

表:工事実施状況

実施工事一覧

2025.11.30現在

河川	左右岸	工事 状況	工事 番号	工事名	施工延長(m)	工期
木曽川	左岸	工事完成	21-1	令和3年度 木曽川源線輪中高潮堤防嵩上工事	1200.0	2021.8.23 ~ 2022.3.31
揖斐川	右岸	工事完成	21-2	令和3年度 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事	826.5	2021.8.17 ~ 2022.3.31
木曽川	右岸	工事完成	22-1	令和3年度 木曽川松蔭下流高潮堤防嵩上工事	700.0	2022.4.1 ~ 2023.3.24
木曽川	右岸	工事完成	22-2	令和3年度 木曽川松蔭上流高潮堤防嵩上工事	382.0	2022.4.1 ~ 2023.3.24
					316.3	
揖斐川	左岸	工事完成	22-3	令和3年度 揖斐川白鶲下流高潮堤防嵩上工事	820.0	2022.4.1 ~ 2023.3.24
揖斐川	左岸	工事完成	22-4	令和4年度 揖斐川白鶲上流高潮堤防嵩上工事	323.4	2022.8.16 ~ 2023.3.28
揖斐川	右岸	工事完成	22-5	令和3年度 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事	653.8	2022.4.1 ~ 2023.3.24
木曽川	右岸	工事完成	23-1	令和4年度 木曽川横溝藏高潮堤防嵩上工事	2090.4	2023.5.8 ~ 2024.3.28
揖斐川	左岸	工事完成	23-2	令和4年度 揖斐川白鶲高潮堤防嵩上工事	1660.0	2023.5.8 ~ 2024.3.28
揖斐川 長良川	左岸	工事完成	23-3	令和4年度 揖斐川福吉高潮堤防嵩上工事	1011.8	2023.5.8 ~ 2024.3.28
					603.0	
揖斐川	右岸	工事完成	23-4	令和4年度 揖斐川立田高潮堤防嵩上工事	1821.0	2023.4.12 ~ 2024.3.28
木曽川	左岸	工事完成	23-5	令和5年度 木曽川下流管内堤防補強工事	1370.0	2023.6.30 ~ 2024.3.28
長良川	左岸	工事完成	24-1	令和5年度 揖斐川赤地高潮堤防嵩上工事	2219.8	2024.4.23 ~ 2025.3.21
木曽川	右岸	工事完成	24-2	令和5年度 木曽川福豊高潮堤防嵩上工事	1761.3	2024.5.9 ~ 2025.2.28
木曽川	右岸	工事完成	24-3	令和5年度 木曽川松ヶ島高潮堤防嵩上工事	1566.8	2024.5.20 ~ 2025.2.28
木曽川	左岸	工事完成	24-4	令和5年度 木曽川近江島高潮堤防嵩上工事	1605.0	2024.5.15 ~ 2025.2.28
揖斐川	右岸	工事完成	24-5	令和6年度 揖斐川高潮堤防嵩上工事	1440.0	2024.8.21 ~ 2025.3.31
長良川	左岸	工事完成	24-6	令和6年度 長良川高潮堤防整備工事	347.7	2024.9.4 ~ 2025.3.31
木曽川	右岸	工事中	25-1	令和6年度 木曽川東殿名高潮堤防嵩上工事	1604.9	2025.4.14 ~ 2026.3.13
木曽川	左岸	工事中	25-2	令和6年度 木曽川加路戸高潮堤防嵩上工事	2108.8	2025.4.16 ~ 2026.2.27
長良川	左岸	工事中	25-3	令和6年度 長良川西外面高潮堤防嵩上工事	1314.7	2025.4.24 ~ 2026.2.27
揖斐川	右岸	工事中	25-4	令和7年度 揖斐川福島高潮堤防嵩上工事	1850.8	2025.6.19 ~ 2026.3.27
合計				29598.0		

※工事の実施状況により、変更になる可能性があります

準備中 :工事契約締結前まで

工事中 :工事契約締結から工事完成まで

工事完成 :完成した工事(対策済)

発注延期 :今年度内に工事の発注を予定していたが、次年度以降に発注することとした工事