

表:工事实施状況

実施工事一覧

2026.7.6現在

河川	左右岸	工事 状況	工事 番号	工事名	施工延長(m)	工期
木曽川	左岸	工事中	25-5	令和7年度 木曽川加路戸地区下流高潮堤防補強工事	104.0	2026.4.27 ~ 2027.2.26
木曽川	左岸	工事中	25-6	令和7年度 木曽川加路戸地区上流高潮堤防補強工事	119.9	2026.4.30 ~ 2027.2.26
木曽川	左岸	準備中	26-1	令和8年度 木曽川雁ヶ地地区高潮堤防補強工事	158.0	~ 2027.7
揖斐川	右岸	準備中	26-2	令和8年度 揖斐川上之輪新田地区高潮堤防補強工事	90.8	~ 2027.3
合計					472.7	

※工事の実施状況により、変更になる可能性があります

準備中 : 工事契約締結前まで

工事中 : 工事契約締結から工事完成まで

工事完成 : 完成した工事(対策済)

発注延期 : 今年度内に工事の発注を予定していたが、次年度以降に発注することとした工事