

河川整備計画の工事進捗延長(2026.7.6時点)

単位(km)

区分	河川		全体	対策済	工事中	準備中	2026年度以降	備考
地盤改良等	木曽川	左岸	0.8	0.0	0.2	0.2	0.4	
		右岸	2.9	2.0	0.0	0.0	0.9	
	木曽川合計		3.7	2.0	0.2	0.2	1.3	
	揖斐川	右岸	1.0	0.0	0.0	0.1	0.9	
	揖斐川合計		1.0	0.0	0.0	0.1	0.9	
	木曽三川合計		4.7	2.0	0.2	0.2	2.2	
天端盛土等	木曽川	左岸	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	
		右岸	8.1	8.1	0.0	0.0	0.0	
	木曽川合計		14.7	14.7	0.0	0.0	0.0	
	長良川	左岸	4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	
	長良川合計		4.5	4.5	0.0	0.0	0.0	
	揖斐川	左岸	3.8	3.8	0.0	0.0	0.0	
		右岸	6.6	6.6	0.0	0.0	0.0	
	揖斐川合計		10.4	10.4	0.0	0.0	0.0	
木曽三川合計		29.6	29.6	0.0	0.0	0.0		

注1)延長の合計は四捨五入の関係で一致しない場合があります。

注2)ここで示した全体延長、工事中延長、準備中延長は、現時点での想定のため、今後、変更する場合があります。

注3)延長については、詳細設計や実施済の工事延長等の実績を2026年4月9日時点で反映・更新しておりますが、計画に変更があったものではありません。