

工事進捗状況（令和5年3月末）

中津川出張所

①					②					③					④												
工事名	令和４年度 木曾川水系川上流路工事				工事名	令和４年度 木曾川水系アクラ沢砂防堰堤工事				工事名	令和４年度 中津川出張所管内整備工事				工事名	令和４年度 木曾川水系本谷砂防堰堤改築工事											
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R4.9.1～R5.7.31				工期	当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R3.9.1～R5.6.30				工期	当初 R4.12.14～R5.11.30 変更				工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更											
受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)加藤工務店				受注者名	(株)鳴海組											
進捗率	予定	69.8	実施	72.8	差	3.0	進捗率	予定	73.5	実施	75.1	差	1.6	進捗率	予定	－	実施	13.3	差	－	進捗率	予定	－	実施	－	差	－
今月作業	砂防土工、流路護岸工、構造物撤去工				今月作業	法面工				今月作業	松尾谷管理用道路整備、滝ヶ沢落石除去、柳樽川用水取入土砂撤去、				今月作業	－											
来月作業	流路護岸工、根固め・水制工				来月作業	砂防土工、法面工				来月作業	四ツ目川遊砂工除草、川上残土処理場整備、中津川第２砂防堰堤残土処理場整備				来月作業	準備工											
																											
⑤																											
工事名	令和４年度 木曾川水系和田沢砂防堰堤工事				工事名					工事名					工事名												
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更				工期	当初 変更				工期	当初 変更				工期	当初 変更											
受注者名	(株)加藤工務店				受注者名					受注者名					受注者名												
進捗率	予定	－	実施	－	差	－	進捗率	予定		実施		差		進捗率	予定		実施		差		進捗率	予定		実施		差	
今月作業	－				今月作業					今月作業					今月作業												
来月作業	準備工				来月作業					来月作業					来月作業												

工事進捗状況（令和5年3月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事			工事名				工事名			
工期	当初 R4.12.1～R5.11.30 変更			工期	当初 R5.4.3～R6.2.29 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名				受注者名			
進捗率	予定	20	実施 23.6 差 3.6	進捗率	予定	0	実施 0 差 0	進捗率	予定	実施	差 0	進捗率	予定	実施	差
今月作業	防草対策（富士下流路工、里山林道）			今月作業	施工計画、設計照査、起工測量			今月作業				今月作業			
来月作業	防草対策（富士下流路工、生田遊歩道）			来月作業	準備工、伐採工			来月作業				来月作業			
 富士下流路工整備  市之倉里山林道除草対策				準備中											
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況（令和5年3月末）

上松出張所

①					②					③					④					
工事名	令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事				工事名	令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事				工事名	令和4年度 上松出張所管内整備工事				工事名	令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事				
工期	当初 R4. 9. 26～R5. 2. 28 変更 R5. 6. 9				工期	当初 R4. 11. 1～R6. 1. 31 変更 -				工期	当初 R4. 12. 1～R5. 11. 30 変更 -				工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 -				
受注者名	朝日電気工業（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名	奥田工業（株）				
進捗率	予定	15.2	実施	15.2	差	0	進捗率	予定	15.6	実施	20.1	差	-4.5	進捗率	予定	-	実施	21.8	差	-
今月作業	有線通信設備工（上松出張所）				今月作業	道路改良 皿型側溝、掘削				今月作業	植生工（指示2下在蛇抜沢整備）、応急処理工（指示3滑川資材運搬路整備）（指示4下在蛇抜沢流路整備）（指示5敬神の滝周辺整備）				今月作業	-				
来月作業	CCTV設備工（濁河）				来月作業	道路改良 鉄筋挿入工、掘削、伐採木集積				来月作業	応急処理工（指示4下在蛇抜沢流路整備）（指示5敬神の滝周辺整備）、伐採工（指示7滑川伐採）				来月作業	準備工（現地踏査・施工計画書作成）				
⑤					⑥					⑦					⑧					
工事名	令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事				工事名	令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事				工事名	令和4年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事				工事名					
工期	当初 R5. 4. 3～R6. 1. 31 変更 -				工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 -				工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更 -				工期	当初 変更				
受注者名	奥田工業（株）				受注者名	大宗土建（株）				受注者名	木曽土建工業（株）				受注者名					
進捗率	予定	0.0	実施	0.0	差	-	進捗率	予定	0.0	実施	0.0	差	-	進捗率	予定		実施		差	
今月作業	-				今月作業	-				今月作業	-				今月作業					
来月作業	施工計画書作成				来月作業	準備工（現地踏査・施工計画書作成）				来月作業	-				来月作業					

工事進捗状況 (令和5年3月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

②①		②②		②③		②④	
工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事	工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路上切道路建設工事
工期	当初 R4.3.31～R5.3.24 変更 R5.6.23	工期	当初 R4.4.1～R5.2.28 変更 R5.6.23	工期	当初 R4.10.3～R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R5.1.16～R6.2.29 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川組	受注者名	(株)加藤工務店
受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更
進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差
今月作業	カルバート工、道路土工	今月作業	カルバート工、フーチング 型枠、鉄筋、コンクリート	今月作業	準備工、仮設工	今月作業	準備工
来月作業	カルバート工、地下排水工	来月作業	カルバート工 側壁 型枠、鉄筋、コンクリート	来月作業	道路土工、仮設工	来月作業	
懸案事項等		懸案事項等		懸案事項等		懸案事項等	
							
②⑤		②⑥		②⑦		②⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更 R6.3.29	工期	当初 R4.12.6～R6.2.29 変更	工期	当初 R4.9.9～R6.2.29 変更	工期	当初 R4.9.27～R7.2.28 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	宇野重工(株)	受注者名	瀧上工業(株)
受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更	受注金額	当初 変更
進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差	進捗率	予定 実施 差
今月作業	道路土工、排水構造物工、仮設工	今月作業		今月作業	工場製作	今月作業	工場製作
来月作業	道路工、擁壁工、仮設工	来月作業		来月作業	工場製作	来月作業	工場製作
懸案事項等		懸案事項等		懸案事項等		懸案事項等	
							

工事進捗状況 (令和5年3月末)

瑞浪国道維持出張所

①				②				③				④			
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事			工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事			工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事			工事名	令和4年度 多治見国道標識工事		
工期	当初 R2.10.30～R5.10.31 変更			工期	当初 R4.10.1～R6.10.31 変更			工期	当初 R4.4.30～R4.12.16 変更 R5.6.30			工期	当初 R4.4.30～R5.2.28 変更 R5.5.31		
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)			受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス			受注者名	(株)加藤工務店			受注者名	(株)キクテック		
受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更
進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他			今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工			今月作業	準備工、舗装工			今月作業	準備工		
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他			来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱類) 舗装修繕工			来月作業	舗装工			来月作業	標識工		
懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等			
				 19号78.200kp(下) 道路除草工											
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事			工事名	令和4年度 多治見国道防災工事			工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事			工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事		
工期	当初 R4.8.2～R5.2.28 変更 R5.7.11			工期	当初 R5.3.1～R6.1.31 変更			工期	当初 R5.3.13～R6.1.31 変更			工期	当初 R5.3.30～R6.2.28 変更		
受注者名	エフコム(株)			受注者名	(株)加藤工務店			受注者名	(株)梅田組			受注者名	徳倉建設(株)		
受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更
進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差
今月作業	4月作業無し			今月作業				今月作業	準備工			今月作業			
来月作業	情報板更新工事・CCTV設備更新工事			来月作業				来月作業	橋梁床版工、仮設工			来月作業			
懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等			
				写真								写真			

⑨				⑩				⑪				⑫			
工事名	令和４年度 多治見国道中津川地区整備工事			工事名	令和４年度 多治見国道照明設備工事			工事名	令和４年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事			工事名			
工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更			工期	当初 R5. 4. 20～R6. 2. 29 変更			工期	当初 R5. 4. 24～R6. 1. 31 変更			工期			
受注者名	(株) 加藤工務店			受注者名	(株) 関電工事			受注者名	セントラル建設（株）			受注者名			
受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更	受注金額	当初		変更	受注金額			
進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率	予定	実施	差	進捗率			
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			
懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等			
写真				写真				写真				写真			
⑬				⑭				⑮				⑯			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期				工期				工期				工期			
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
受注金額				受注金額				受注金額				受注金額			
進捗率				進捗率				進捗率				進捗率			
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			
懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等				懸案事項等			
写真				写真				写真				写真			