

工事進捗状況 (令和5年5月末)

中津川出張所

①					②					③					④					
工事名	令和4年度 木曾川水系川上流路工事				工事名	令和4年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事				工事名	令和4年度 中津川出張所管内整備工事				工事名	令和4年度 木曾川水系本谷砂防堰堤改築工事				
工期	当初 R4. 9. 1～R5. 3. 16 変更 R4. 9. 1～R5. 7. 31				工期	当初 R4. 9. 1～R5. 3. 16 変更 R3. 9. 1～R5. 6. 30				工期	当初 R4. 12. 14～R5. 11. 30 変更				工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更				
受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)中島工務店				受注者名	(株)加藤工務店				受注者名	(株)鳴海組				
進捗率	予定	78.3	実施	86.3	差	8.0	進捗率	予定	95.2	実施	98.3	差	3.1	進捗率	予定	—	実施	26.7	差	—
今月作業	流路護岸工、根固め・水制工、構造物撤去工				今月作業	法面工				今月作業	砂防教室補助、湯舟沢魚道整備、中津川第2砂防堰堤残土処理場整備				今月作業	準備工、仮設工				
来月作業	砂防土工、流路護岸工				来月作業	後片付け、完成検査(6月30日)				来月作業	砂防教室補助、中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、馬籠雨量観測所除草				来月作業	コンクリート堰堤工、仮設工				
																				
⑤					⑥					⑦					⑧					
工事名	令和4年度 木曾川水系和田沢砂防堰堤工事				工事名					工事名					工事名					
工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更				工期					工期					工期					
受注者名	(株)加藤工務店				受注者名					受注者名					受注者名					
進捗率	予定	0.2	実施	0.2	差	0.0	進捗率							進捗率						
今月作業	準備工				今月作業					今月作業					今月作業					
来月作業	準備工				来月作業					来月作業					来月作業					
																				

工事進捗状況（令和5年5月末）

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事			工事名	令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事			工事名			
工期	当初 R4.12.1～R5.11.30 変更			工期	当初 R5.4.3～R6.2.29 変更			工期	当初 R5.5.15～R6.3.15 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 吉川組			受注者名			
進捗率	予定	40	実施	60	差	20	0	進捗率	予定	0	実施	0	差	0	0
今月作業	防草対策（富士下流路工、生田遊歩道）			今月作業	伐採工、道路土工、仮設工			今月作業	鍛冶ヶ入地区仮設工 工事用道路 コンクリート堰堤本体工 床掘			今月作業			
来月作業	防草対策（市之倉小学校）			来月作業	道路土工、構造物撤去工、砂防土工			来月作業	コンクリート堰堤本体工			来月作業			
  富士下流路工整備 生田川遊歩道除草対策								  鍛冶ヶ入地区 寺下富士地区							
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定		実施		差	0	0	進捗率	予定		実施		差	0	0
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況（令和5年5月末）

上松出張所

①					②					③					④																											
工事名	令和４年度 多治見砂防電気通信設備工事									工事名	令和4年度 木曽川水系 桂川第１砂防堰堤工事									工事名	令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事																					
工期	当初 R4. 9. 26～R5. 2. 28				変更 R5. 10. 6					工期	当初 R4. 11. 1～R6. 1. 31				変更 -					工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29				変更 -																	
受注者名	朝日電気工業（株）									受注者名	大宗土建（株）									受注者名	奥田工業(株)																					
受注金額	当初	132,000,000			変更	140,140,000				受注金額	当初	198,000,000			変更	196,130,000				受注金額	当初	167,200,000			変更	-																
進捗率	予定	41.90%		実施	41.90%		差	0.0		進捗率	予定	34.2		実施	34.2		差	0.0			進捗率	予定	-		実施	67.6		差	-													
今月作業	書類整理、施工図作成									今月作業	道路改良 鉄筋挿入工、掘削、仮排水管設置、盛土									今月作業	伐採工(指示7浦川伐採)、応急処理工(指示8滑川法面復旧)																					
来月作業	書類整理、施工図作成									来月作業	道路改良 鉄筋挿入工									来月作業	モルタル吹付工(指示8滑川法面復旧)、応急処理工(指示12滑川側溝ブロック運搬)、伐採工(指示7浦川伐採)(指示13滑川ヘリポート周辺伐採)																					
写真無し																																										
⑤					⑥					⑦					⑧																											
工事名	令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事									工事名	令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事									工事名	令和4年度 木曽川水系 十王沢第２砂防堰堤改築工事									工事名	令和5年度 木曽川水系 浦川第２砂防堰堤改築工事											
工期	当初 R5. 4. 3～R6. 1. 31				変更 -					工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29				変更 -					工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29				変更 -					工期	当初 R5. 5. 16～R6. 3. 15				変更 -							
受注者名	奥田工業(株)									受注者名	大宗土建（株）									受注者名	木曽土建工業（株）									受注者名	奥田工業(株)											
受注金額	当初	120,450,000			変更	-				受注金額	当初	188,980,000			変更	194,898,000				受注金額	当初	136,070,000			変更	-				受注金額	当初	122,500,000			変更	-						
進捗率	予定	1.7		実施	1.0		差	-0.7		進捗率	予定	7.6		実施	7.4		差	-0.2			進捗率	予定	4.3		実施	1.4		差	-2.9			進捗率	予定	0.1		実施	0.1		差	0.0		
今月作業	準備工									今月作業	砂防土工（掘削工・残土処理工）									今月作業	準備工、仮設工									今月作業	準備工（現地踏査・施工計画）											
来月作業	準備工									来月作業	砂防土工（掘削工・残土処理工）									来月作業	準備工、仮設工、コンクリート堰堤工									来月作業	準備工（現地踏査・施工計画）、仮設工											
																																										

工事進捗状況（令和5年5月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事	工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事
工期	当初 R4. 3. 31～R5. 3. 24 変更 R5. 6. 23	工期	当初 R4. 4. 1～R5. 2. 28 変更 R5. 6. 23	工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R4. 10. 3～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 吉川組
今月作業	カルバート工、道路土工、地下排水工	今月作業	カルバート工、側壁 型枠、鉄筋、コンクリート	今月作業	道路工、擁壁工、仮設工	今月作業	道路土工、仮設工
来月作業	カルバート工、準備工	来月作業	カルバート工 頂版 型枠、鉄筋、コンクリート	来月作業	道路工、擁壁工、排水工、仮設工	来月作業	道路土工、排水構造物工、仮設工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路上切道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路名滝地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 3. 3～R5. 9. 29 変更	工期	当初 R5. 3. 17～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	板垣建設 (株)	受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	(株) 吉川工務店
今月作業	U型擁壁工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工
来月作業	U型擁壁工・仮設工	来月作業	準備工	来月作業	準備工、仮設工	来月作業	準備工
							

⑨		⑩		⑪			
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	
工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更	工期	
受注者名	宇野重工（株）	受注者名	瀧上工業（株）	受注者名	（株）北都鉄工	受注者名	
今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	工場製作	来月作業	工場製作	来月作業	準備工	来月作業	
						写真	
③③		③④		③⑤			
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和5年5月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④		完	
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道標識工事		
工期	当初 R2. 10. 30～R5. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 4. 30～R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30	工期	当初 R4. 4. 30～R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31		
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）キクテック		
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業	舗装工（切削オーバーレイ工）、区画線設置	今月作業	書類作成		
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業	準備工	来月作業			
									
⑤		⑥		⑦		⑧			
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道防災工事	工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事		
工期	当初 R4. 8. 2～R5. 2. 28 変更 R5. 7. 11	工期	当初 R5. 3. 1～R6. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 13～R6. 1. 31 変更	工期	当初 R5. 3. 30～R6. 2. 28 変更		
受注者名	エフコム（株）	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）梅田組	受注者名	徳倉建設（株）		
今月作業	道路情報板更新工事・CCTV設備更新工事	今月作業	準備工	今月作業	橋梁床版工、鋼桁工、舗装工、排水施設工	今月作業	準備工		
来月作業	凍結検知更新工事	来月作業	準備工	来月作業	橋梁床版工、鋼桁工、舗装工、橋梁補修工	来月作業	準備工、技術管理、事業損失防止、充填工		
									

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道照明設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事	工事名	
工期	当初 R5. 4. 3～R6. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 4. 20～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R5. 4. 24～R6. 1. 31 変更	工期	
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	(株) 関電工事	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	
今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	準備工、地山補強土工	来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	
						写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	