

工事進捗状況 (令和5年6月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 木曽川水系川上流路工事	工事名	令和4年度 木曽川水系アクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和4年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和4年度 木曽川水系本谷砂防堰堤改築工事
工期	当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R4.9.1～R5.7.31	工期	当初 R4.9.1～R5.3.16 変更 R3.9.1～R5.6.30	工期	当初 R4.12.14～R5.11.30 変更	工期	当初 R5.4.17～R6.2.29 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)鳴海組
進捗率	予定 86.3 実施 98.0 差 11.7	進捗率	予定 100 実施 100 差 0	進捗率	予定 ー 実施 51.2 差 ー	進捗率	予定 10.0 実施 4.5 差 -5.5
今月作業	砂防土工、法面工、仮設工	今月作業	後片付け、 完成検査	今月作業	砂防教室補助、中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、荒道管理用道路復旧等	今月作業	仮設工
来月作業	法面工、流路付属物設置工、後片付け、完成検査(7月27日)	来月作業	ー	来月作業	下平次林道整備、中津川第2砂防堰堤残土処理場整備、荒道管理用道路復旧等	来月作業	仮設工、コンクリート堰堤工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 木曽川水系和田沢砂防堰堤工事	工事名	令和5年度 木曽川水系地獄谷管理用道路工事	工事名		工事名	
工期	当初 R5.4.28～R6.2.29 変更	工期	当初 R5.6.19～R6.3.15 変更	工期		工期	
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名		受注者名	
進捗率	予定 3.6 実施 1.6 差 -2.0	進捗率	予定 0.2 実施 0.2 差 0.0	進捗率		進捗率	
今月作業	準備工、砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	準備工	今月作業		今月作業	
来月作業	工場製作工、砂防土工、コンクリート堰堤本体工	来月作業	準備工、構造物撤去工、仮設工	来月作業		来月作業	
							

工事進捗状況 (令和5年6月末)

妻木出張所

①				②				③				④			
工事名	令和4年度 妻木出張所管内整備工事			工事名	令和4年度 富士下第2砂防堰堤改築工事			工事名	令和5年度 妻木管内砂防施設整備工事			工事名			
工期	当初 R4.12.1～R5.11.30 変更			工期	当初 R5.4.3～R6.2.29 変更			工期	当初 R5.5.15～R6.3.15 変更			工期	当初 変更		
受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 藤本組			受注者名	(株) 吉川組			受注者名			
進捗率	予定	50	実施	76	差	26		進捗率	予定	5.4	実施	3.3	差	-2.1	
今月作業	防草対策 (市之倉小学校)			今月作業	道路土工, 仮設工			今月作業	鍛冶ヶ入地区 仮設工 工事用道路、作業土工 床掘			今月作業			
来月作業	防草対策 (市之倉小学校)			来月作業	仮設工, 構造物撤去工, 砂防土工			来月作業	コンクリート副堰堤工			来月作業			
															
市之倉小学校防草対策								鍛冶ヶ入地区							
⑤				⑥				⑦				⑧			
工事名				工事名				工事名				工事名			
工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更			工期	当初 変更		
受注者名				受注者名				受注者名				受注者名			
進捗率	予定		実施		差	0		進捗率	予定		実施		差	0	
今月作業				今月作業				今月作業				今月作業			
来月作業				来月作業				来月作業				来月作業			

工事進捗状況 (令和5年6月末)

上松出張所

①					②					③					④																																								
工事名		令和4年度 多治見砂防電気通信設備工事								工事名		令和4年度 木曽川水系 桂川第1砂防堰堤工事								工事名		令和4年度 木曽川水系 宮の沢・下在蛇抜沢砂防設備工事																																	
工期		当初 R4. 9. 26～R5. 2. 28 変更 R5. 10. 6								工期		当初 R4. 11. 1～R6. 1. 31 変更 -								工期		当初 R4. 12. 1～R5. 11. 30 変更 -								工期		当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 -																							
受注者名		朝日電気工業（株）								受注者名		大宗土建（株）								受注者名		大宗土建（株）								受注者名		奥田工業（株）																							
進捗率		予定		40.9		実施		40.9		差		0.0		進捗率		予定		44.6		実施		41.8		差		-2.8		進捗率		予定		-		実施		80.0		差		-		進捗率		予定		32.1		実施		30.3		差		-1.8	
今月作業		書類整理、施工図作成								今月作業		道路改良 鉄筋挿入工								今月作業		応急処理工（指示8滑川法面復旧）、伐採工（指示13滑川ヘリポート周辺伐採）								今月作業		コンクリート堰堤工（作業土工・床堀）、砂防土工（掘削・土砂運搬）																							
来月作業		書類整理、施工図作成								来月作業		道路改良 鉄筋挿入工								来月作業		応急処理工（指示8滑川法面復旧）								来月作業		コンクリート堰堤工（型枠組立・コンクリート打設）、砂防土工（掘削・土砂運搬）																							
写真なし																																																							
⑤					⑥					⑦					⑧																																								
工事名		令和4年度 木曽川水系 猿沢砂防施設整備工事								工事名		令和4年度 木曽川水系 和合蛇抜沢沈砂地工事								工事名		令和4年度 木曽川水系 十王沢第2砂防堰堤改築工事								工事名		令和5年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤改築工事																							
工期		当初 R5. 4. 3～R6. 1. 31 変更 R6. 3. 29								工期		当初 R5. 4. 3～R6. 2. 29 変更 -								工期		当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更 -								工期		当初 R5. 5. 16～R6. 3. 15 変更 -																							
受注者名		奥田工業（株）								受注者名		大宗土建（株）								受注者名		木曽土建工業（株）								受注者名		奥田工業（株）																							
進捗率		予定		2.6		実施		1.4		差		-1.2		進捗率		予定		20.9		実施		18.8		差		-2.1		進捗率		予定		11.3		実施		8.9		差		-2.4		進捗率		予定		0.3		実施		0.3		差		0.0	
今月作業		準備工								今月作業		砂防土工（掘削工・残土処理工）								今月作業		準備工、仮設工、コンクリート堰堤工（床掘り）								今月作業		準備工（現地踏査・施工計画）																							
来月作業		準備工、仮設工								来月作業		砂防土工（掘削工・残土処理工）								来月作業		コンクリート堰堤工（型枠組立、コンクリート打設）								来月作業		仮設工																							
																																																							

工事進捗状況（令和5年6月末）

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路中切道路建設工事	工事名	令和3年度 瑞浪恵那道路中畑道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路上平地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路芝原地区下部工事
工期	当初 R4. 3. 31～R5. 3. 24 変更 R5. 8. 30	工期	当初 R4. 4. 1～R5. 2. 28 変更 R5. 11. 15	工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R4. 10. 3～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29
受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 中島工務店	受注者名	(株) 吉川組
今月作業	カルバート工、道路土工、地下排水工	今月作業	カルバート工、頂版 型枠、鉄筋、コンクリート	今月作業	道路工、擁壁工、排水工、法面工、仮設工	今月作業	道路土工、擁壁工、仮設工
来月作業	カルバート工、道路土工	来月作業	カルバート工 底版、側壁 型枠、鉄筋、コンクリート	来月作業	道路工、舗装工、仮設工	来月作業	道路土工、擁壁工、舗装工、排水構造物工、仮設工
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路上切道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路名滝地区下部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路名滝地区道路建設工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路宿地区道路建設工事
工期	当初 R5. 1. 16～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 4. 14～R5. 9. 29 変更 ～R5. 11. 16	工期	当初 R5. 4. 28～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R4. 12. 6～R6. 2. 29 変更 R6. 3. 29
受注者名	(株) 加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株) 鳴海組	受注者名	(株) 吉川工務店
今月作業	U型擁壁工・仮設工	今月作業	準備工 工事用道路工	今月作業	法面工、ボーリング調査	今月作業	準備工
来月作業	U型擁壁工・仮設工・重力式擁壁工	来月作業	準備工 工事用道路工	来月作業	仮設工、ボーリング調査	来月作業	重力式擁壁工、排水構造物工
							

⑨		⑩		⑪			
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪4号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路瑞浪3号橋鋼上部工事	工事名	
工期	当初 R4. 9. 9～R6. 2. 29 変更	工期	当初 R4. 9. 27～R7. 2. 28 変更	工期	当初 R5. 3. 16～R7. 2. 28 変更	工期	
受注者名	宇野重工（株）	受注者名	瀧上工業（株）	受注者名	（株）北都鉄工	受注者名	
今月作業	工場製作	今月作業	工場製作	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	工場製作	来月作業	工場製作	来月作業	準備工	来月作業	
						写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況（令和5年6月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		完	④		完
工事名	令和2年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和4年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和3年度 多治見国道中津川地区整備工事		工事名	令和4年度 多治見国道標識工事	
工期	当初 R2. 10. 30～R5. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 10. 1～R6. 10. 31 変更	工期	当初 R4. 4. 30～R4. 12. 16 変更 R5. 6. 30		工期	当初 R4. 4. 30～R5. 2. 28 変更 R5. 5. 31	
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス	受注者名	（株）加藤工務店		受注者名	（株）キクテック	
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業			今月作業		
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業			来月作業		
									
⑤		⑥		⑦			⑧		
工事名	令和4年度 多治見国道電気通信設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道防災工事	工事名	令和4年度 多治見国道橋梁補修工事		工事名	令和4年度 多治見国道21号中地区亜炭坑充填工事	
工期	当初 R4. 8. 2～R5. 2. 28 変更 R5. 8. 18	工期	当初 R5. 3. 1～R6. 2. 28 変更 R6. 3. 29	工期	当初 R5. 3. 13～R6. 1. 31 変更		工期	当初 R5. 3. 30～R6. 2. 28 変更	
受注者名	エフコム（株）	受注者名	（株）加藤工務店	受注者名	（株）梅田組		受注者名	徳倉建設（株）	
今月作業	凍結検知装置更新工事	今月作業	準備工	今月作業	橋梁床版工、鋼桁工、舗装工、排水施設工		今月作業	準備工、技術管理、事業損失防止、充填工	
来月作業	凍結検知装置更新工事	来月作業	仮設工 仮設設備工（モノレール架設）	来月作業	橋梁床版工、橋梁付属物工、現場塗装工、仮設工		来月作業	技術管理、事業損失防止、充填工、充填孔設置工	
									

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和4年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和4年度 多治見国道照明設備工事	工事名	令和4年度 多治見国道瑞浪維持管内整備工事	工事名	
工期	当初 R5.4.3～R6.2.28 変更	工期	当初 R5.4.20～R6.2.29 変更	工期	当初 R5.4.24～R6.1.31 変更	工期	
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)関電工事	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	
今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	準備工、地山補強土工	来月作業	準備工	来月作業	準備工、地下横断歩道補修工	来月作業	
		写真				写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	