

工事進捗状況 (令和7年4月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6.8.20~R7.3.14 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.20~R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.24~R7.3.19 変更 R7.7.31	工期	当初 R6.10.10~R7.6.30 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	道路工 排水工	今月作業	護岸工 大型ブロック積	今月作業	コンクリート堰堤工、流路護岸工、排水構造物工	今月作業	堰堤本体工
来月作業	道路工 As舗装工・防護柵工	来月作業	巨石積・路体盛土・仮設工	来月作業	コンクリート堰堤工、流路護岸工	来月作業	堰堤本体工 堤冠コンクリート
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和6年度 木曾川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R6.12.13~R7.11.28 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	下平次林道整備	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工
来月作業	下平次林道整備、砂防教室補助、湯舟沢安全施設整備 等	来月作業	砂防土工、仮設工	来月作業	側壁工 床堀・型枠・打設	来月作業	準備工 伐採・機材搬入
							

工事進捗状況 (令和7年4月末)

庄内川水系 (旧妻木出張所)

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和6年度庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名	
工期	当初 R6.12.2 ~R7.11.28 変更	工期	当初 R7.4.1~R7.12.19 変更	工期	当初 R7. . ~ R8.2.27 変更	工期	当初 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(未定)	受注者名	
今月作業	指示10【鍛冶ヶ入・里山整備】防草工	今月作業	準備工 (工事説明会の実施)	今月作業	(契約予定)	今月作業	
来月作業	指示10【鍛冶ヶ入・市之倉第4整備】法面工、防草工、指示6【砂防施設標識他整備】	来月作業	仮設工 工場製作工	来月作業	準備工 (施工計画等)	来月作業	
<p>指示10【鍛冶ヶ入整備】防草シート</p>  <p>指示10【里山整備】防草シート</p> 							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和7年 4月末)

上松出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤流路工事
工期	当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.8.26~R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.11.1~R7.11.28 変更	工期	当初 R6.11.22~R7.6.30 変更
受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	神稲建設(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	垂直壁工(掘削・型枠・打設)	今月作業	擁壁工(天端コン)・堰堤工(床掘)・仮設工(E00/バインド吹付)	今月作業	十王沢第2砂防堰堤上流整備	今月作業	砂防土工(掘削工) 法面工(法面吹付、鉄筋挿入)
来月作業	側壁工(掘削・型枠・打設)	来月作業	擁壁工(天端コン)・堰堤工(打設)・仮設工(工事用道路)	来月作業	十王沢第3砂防堰堤上流整備・戦沢工事用道路木くず運搬処理	来月作業	砂防土工(掘削工) 法面工(法面吹付、鉄筋挿入)
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和6年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事	工事名		工事名	
工期	当初 R7.3.6~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更	工期		工期	
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名		受注者名	
今月作業	準備工	今月作業	施工計画 起工測量	今月作業		今月作業	
来月作業	伐採・掘削・路体盛土	来月作業	起工測量 仮設工 砂防土工 コンクリート堰堤工	来月作業		来月作業	
							

工事進捗状況 (令和7年4月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事
工期	当初 R4.9.27~R7.2.28 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.7.31~R8.2.27 変更	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更	工期	当初 R6.8.30~R8.2.27 変更
受注者名	瀧上工業(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	駒井ハルテック
今月作業	ペント解体、仮締切撤去、現場塗装	今月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工	今月作業	U型擁壁工 型枠脱枠、足場撤去、土砂受取、濁水処理工 受電	今月作業	工場製作
来月作業	現場塗装、ジョイント足場解体	来月作業	カルバート工、擁壁工、排水構造物工	来月作業	1号函渠工 埋戻し、畦畔復旧工(排水・防護柵)	来月作業	工場製作
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事
工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.18~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	板垣建設(株)	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)鳴海組
今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工
来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	準備工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事	工事名	
工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.15~R8.2.27 変更	工期	
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	恵中建設(株)	受注者名	
今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	準備工	来月作業	函渠工 床掘	来月作業	準備工	来月作業	
						写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和7年4月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R5.10.1~R7.10.31 変更	工期	当初 R6.10.1~R9.10.31 変更	工期	当初 R6.5.7~R7.2.28 変更 R7.5.31	工期	当初 R6.11.01~R7.06.30 変更
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	榊加工務店	受注者名	大林道路(株)
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業		今月作業	地山補強土工(ルートパイル)	今月作業	準備工(抑制期間)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設(柱形) 舗装修繕工	来月作業	地山補強土工(ルートパイル)	来月作業	連続鉄筋コンクリート舗装工、切削オーバーレイ工
							
		防草シート工 82.700上					
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7.3.27~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.21~R8.1.30 変更	工期	当初 R7.4.1~R8.1.30 変更
受注者名	梅田組(株)	受注者名	セントラル建設(株)	受注者名	(株)ナガシマ電子	受注者名	エフコム(株)
今月作業	施工計画、設計照査、現場推進会議	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工
来月作業	瑞浪地区 足場工、舗装工 中津川地区 足場工	来月作業	準備工	来月作業	準備工	来月作業	準備工
				写真			