

工事進捗状況 (令和7年6月末)

中津川出張所

| ① | | ② | | ③ | | ④ | |
|--|-------------------------------------|--|-------------------------------------|---|-------------------------------------|---|--------------------------------------|
| 工事名 | 令和6年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系中津川護岸整備工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系アラクラ沢砂防堰堤工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事 |
| 工期 | 当初 R6. 8. 20~R7. 3. 14 変更 R7. 6. 30 | 工期 | 当初 R6. 8. 20~R7. 3. 19 変更 R7. 6. 30 | 工期 | 当初 R6. 8. 24~R7. 3. 19 変更 R7. 7. 31 | 工期 | 当初 R6. 10. 10~R7. 6. 30 変更 R7. 8. 30 |
| 受注者名 | (株)加藤工務店 | 受注者名 | (株)加藤工務店 | 受注者名 | (株)中島工務店 | 受注者名 | (株)中島工務店 |
| 今月作業 | 片付け 準備工 | 今月作業 | As舗装工 防護柵工 片付け | 今月作業 | 砂防土工、砂防堰堤付属物工、流路護岸工、排水構築物工、道路土工 | 今月作業 | 堰堤本体工 堤冠コンクリート |
| 来月作業 | — | 来月作業 | — | 来月作業 | 法面工、砂防堰堤付属物工、仮設工、舗装工、後片付け | 来月作業 | 堰堤本体工 |
|  | |  | |  | |  | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| 工事名 | 令和6年度 中津川出張所管内整備工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系地獄谷除石工事 |
| 工期 | 当初 R6. 12. 13~R7. 11. 28 変更 | 工期 | 当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更 | 工期 | 当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更 | 工期 | 当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更 |
| 受注者名 | (株)吉川工務店 | 受注者名 | (株)吉川工務店 | 受注者名 | (株)鳴海組 | 受注者名 | (株)吉川工務店 |
| 今月作業 | 砂防教室、四ツ目川遊砂工安全施設整備 | 今月作業 | 砂防土工、法面工 | 今月作業 | 側壁工・水叩き 型枠・打設 | 今月作業 | 仮水路工 掘削工 運搬 クレーン運搬 |
| 来月作業 | 山神堰堤除草、アラクラ沢舗装復旧、湯舟沢安全施設整備 等 | 来月作業 | 砂防土工、法面工、仮設工 | 来月作業 | 側壁工 型枠・打設・埋戻し | 来月作業 | 掘削工 運搬・投下 仮置き運搬 |
|  <p style="text-align: center;">四ツ目川遊砂工安全施設整備</p> | |  | |  | |  | |

工事進捗状況 (令和7年6月末)

中津川出張所

| ⑨ | | | | | | | |
|---|-------------------------|------|--|------|--|------|--|
| 工事名 | 令和7年度 木曾川水系本谷砂防堰堤施設改築工事 | 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | |
| 工期 | 当初 R7.5.12~R8.2.27 変更 | 工期 | | 工期 | | 工期 | |
| 受注者名 | (株)鳴海組 | 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | |
| 今月作業 | 準備工、構造物撤去工、仮設工 | 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | |
| 来月作業 | コンクリート堰堤工、仮設工 | 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | |
|  | | | | | | | |
| 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | |
| 工期 | | 工期 | | 工期 | | 工期 | |
| 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | |
| 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | |
| 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | |

工事進捗状況 (令和7年6月末)

庄内川水系【旧妻木出張所】

| ① | | ② | | ③ | | ④ | |
|---|---|---|--------------------------|---|--------------------------------|------|-------|
| 工事名 | 令和6年度 妻木出張所管内整備工事 | 工事名 | 令和6年度庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事 | 工事名 | 令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事 | 工事名 | |
| 工期 | 当初 R6.12.2 ~R7.11.28 変更 | 工期 | 当初 R7.4.1~R7.12.19 変更 | 工期 | 当初 R7.5.26 ~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 変更 |
| 受注者名 | (株) 藤本組 | 受注者名 | (株) 吉川組 | 受注者名 | (株) 藤本組 | 受注者名 | |
| 今月作業 | 【市之倉第3・4】防草工、排水溝【深山谷第一】転落防止柵工、防草工、【各所】標識付属物工、【多治見、土岐各小学校】砂防教室補助 | 今月作業 | 準備工 仮設工 工場製作工 | 今月作業 | 準備工、残土搬出 | 今月作業 | |
| 来月作業 | 【各所】標識付属物工、【西蔵通】防草工、【水道川】防草工、【芳月・草口】防草工 | 来月作業 | 準備工 仮設工 工場製作工 鋼製堰堤工 砂防土工 | 来月作業 | 仮設工、砂防土工、残土搬出 | 来月作業 | |
| <p>【市之倉第3・4】防草工、排水工</p>  <p>【深山谷第一】防草工</p>  <p>【各所】標識付属物工</p>  <p>【多治見、土岐各小学校】砂防教室補助</p>  | | <p>星ヶ台砂防堰堤</p>  | | <p>寺下第3砂防堰堤</p>  | | | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | |
| 工期 | 当初 変更 | 工期 | 当初 変更 | 工期 | 当初 変更 | 工期 | 当初 変更 |
| 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | |
| 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | |
| 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | |
| | | | | | | | |

工事進捗状況 (令和7年 6月末)

上松出張所 NO.1

| ① | | ② | | ③ | | ④ | |
|--|---|--|--|------|----------------------------|------|--|
| 工事名 | 令和6年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事 | 工事名 | 令和6年度 上松出張所管内整備工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤流路工事 |
| 工期 | 当初 R6.8.19~R7.3.14 変更 R7.10.31 | 工期 | 当初 R6.8.26~R7.3.19 変更 R7.6.30 | 工期 | 当初 R6.11.1~R7.11.28 変更 | 工期 | 当初 R6.11.22~R7.6.30 変更 R7.12.25 |
| 受注者名 | 木曾土建工業(株) | 受注者名 | 神福建設(株) | 受注者名 | 奥田工業(株) | 受注者名 | 奥田工業(株) |
| 今月作業 | 側壁工(型枠・打設)、砂防土工(掘削) | 今月作業 | 仮設工・片付け | 今月作業 | 南木曾町 地蔵沢資材運搬路伐採 | 今月作業 | 砂防土工(掘削工) 流路護岸工(作業土工、基礎工) 床固め工(垂直壁工) |
| 来月作業 | 砂防土工(掘削)・流路護岸工(ブロック積み) | 来月作業 | 完成検査 | 来月作業 | 上松町 板橋沢他資材運搬路舗装修繕 | 来月作業 | 法面工(2号かご枠) 流路護岸工(〇形積換壁工) 床固め工(床固め本体、側壁工) |
|  |  |  |  | | | | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| 工事名 | 令和6年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤管理用道路工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事 | 工事名 | 令和6年度 木曾川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事 | 工事名 | 令和7年度 木曾川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事 |
| 工期 | 当初 R7.3.6~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.4.1~R8.1.30 変更 | 工期 | 当初 R7.5.12~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.5.20~R8.2.27 変更 |
| 受注者名 | 大宗土建(株) | 受注者名 | 奥田工業(株) | 受注者名 | 奥田工業(株) | 受注者名 | 大宗土建(株) |
| 今月作業 | 伐採・掘削・路体盛土、排水構造物 | 今月作業 | 仮設工 砂防土工 コンクリート堰堤工 | 今月作業 | 準備工、作業土工 | 今月作業 | 準備工 |
| 来月作業 | 伐採・路体盛土、排水構造物 | 来月作業 | 砂防土工 コンクリート堰堤工 | 来月作業 | 構造物撤去工(削孔、切断~取壊し) | 来月作業 | 掘削工、法面整形工、残土処理工 |
|  |  |  |  | | | | |

工事進捗状況 (令和7年6月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

| ① | | ② | | ③ | | ④ | |
|---|-------------------------------|--|-------------------------|---|-------------------------|---|--------------------------|
| 工事名 | 令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事 |
| 工期 | 当初 R4.9.27~R7.2.28 変更 R7.6.30 | 工期 | 当初 R6.7.31~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R6.8.30~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R6.8.30~R8.2.27 変更 |
| 受注者名 | 瀧上工業(株) | 受注者名 | (株)中島工務店 | 受注者名 | 板垣建設(株) | 受注者名 | 駒井ハルテック |
| 今月作業 | 現場塗装、ジョイント足場解体、後片付け | 今月作業 | カルバート工、擁壁工、排水構造物工 | 今月作業 | 2号橋ヤード造成、1号本線函渠埋戻し | 今月作業 | 工場製作 |
| 来月作業 | | 来月作業 | カルバート工、擁壁工、排水構造物工 | 来月作業 | 1号本線函渠工 埋戻し、土留・仮締切工 | 来月作業 | 仮設工(足場組立)、ペント組立 |
| <p>完成</p>  | |  | |  | |  | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事 |
| 工期 | 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.4.18~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 |
| 受注者名 | (株)加藤工務店 | 受注者名 | 板垣建設(株) | 受注者名 | (株)中島工務店 | 受注者名 | (株)鳴海組 |
| 今月作業 | 準備工、型枠組立、足場組立 | 今月作業 | カルバート工、床版工 | 今月作業 | 仮設道路、地盤改良工 試掘 | 今月作業 | 準備工(伐採) |
| 来月作業 | 準備工、鉄筋組立 | 来月作業 | カルバート工、床版工 | 来月作業 | 地盤改良工 | 来月作業 | 準備工(伐採) |
|  | |  | |  | |  | |

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|---|--------------------------|--|-------------------------|------|--|
| ⑨ | | ⑩ | | ⑪ | | ⑫ | |
| 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事 | 工事名 | 令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事 | 工事名 | |
| 工期 | 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.4.1~R8.2.27 変更 | 工期 | 当初 R7.4.15~R8.2.27 変更 | 工期 | |
| 受注者名 | (株)吉川工務店 | 受注者名 | (株)中島工務店 | 受注者名 | 恵中建設(株) | 受注者名 | |
| 今月作業 | 準備工 | 今月作業 | カルバート工 躯体 | 今月作業 | 準備工 | 今月作業 | |
| 来月作業 | 路体盛土工、地盤改良工、擁壁工 | 来月作業 | カルバート工 躯体 | 来月作業 | 準備工・構造物撤去工・地盤改良工 | 来月作業 | |
|  | |  | |  | | 写真 | |
| ⑬ | | ⑭ | | ⑮ | | ⑯ | |
| 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | | 工事名 | |
| 工期 | | 工期 | | 工期 | | 工期 | |
| 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | | 受注者名 | |
| 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | | 今月作業 | |
| 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | | 来月作業 | |
| 写真 | | 写真 | | 写真 | | 写真 | |

工事進捗状況 (令和7年6月末)

瑞浪国道維持出張所

| ① | | ② | | ③ | | ④ | |
|---|---------------------------------|--|--|---|------------------------------------|---|---------------------------------------|
| 工事名 | 令和5年度 多治見国道西部維持修繕工事 | 工事名 | 令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事 | 工事名 | 令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事 | 工事名 | 令和6年度 多治見国道舗装修繕工事 |
| 工期 | 当初 R5. 10. 1~R7. 10. 31 変更 | 工期 | 当初 R6. 10. 1~R9. 10. 31 変更 | 工期 | 当初 R6. 5. 7~R7. 2. 28 変更 R7. 8. 29 | 工期 | 当初 R6. 11. 01~R7. 06. 30 変更 R7. 6. 29 |
| 受注者名 | 日本ハイウェイサービス (株) | 受注者名 | (有) 木曾ハイウェーサービス | 受注者名 | 株加藤工務店 | 受注者名 | 大林道路 (株) |
| 今月作業 | 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他 | 今月作業 | 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設 (柱類) 舗装修繕工 | 今月作業 | 地山補強土工 (キャピング・ビーム) | 今月作業 | 連続鉄筋コンクリート舗装工 |
| 来月作業 | 排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他 | 来月作業 | 道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設 (柱類) 舗装修繕工 | 来月作業 | 地山補強土工 (キャピング・ビーム) | 来月作業 | 橋面防水工、切削オーバーレイ工 |
|  | |  | |  | |  | |
| | | 欠損部補修・路面補修工 59.600上 | | | | | |
| ⑤ | | ⑥ | | ⑦ | | ⑧ | |
| 工事名 | 令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事 | 工事名 | 令和6年度 多治見国道管内整備工事 | 工事名 | 令和6年度 多治見道路情報表示設備工事 | 工事名 | 令和6年度 多治見国道CCTV設置工事 |
| 工期 | 当初 R7. 3. 27~R8. 2. 27 変更 | 工期 | 当初 R7. 4. 1~R8. 2. 27 変更 | 工期 | 当初 R7. 4. 21~R8. 1. 30 変更 | 工期 | 当初 R7. 4. 1~R8. 1. 30 変更 |
| 受注者名 | 梅田組(株) | 受注者名 | セントラル建設 (株) | 受注者名 | (株) ナガシマ電子 | 受注者名 | エフコム (株) |
| 今月作業 | 瑞浪地区 伸縮継手工 中津川地区 舗装工 | 今月作業 | 御嵩地区: 仮設工、足場工 瑞浪地区: 準備工 中津川(2)地区: 準備工 | 今月作業 | 準備工 | 今月作業 | 準備工 |
| 来月作業 | 中津川地区 橋梁支承工、橋梁塗装工 | 来月作業 | 御嵩地区: 伐採、法面工 瑞浪地区: 舗装工 | 来月作業 | 準備工 | 来月作業 | 準備工 |
|  | |  | |  | |  | |

