









工事進捗状況 (令和8年4月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事	工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事
工期	当初 R7. 8. 20~R8. 6. 30 変更	工期	当初 R4. 7. 8~R8. 2. 27 変更 R8. 6. 26	工期	当初 R7. 10. 20~R8. 6. 30 変更	工期	当初 R7. 12. 1~R8. 11. 30 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	堰堤工 型枠・Co打設	今月作業	準備工	今月作業	Co堰堤工	今月作業	川上橋残土処理場整備
来月作業	残土処理工 仮設工	来月作業	上松地区：試掘	来月作業	Co堰堤工 構造物撤去工	来月作業	川上橋残土処理場整備、四ツ目川遊砂工除草
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和7年度 木曾川水系地獄谷除石工事	工事名	令和7年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	
工期	当初 R8. 2. 16~R9. 1. 29 変更	工期	当初 R8. 3. 23~R9. 1. 29 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 1. 29 変更	工期	
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	
今月作業	堰堤工 型枠・Co打設 構造物取壊し 殻運搬	今月作業	掘削工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	堰堤工 型枠・Co打設 構造物取壊し 殻運搬	来月作業	掘削工 残土処理工	来月作業	コンクリート堰堤工(床掘り)	来月作業	
							








工事進捗状況 (令和8年4月末)

庄内川水系砂防

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第4第5砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和8年度 庄内川水系砂防施設改築工事		
工期	当初 R7.12.1 ~R8.11.30 変更	工期	当初 R8.4.20~R8.12.18 変更	工期	当初 R8.4.20 ~R9.2.26 変更		
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組		
今月作業	指示3 砦山資材置き場整備、指示4 おりべ砂防堰堤整備、指示5 生田遊砂工整備	今月作業	準備工	今月作業	準備工		
来月作業	指示6 富士下第2砂防堰堤整備 指示9 天狗沢砂防堰堤整備 指示8 山長第2砂防堰堤整備	来月作業	仮設工	来月作業	準備工(起工測量等)		
<p>指示3 砦山資材置き場整</p>  <p>指示4 おりべ砂防堰堤整</p>  <p>指示5 生田川流路工整</p> 							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和8年 4月末)

上松出張所 NO.1

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7.9.1~R8.6.30 変更	工期	当初 R7.10.29~R8.11.30 変更	工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更	工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更
受注者名	神福建設(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	書類作成	今月作業	指示1(読書残土処理場整地)・指示7(滑川倒木処理・矢垂沢整備)	今月作業	仮設工・流路護岸工(ブロック積工)・床固め工(帯工)	今月作業	道路土工(掘削)法面工(コンクリート吹付、鉄筋挿入)
来月作業	完成検査(5/25)	来月作業	指示8(妻籠・浦川舗装修繕)	来月作業	流路護岸工(ブロック積工)・河川横断工	来月作業	道路土工(掘削)法面工(コンクリート吹付、鉄筋挿入)
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地施設整備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事
工期	当初 R8.3.12~R9.1.31 変更	工期	当初 R8.3.18~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.3.23~R9.1.29 変更	工期	当初 R8.5.7~R9.2.26 変更
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	コンクリート堰堤本体工	今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	作業無し
来月作業	コンクリート堰堤本体工	来月作業	準備工	来月作業	立木伐採、仮水路工、仮設道路	来月作業	準備工、コンクリート堰堤工
							

工事進捗状況 (令和8年4月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 町屋地区道路建設工事
工期	当初 R7. 9. 2~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R7. 10. 20~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R7. 10. 29~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 1. 23~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	板垣建設(株)
今月作業	擁壁工 U型擁壁 コンクリート打設 補強土壁工(1,2号)	今月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工	今月作業	橋台工、河川土工、仮設工(仮橋・仮棧橋工, 仮締切工)	今月作業	準備工、起工測量、仮設工
来月作業	擁壁工 補強土壁工(1, 2, 18, 19号)	来月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工	来月作業	橋台工(3号橋A1、4号橋A2)	来月作業	道路土工、排水構造物工
<p>至 中津川</p> <p>2号橋 床版工</p> <p>擁壁工(18,19号補強土壁工)</p> <p>擁壁工(1,2号補強土壁工)</p> <p>至 多治見</p>		<p>至 中津川</p> <p>至 多治見</p> <p>道路土工</p> <p>排水構造物工</p>		<p>至 中津川</p> <p>工事用道路</p> <p>4号橋A2</p> <p>作業ヤード (土砂仮置場)</p> <p>3号橋A1</p> <p>4号橋仮橋</p> <p>3号橋仮橋</p> <p>土岐川→</p> <p>至 多治見</p>		<p>至 中津川</p> <p>路体盛土工</p> <p>8号横断函渠</p> <p>法枠工</p> <p>鉄筋挿入工</p> <p>至 多治見</p>	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 上平地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 建設工事
工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 1. 23~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	セントラル建設(株)
今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業	準備工・仮設工・橋台工・擁壁工	今月作業	準備工
来月作業	準備工	来月作業	準備工、地盤改良工	来月作業	橋台工	来月作業	準備工
<p>至 長野</p> <p>仮設工</p> <p>地盤改良工</p> <p>遮水シート工</p> <p>排水構造物工</p> <p>至 多治見</p>		<p>至 中津川</p> <p>2-1号函渠</p> <p>市道大島線</p> <p>地盤改良工</p> <p>No.181</p> <p>地盤改良工</p> <p>至 多治見</p>		<p>至 中津川</p> <p>工事用道路</p> <p>作業ヤード</p> <p>U型擁壁</p> <p>A2橋台</p> <p>至 多治見</p>		<p>至 中津川</p> <p>至 多治見</p> <p>防護柵工</p> <p>法面工</p> <p>擁壁工</p> <p>排水構造物工</p> <p>道路土工</p> <p>土岐川</p> <p>JR中央本線</p>	

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早曾洞地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早曾洞地区道路建設工事	工事名		工事名	
工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期		工期	
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)	受注者名		受注者名	
今月作業	準備工	今月作業	準備工	今月作業		今月作業	
来月作業	準備工、カルバート工	来月作業	準備工	来月作業		来月作業	
				写真		写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和8年4月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R7. 10. 1~R10. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1~R9. 10. 31 変更	工期	当初 R7. 3. 27~R8. 2. 27 変更 R8. 5. 29	工期	当初 R7. 10. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 7. 31
受注者名	日本ハイウェイサービス(株)	受注者名	(有)木曾ハイウェーサービス	受注者名	梅田組(株)	受注者名	株加藤工務店
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工(柱類) 緑地管理工 舗装修繕工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設	今月作業	準備工	今月作業	擁壁工(7号地山補強土工:空洞対策)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工(柱類) 緑地管理工 舗装修繕工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設	来月作業		来月作業	擁壁工(7号地山補強土工:本削孔)
							
R19(上) 55.1kp 防草シート設置		R19 85.800上 緑地管理工(防草シート工)		R19 42.5kp 日の出第2橋側歩道橋(上)		R19 53.6kp 桜堂南交差点	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道道路照明設備工事	工事名	令和7年度 多治見国道亜炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R8. 1. 8~R9. 7. 30 変更	工期	当初 R8. 3. 26~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R8. 10. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更
受注者名	株梅田組	受注者名	NDS(株)	受注者名	徳倉建設(株)	受注者名	エフコム(株)
今月作業	準備工(補修箇所調査)、仮設工(シート張防護)	今月作業	施工計画、設計照査	今月作業	施工計画、設計照査	今月作業	施工計画、設計照査
来月作業	橋梁塗装工(P4-P5径間上下)	来月作業	準備工	来月作業	準備工(家屋調査等)	来月作業	準備工
							
R19 47.87kp 明世高架橋(上り)		21BP 19.044kp 可児ッテ		R21 15.0kp 着手前		R19 53.6kp 桜堂南交差点	

