



回覧

地域の皆様へ

平成26年7月

新丸山ダム 井尻八百津線関連工事だより（7月度）

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。

工事の近況及び平成26年7月度の工事予定をお知らせ致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。
尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。

※作業日予定のない、日曜・祝日および8/14~8/17は、通行規制を行いません。

発注者

**国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所**
TEL 0574-43-2780(代)
工事課



1

業者名	(株)栗山組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 新小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年10月29日～平成26年 7月31日
工事内容	新小和沢橋 橋脚 1基
7月の作業内容	先月に引続き、橋脚の柱部分の施工を行います。完成時での高さ約2.7mのうち、6月末時点で約4m完了しております。現在の工期末は、7月31日となっておりますが、9月末まで延長する予定です。宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 監理技術者 山添 0574-43-1665
<p><進捗状況> 進捗率 70% (H26.6月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  ➔  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 着工前 6月末 </div>	

2

業者名	(株)土谷組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 改良工事
工事期間	平成25年11月22日～平成26年 9月30日
工事内容	道路改良（土工等）1式
7月の作業内容	主に掘削・残土運搬・法面工を行います。 残土運搬は今月で完了する予定です。 ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 大島 0574-50-2739
<p><進捗状況> 進捗率 48% (H26.6月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  ➔  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 着工前 6月末 </div>	

3

業者名	曙開発(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年 8月22日
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良（土工等）1式
7月の作業内容	橋台の基礎（深礎）工事に伴う火薬使用により、左岸側の県道井尻八百津線を10分程度（最大2回/日）通行止させていただいております。 ご迷惑をおかけいたしますが、お待ちいただくか、大久後トンネルまたは八嵩林道へ迂回ください。宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650
<p><進捗状況> 進捗率 37% (H26.6月末) 掘削工事、橋台の基礎工事を行っています。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  ➔  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 着工前 5月末 </div>	

4

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成26年 9月30日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
7月の作業内容	（仮称）新小和沢橋A2橋台（丸山地区）の掘削を行い、躯体の鉄筋組立・型枠組立・生コン打設を行っています。ダンプトラックと生コン車が通行致します。ご通行の皆様へは、「お知らせ看板」にてお知らせ致します。ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629
<p><進捗状況> 進捗率 3% (H26.6月末)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;">  ➔  </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 5px;"> 着工前（新小和沢橋A2橋台） 6月末 </div>	