



佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第55号
(平成26年10月1日)
責任者:安全協議会
株式会社 林工組
日向 隆之
TEL 053-965-1171

① 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村 053-965-1525


工事概要

佐久間IC(仮称)と国道473号綜合流部にて、道路の拡幅工事を行ないます。

進捗状況

H鋼にコンクリートパネルを設置し、背面を軽量盛土材で埋め戻して補強土壁を施工します。

施工箇所 国道473号



② 平成24年度 佐久間道路川合2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木 053-965-0370

工事概要

川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部(フレストレストコンクリート橋)を施工します。

進捗状況

橋梁本体の施工が完了しました。支保工の解体・付属物の施工を行っていきます。

下流側から撮影



飯田側から撮影



③ 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株) 安藤・間 若宮

工事概要

佐久間第2トンネル(浦川~川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

進捗状況

工事着手に向けて、計画・準備を行っています。

トンネル坑口位置



施工は橋梁工事

④ 平成25年度 佐久間道路川合地区PC上部工事 (株) IHIインフラ建設 長谷川

工事概要

川合地区唐沢川を跨ぐ、長さ69mの橋梁上部(フレストレストコンクリート橋)を施工します。

進捗状況

工事準備中です。

唐沢川下流側から撮影



佐久間IC(仮称)側から撮影



⑤ 平成25年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株) 林工組 日向

工事概要

佐久間第2トンネル~佐久間IC(仮称)の道路建設(各種構造物)を行います。

進捗状況

深礎工事、橋台1基のコンクリート打設が完了しました。引き続き橋台躯体工事、橋脚工事を施工していきます。

佐久間IC(仮称)側から撮影



⑥ 平成26年度 佐久間道路川合整備工事 平野建設(株) 池島 053-965-0575

工事概要

佐久間IC(仮称)暫定端末ランプの盛土工事を行います。

進捗状況

南側盛土は林工組さんから引継ぎ施工します。暫定ランプ西側は工事着手に向けて計画・準備を行っています。

南側盛土



西側暫定端末ランプ



位置図

