



佐久間道路 かわら版

発行第33号
 (平成24年11月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)早野組中部支店
 横川浩昭
 TEL 0536-76-1355

① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況

現在、橋台の基礎杭工事が完了し、躯体構築の準備をしています。同時に、場所打ち函渠工の施工を進めています。安全を第一に進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。



10月末現在の状況



橋台基礎杭 施工完了全景

② 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要

佐久間道路・東栄IC部において、本線の土砂掘削と残土運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路を設置する工事を行います。


進捗状況

本線部の土砂掘削・運搬作業とともに、トンネル工事用仮設道路の仕上げを行っています。



本線部はもう少しの所まで進んでいます

土砂運搬作業は、あと少しになりました。最後まで安全運転に努めていきます。



残土処理地(市原地区)は施工完了しました。大変お世話になりました。

③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 寺田 053-965-1888

工事概要

佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

進捗状況

補強土壁盛土が完成し、工事用道路の形が出来上がりました。11月は奥の立木の伐採が終わり次第、山を掘削して工事用道路を延ばしていきます。

補強土壁盛土完成全景

工事用道路を終点側より望む



11月は掘削した土砂の運搬をする為、大型ダンプトラックの出入りが激しくなります。騒がしくなると思いますが、安全運行には十分気を配り工事を進めていきたいと思っておりますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)中村組 新野 053-965-1888

工事概要

川合地区において佐久間道路のトンネル工事、橋梁工事の施工のための工事用進入路と本線の土工事、佐久間IC予定地の整備を行います。

進捗状況

工事を始めるための測量を行っています。

佐久間IC予定地

本線



位置図

