

表:2022年度 工事实施状況

2022年度 実施工事

2022.10.31現在

河川	左右岸	工事 状況	工事 番号	工事名	施工延長(m)	工期
木曾川	右岸	工事完成	20-1	令和2年度 木曾川葎ヶ須川表高潮堤防補強工事	183.6	2020.6.25 ~ 2022.1.31
木曾川	右岸	工事完成	20-2	令和2年度 木曾川葎ヶ須上流川表高潮堤防補強工事	219.6	2020.6.23 ~ 2021.11.12
木曾川	右岸	工事完成	20-3	令和2年度 木曾川下流管内耐震補強工事	300.5	2020.6.25 ~ 2021.6.30
木曾川	左岸	工事完成	21-1	令和3年度 木曾川源緑輪中高潮堤防嵩上工事	1200.0	2021.8.23 ~ 2022.3.25
揖斐川	右岸	工事完成	21-2	令和3年度 揖斐川城南高潮堤防嵩上工事	820.0	2021.8.17 ~ 2022.3.25
木曾川	右岸	工事中	22-1	令和3年度 木曾川松蔭下流高潮堤防嵩上工事	802.0	2022.4.1 ~ 2023.2.28
木曾川	左右岸	工事中	22-2	令和3年度 木曾川松蔭上流高潮堤防嵩上工事	813.0	2022.4.1 ~ 2023.2.28
揖斐川	左岸	工事中	22-3	令和3年度 揖斐川白鷄下流高潮堤防嵩上工事	800.0	2022.4.1 ~ 2023.2.28
揖斐川	左岸	工事中	22-4	令和4年度 揖斐川白鷄上流高潮堤防嵩上工事	800.0	2022.8.16 ~ 2023.3.28
揖斐川	右岸	工事中	22-5	令和3年度 揖斐川太平高潮堤防嵩上工事	800.0	2022.4.1 ~ 2023.2.28
合計					6738.7	

※工事の実施状況により、変更になる可能性があります

- 準備中 : 工事契約締結前まで
 工事中 : 工事契約締結から工事完成まで
 工事完成 : 完成した工事(対策済)
- 発注延期 : 今年度内に工事の発注を予定していたが、次年度以降に発注することとした工事