

工事進捗

4月期


新丸山ダム工事事務所 平成28年度



I

完成

平成28年3月末時点

業者名	(株) 栗山組
工事名	平成26年度 新丸山ダム転流工進入路工事
工事期間	平成27年2月 4日～平成28年 3月31日
工事内容	①新丸山ダム建設に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。 ②町道上之洞南森線の先線（未供用区間）の道路改良工事を行います。
工事完成の御礼	昨年4月より着工しました本工事も、3月末をもちまして完成致しました。工事期間中、大型車両の通行等、地元の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しましたが、無事故・無災害で工事を終了することが出来ました。皆様のご理解、ご協力に感謝を致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 山添 雅之 0574-43-1765
進捗率	




着工前



3月末

II

平成28年3月末時点

業者名	小池土木（株）
工事名	平成27年度 新丸山ダム転流工工事用道路工事
工事期間	平成28年2月11日～平成28年8月19日
工事内容	新丸山ダム建設に必要な転流工（仮排水路）を整備するための工事用道路を造ります。
4月の作業内容	4月中旬頃まで伐採を行い、その後土工事の施工にかかる予定です。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 肥田 0574-43-0050
進捗率	




着工前

未着手

3月末


1

平成28年3月末時点

業 者 名	(株) IHI インフラ建設
工 事 名	平成26年度 新丸山ダム井尻八百津線新小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年 3月12日～平成28年 9月30日
工事内容	(仮称)新小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
4月の作業内容	左岸側：P1橋脚柱頭部(鉄筋型枠生コン)の施工を行います。 右岸側：張出架設工法により、PC片持箱桁(7・87m)製作工の施工を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 河合 0574-43-4650
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>左岸側P1橋脚</p>  <p>柱頭部施工状況</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>右岸側P2橋脚</p>  <p>67m 桁施工状況</p> </div> </div>	

2



平成28年3月末時点

業 者 名	(株) 安部日鋼工業
工 事 名	平成27年度 新丸山ダム井尻八百津線第2小和沢橋PC上部工事
工事期間	平成27年10月22日～平成28年10月14日
工事内容	(仮称)第2小和沢橋の上部工(橋桁)を架設します。
4月の作業内容	引き続き、柱頭部の施工(支保・型枠・鉄筋・PC組立・コンクリート打設)を行います。 工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 渡邊 健治 0574-43-0201
進捗率	
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>完成イメージ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>3月末</p> </div> </div>	

B


完成

平成28年3月末時点

業者名	セントラル建設（株）
工事名	平成26年度 新丸山ダム国道418号潮見地区改良工事
工事期間	平成27年2月 7日～平成28年3月11日
工事内容	八百津町潮見地区において、付け替え国道418号道路工事(土工、擁壁等)を行います。
工事完成の御礼	工事期間中、大型車両の通行等、地元の皆様には大変ご迷惑をお掛け致しましたが、無事故・無災害で工事を終了することが出来ました。皆様のご理解、ご協力に感謝を致します。今後も新丸山ダム関連事業にご理解とご協力をお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 西尾 0574-42-2001
進捗率	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 0102030405060708090100 </div> <div style="background-color: #4a86e8; width: 100%; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>3月末</p>  </div> </div>	

a

平成28年3月末時点

業者名	曙開発（株）
工事名	平成27年度 新丸山ダム管理所敷地造成工事
工事期間	平成27年7月29日～平成28年5月26日
工事内容	新丸山ダム管理所の敷地造成工事を行います。
4月の作業内容	敷地下側の擁壁（現場制作L型擁壁）を完了し、敷地上のブロック積や側溝工事、公民館裏の階段等を行っています。引き続きそれらを行う予定です。工事にあたりましては、安全に注意して施工してまいりますので、ご理解とご協力の程、宜しくお願い致します。
問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 TEL：0574-43-2332
進捗率	<div style="display: flex; justify-content: space-between; width: 100%;"> 0102030405060708090100 </div> <div style="background-color: #4a86e8; width: 75%; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>着工前</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>3月末</p>  </div> </div>	