


工事進捗状況（令和7年11月末）

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系中津川護岸整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系アラクラ沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R6. 8. 20～R7. 3. 14 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 20～R7. 3. 19 変更 R7. 6. 30	工期	当初 R6. 8. 24～R7. 3. 19 変更 R7. 7. 31	工期	当初 R6. 10. 10～R7. 6. 30 変更 R7. 8. 29
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)中島工務店
今月作業		今月作業		今月作業	砂防土工、法面工、砂防堰堤付属物工、舗装工、後片付け	今月作業	片付け、準備工
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
<div>完成</div> 		<div>完成</div> 		<div>完成</div> 		<div>完成</div> 	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 中津川出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系新梨沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系荒道谷砂防施設改築工事	工事名	令和6年度 木曽川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R6. 12. 13～R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更
受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)吉川工務店	受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	後片付け	今月作業	砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工	今月作業	側壁(3)・副堤 型枠 生コン打設	今月作業	土砂選別 残土処理運搬
来月作業	—	来月作業	砂防土工、法面工、コンクリート堰堤工	来月作業	砂防土工 残土運搬 片付け	来月作業	残土処理運搬 片付け
<div>完成</div>  <div>湯舟沢安全施設整備</div>							

工事進捗状況（令和7年11月末）

中津川出張所

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 木曽川水系本谷砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事
工期	当初 R7. 5. 12～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 8. 20～R8. 6. 30 変更	工期	当初 R4. 7. 8～R8. 2. 28 変更	工期	当初 R7. 10. 20～R8. 6. 30 変更
受注者名	(株)鳴海組	受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	(株)中島工務店
今月作業	コンクリート堰堤工、構造物撤去工、仮設工	今月作業	掘削工 残土運搬・処分	今月作業	準備工(現地調査、占用協議)	今月作業	準備工、仮設工仮締切・仮水路・工事用道路
来月作業	コンクリート堰堤工	来月作業	掘削工 残土運搬 堰堤工 型枠・Co打設	来月作業	準備工(現地調査、占用協議)	来月作業	土砂掘削 置換Co Co堰堤工
							
⑬							
工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事	工事名		工事名		工事名	
工期	当初 R7. 12. 1～R8. 11. 30 変更	工期		工期		工期	
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業	—	今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業	温川第4砂防堰堤災害復旧作業	来月作業		来月作業		来月作業	
							

工事進捗状況（令和7年11月末）








旧妻木出張所

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 庄内川水系星ヶ台砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第2第3寺下第3砂防堰堤改築工事	工事名	令和7年度 妻木管内整備工事
工期	当初 R6. 12. 2 ～R7. 11. 28 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R7. 12. 19 変更	工期	当初 R7. 5. 26 ～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 12. 1 ～R8. 11. 30 変更
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 藤本組
今月作業	11/28完成検査	今月作業	砂防土工、鋼製堰堤工、砂防堰堤付属物設置工、仮設工	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工	今月作業	----
来月作業	----	来月作業	砂防堰堤付属物設置工、12/24完成検査	来月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工	来月作業	----
<div><div>【西蔵連】除草工</div><div>【方月・草口】除草工</div><div>【各所】標識付属物工</div><div>【鍛冶ヶ入】除草、坂路撤去</div><div>【一の洞】除草、防護柵工</div><div>【下原川】流路護岸補修</div></div>							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和7年 11月末)

上松出張所

NO.1

①		②		③		④	
工事名	令和6年度 木曽川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 太田第1砂防堰堤流路工事
工期	当初 R6.8.19～R7.3.14 変更 R7.10.31	工期	当初 R6.8.26～R7.3.19 変更 R7.6.30	工期	当初 R6.11.1～R7.11.28 変更	工期	当初 R6.11.22～R7.6.30 変更 R7.12.25
受注者名	木曽土建工業(株)	受注者名	神福建設(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	-	今月作業	-	今月作業	11月25日 完成検査	今月作業	流路護岸工(作業土工、基礎工、ブロック積擁壁工、底張工)
来月作業	-	来月作業	-	来月作業	-	来月作業	流路護岸工(ブロック積擁壁工)、片付け
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 木曽川水系 地藏沢第1砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 深沢砂防堰堤工事	工事名	令和6年度 木曽川水系 浦川第2砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 木曽川水系 戦沢第2砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7.3.6～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1～R8.1.30 変更	工期	当初 R7.5.12～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.5.20～R8.2.27 変更
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	大宗土建(株)
今月作業	管理用道路(掘削、残土運搬、伐採・運搬)	今月作業	砂防土工、コンクリート堰堤工、仮設工	今月作業	コンクリート副堰堤工(土工、型枠、打設)	今月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工
来月作業	管理用道路(掘削、残土運搬、排水路工、下層路盤、伐倒木運搬)	来月作業	コンクリート堰堤工、仮設工	来月作業	コンクリート副堰堤工(土工、型枠、打設)	来月作業	掘削工、法面整形工、残土処理工、仮設工
							

工事進捗状況 (令和7年 11月末)

上松出張所

NO, 2

[illegible]

工事進捗状況 (令和7年11月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

<p>①</p> <p>工事名 令和4年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋鋼上部工事</p> <p>工期 当初 R4.9.27～R7.2.28 変更 R7.6.30</p> <p>受注者名 瀧上工業㈱</p> <p>今月作業</p> <p>来月作業</p>	<p>②</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪地区道路建設工事</p> <p>工期 当初 R6.7.31～R8.2.27 変更 R7.9.30</p> <p>受注者名 ㈱中島工務店</p> <p>今月作業</p> <p>来月作業</p>	<p>③</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事</p> <p>工期 当初 R6.8.30～R8.2.27 変更</p> <p>受注者名 板垣建設㈱</p> <p>今月作業 仮設材撤去、後片付け</p> <p>来月作業 完成検査</p>	<p>④</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪2号橋鋼上部工事</p> <p>工期 当初 R6.7.25～R8.2.27 変更 R7.11.28</p> <p>受注者名 ㈱駒井ハルテック</p> <p>今月作業</p> <p>来月作業</p>
<p>完成</p> <p>1号橋</p>	<p>完成</p> <p>2-1号函渠</p>	<p>1号本線函渠工 地覆・壁高欄工</p>	<p>完成</p> <p>2号橋</p>
<p>⑤</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 瑞浪1号橋床版工事</p> <p>工期 当初 R7.4.1～R8.2.27 変更</p> <p>受注者名 ㈱加藤工務店</p> <p>今月作業 壁高欄型枠・Co打設、橋梁付属物工</p> <p>来月作業 壁高欄工、表面保護工、橋梁付属物工、情報〆 ヲ入工</p>	<p>⑥</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 芝原地区道路建設工事</p> <p>工期 当初 R7.4.18～R8.2.27 変更 R8.3.27</p> <p>受注者名 板垣建設㈱</p> <p>今月作業 カルバート工 足場撤去、3号橋 足場撤去、22・23号補強土壁工</p> <p>来月作業 19号・30号重力式擁壁</p>	<p>⑦</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 上平地区道路建設工事</p> <p>工期 当初 R7.4.1～R8.2.27 変更</p> <p>受注者名 ㈱中島工務店</p> <p>今月作業 2-3号横断函渠工、2-5号補強土壁工</p> <p>来月作業 2-3号横断函渠工、2-5号補強土壁工</p>	<p>⑧</p> <p>工事名 令和6年度 瑞浪恵那道路 中大島地区道路建設工事</p> <p>工期 当初 R7.4.1～R8.2.27 変更</p> <p>受注者名 ㈱鳴海組</p> <p>今月作業 擁壁工、工事用道路工</p> <p>来月作業 擁壁工、工事用道路工</p>
<p>1号橋床版</p>	<p>30号重力式擁壁 7号横断管渠工 3号橋 地覆・壁高欄工 橋梁付属物工 22・23号補強土壁工</p>	<p>2-3号函渠</p>	<p>2-8号擁壁 工事用道路</p>

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 恵那地区整備工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区西道路建設工事	工事名	令和6年度 瑞浪恵那道路 新田地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 整備工事
工期	当初 R7.4.1～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.1～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.4.15～R8.2.27 変更	工期	当初 R7.7.3～R8.1.30 変更
受注者名	㈱吉川工務店	受注者名	㈱中島工務店	受注者名	恵中建設㈱	受注者名	宮島建設㈱
今月作業	路体盛土工、擁壁工、排水構造物工	今月作業	カルバート工(埋戻し)、擁壁工(R6号重力式擁壁、R3号補強土壁)	今月作業	地盤改良工 擁壁工(重力式擁壁)	今月作業	掘削工、土砂運搬工、法面工
来月作業	路体盛土工、擁壁工、排水構造物工	来月作業	地盤改良工、擁壁工(L7、L8号重力式擁壁、L6号補強土壁)	来月作業	地盤改良工 擁壁工(重力式擁壁)	来月作業	掘削工、土砂運搬工、法面工
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事	工事名	
工期	当初 R7.9.2～R9.2.26 変更	工期	当初 R7.10.20～R9.2.26 変更	工期	当初 R7.10.29～R9.2.26 変更	工期	
受注者名	㈱中島工務店	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	㈱鳴海組	受注者名	
今月作業	2号橋 床版工(吊足場組替え)	今月作業	準備工 仮設工	今月作業	準備工	今月作業	
来月作業	2号橋 床版工(型枠・鉄筋組立) 擁壁工 作業土工(床版)	来月作業	道路土工 地盤改良工 排水構造物工 仮設工	来月作業	準備工	来月作業	
						写真	

工事進捗状況（令和7年11月末）

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事	工事名	令和5年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和6年度 多治見国道舗装修繕工事
工期	当初 R7. 10. 1～R10. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1～R9. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 5. 7～R7. 2. 28 変更 R7. 8. 29	工期	当初 R6. 11. 01～R7. 06. 30 変更 R7. 12. 19
受注者名	日本ハイウェイサービス（株）	受注者名	（有）木曽ハイウェーサービス	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	大林道路（株）
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	今月作業	完成	今月作業	準備工
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設（柱類） 舗装修繕工	来月作業		来月作業	準備工
				 <div>完</div>			
R19(下) 51.3kp 道路除草		R19 81.800下 道路除草				多治見(1)地区	
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和6年度 多治見国道管内整備工事	工事名	令和6年度 多治見道路情報表示設備工事	工事名	令和6年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R7. 3. 27～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 4. 21～R8. 1. 30 変更	工期	当初 R7. 4. 1～R8. 1. 30 変更
受注者名	梅田組㈱	受注者名	セントラル建設（株）	受注者名	（株）ナガシマ電子	受注者名	エフコム（株）
今月作業	土岐地区 現場塗装工、御嵩地区 仮設工	今月作業	中津川(2)地区：組立歩道工、防護柵工、地覆工、舗装工 恵那地区：準備工	今月作業	道路情報表示設備更新	今月作業	準備工・超音波探査
来月作業	土岐地区 現場塗装工、橋梁補修工	来月作業	恵那地区：舗装工、区画線工	来月作業	事務処理	来月作業	準備工・試掘
							
土岐地区		中津川(2)地区		恵那地区(長島)		御嵩地区	

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 多治見国道交通事故対策工事	工事名	令和7年度 多治見国道御嵩地区亜炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事	工事名	令和7年度 多治見国道東部除雪作業
工期	当初 R7. 4. 18～R7. 12. 26 変更 R8. 3. 27	工期	当初 R7. 07. 14～R8. 02. 27 変更 R8. 3. 24	工期	当初 R7. 10. 1～R8. 2. 27 変更	工期	当初 R7. 11. 01～R8. 03. 31 変更
受注者名	セントラル建設（株）	受注者名	徳倉建設（株）	受注者名	㈱加藤工務店	受注者名	（株）加藤工務店
今月作業	恵那(1)地区 擁壁工 組立歩道 防護柵工 仮設工	今月作業	充填孔設置工、家屋調査、技術管理（準備）	今月作業	擁壁工（足場組立）	今月作業	環境整備
来月作業	恵那(1)地区 防護柵工 舗装工 構造物撤去工 仮設工	来月作業	充填孔設置工、充填工、技術管理	来月作業	擁壁工（2号地山補強土工）	来月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備
							
恵那(1)地区		御嵩地区				<div>工事名令和7年度 多治見国道東部除雪作業</div> <div>工 種環境整備</div> <div>測 点加藤工務店倉庫</div> <div>多治見国道等部除雪作業</div> <div>ブ라우取付状況</div>	
⑬							
工事名	令和7年度 多治見国道西部除雪作業						
工期	当初 R7. 11. 01～R8. 03. 31 変更						
受注者名	（株）藤本組						
今月作業	準備工、環境整備工						
来月作業	一般除雪工、凍結防止工、環境整備工						
							
<div>工事名令和7年度 多治見国道西部除雪作業</div> <div>工 種環境整備工</div> <div>測 点1号地上り線11.3kg</div> <div>道路交通法違反看板状況</div>							