

工事進捗状況 (令和8年5月末)

中津川出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 木曾川水系和田沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 正ヶ根第2砂防堰堤改築工事	工事名	令和7年度 中津川出張所管内整備工事
工期	当初 R7. 8. 20~R8. 6. 30 変更	工期	当初 R4. 7. 8~R8. 2. 27 変更 R8. 6. 26	工期	当初 R7. 10. 20~R8. 6. 30 変更 ~R8. 9. 11	工期	当初 R7. 12. 1~R8. 11. 30 変更
受注者名	(株)加藤工務店	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	(株)中島工務店	受注者名	(株)加藤工務店
今月作業	残土処理工 仮設工	今月作業	上松地区：試掘	今月作業	Co堰堤工 構造物撤去工	今月作業	川上橋残土処理場整備、上ノ平道路整備作業
来月作業	準備工	来月作業	上松地区：試掘	来月作業	Co堰堤工	来月作業	川上橋残土処理場整備、上ノ平道路整備作業、恵那山林道整備



⑤	
工事名	令和7年度 木曾川水系荒道谷砂防施設改築工事
工期	当初 R8. 2. 16~R9. 1. 29 変更
受注者名	(株)鳴海組
今月作業	堰堤工 型枠・Co打設 構造物取壊し 殻運搬
来月作業	堰堤工 型枠・Co打設 構造物取壊し 殻運搬

⑥	
工事名	令和7年度 木曾川水系地獄谷除石工事
工期	当初 R8. 3. 23~R9. 1. 29 変更
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	掘削工 残土処理工
来月作業	掘削工 残土処理工

⑦	
工事名	令和7年度 木曾川水系新梨沢砂防堰堤工事
工期	当初 R8. 4. 1~R9. 1. 29 変更
受注者名	(株)吉川工務店
今月作業	コンクリート堰堤工 (床掘り)
来月作業	コンクリート堰堤工 (床掘り)、コンクリート打設






⑧	
工事名	令和8年度 木曾川水系本谷砂防堰堤施設改築工事
工期	当初 R8. 5. 11~R9. 2. 26 変更
受注者名	(株)鳴海組
今月作業	準備工
来月作業	準備工



準備工

工事進捗状況 (令和8年5月末)

庄内川水系砂防

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 妻木出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 庄内川水系富士下第4第5砂防堰堤管理用道路工事	工事名	令和8年度 庄内川水系砂防施設改築工事		
工期	当初 R7. 12. 1 ~R8. 11. 30 変更	工期	当初 R8. 4. 20~R8. 12. 18 変更	工期	当初 R8. 4. 20 ~R9. 2. 26 変更		
受注者名	(株) 藤本組	受注者名	(株) 吉川組	受注者名	(株) 藤本組		
今月作業	指示6富士下第2砂防堰堤整備 指示9天狗沢砂防堰堤整備 指示11胎之島流路監視カメラ整備	今月作業	仮設工	今月作業	準備工(起工測量等)		
来月作業	指示14砂防看板運搬業務 指示15市之倉川流路整備 指示16下原川流路整備	来月作業	伐採工	来月作業	砂防堰堤(寺下地区): 砂防土工、コンクリート堰堤工		
<p>指示9 天狗沢砂防堰堤整備</p>  <p>指示6 富士下第2砂防堰堤整備</p>  <p>指示11 胎之島流路監視カメラ整備</p> 							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更	工期	当初 変更
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和8年 5月末)

上松出張所 NO.1

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 木曾川水系 板橋沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 上松出張所管内整備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 小梨子沢第4砂防堰堤流路工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 太田第1砂防堰堤管理用道路工事
工期	当初 R7.9.1~R8.6.30 変更	工期	当初 R7.10.29~R8.11.30 変更	工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更	工期	当初 R8.1.30~R8.9.30 変更
受注者名	神稲建設(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	5/257完成検査	今月作業	指示8(妻籠舗装修繕)	今月作業	仮設工・流路護岸工(ブロック積工)	今月作業	道路土工(掘削)法面工(コンクリート吹付、鉄筋挿入)
来月作業	-	来月作業	指示9(浦川舗装修繕)	来月作業	流路護岸工(ブロック積工)・河川横断工	来月作業	道路土工(掘削、残土処理)法面工(コンクリート吹付、鉄筋挿入)
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 木曾川水系 和合蛇抜沢沈砂地施設整備工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 桂川第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 地蔵沢第1砂防堰堤工事	工事名	令和7年度 木曾川水系 深沢砂防堰堤工事
工期	当初 R8.3.12~R9.1.31 変更	工期	当初 R8.3.18~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.3.23~R9.1.29 変更	工期	当初 R8.5.7~R9.2.26 変更
受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	大宗土建(株)	受注者名	奥田工業(株)
今月作業	コンクリート堰堤本体工	今月作業	準備工	今月作業	立木伐採、仮水路工、仮設道路	今月作業	準備工、コンクリート堰堤工
来月作業	コンクリート堰堤本体工・作業土工・仮設工	来月作業	準備工、コンクリート堰堤本体工	来月作業	立木伐採、仮水路工	来月作業	コンクリート堰堤工
							

工事進捗状況 (令和8年 5月末)



上松出張所 NO.2

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和8年度 木曾川水系 戦沢第2砂防堰堤工事	工事名	令和8年度 木曾川水系 蒲川第2砂防堰堤施設改築工事	工事名	令和7年度 多治見砂防電気通信設備工事	工事名	
工期	当初 R8.6.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.6.8~R9.2.26 変更	工期	当初 R7.7.8~R8.2.27 変更 R8.6.26	工期	
受注者名	木曾土建工業(株)	受注者名	奥田工業(株)	受注者名	(株)ミライト・ワン	受注者名	
今月作業	-	今月作業	-	今月作業	試掘作業	今月作業	
来月作業	施工計画	来月作業	施工計画	来月作業	試掘及び掘削、配管埋設作業	来月作業	
写真無し		写真無し					
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	

工事進捗状況 (令和8年5月末)

瑞浪国道維持出張所(瑞恵道路)

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 下沢地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区道路建設工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那地区橋梁下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 町屋地区道路建設工事
工期	当初 R7.9.2~R9.2.26 変更	工期	当初 R7.10.20~R9.2.26 変更	工期	当初 R7.10.29~R9.2.26 変更 R7.10.29~R9.3.26	工期	当初 R8.1.23~R9.2.26 変更
受注者名	株中島工務店	受注者名	株加藤工務店	受注者名	株鳴海組	受注者名	板垣建設株
今月作業	擁壁工 補強土壁工(1,2号)、地盤改良工(18,19号補強土壁部)	今月作業	道路土工 地盤改良工 排水構造物工 仮設工	今月作業	橋台工、仮設工(土留・仮締切工)	今月作業	8号横断函渠床掘、ブロック積工、仮設道路
来月作業	擁壁工 補強土壁工(1,2,18,19号)、地盤改良工(3,4号補強土壁部)	来月作業	道路土工 排水構造物工 仮設工	来月作業	道路土工(残土処理工)、橋台工(3号橋A1)	来月作業	ブロック積工、仮設道路
							
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 公文垣内地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 上平地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 恵那7号橋下部工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 建設工事
工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.1.23~R9.2.26 変更	工期	当初 R8.4.1~R9.2.26 変更
受注者名	株加藤工務店	受注者名	株中島工務店	受注者名	株吉川工務店	受注者名	セントラル建設株
今月作業	準備工	今月作業	準備工、道路土工、地盤改良工	今月作業	橋台工	今月作業	準備工
来月作業	準備工、排水構造物工	来月作業	準備工、地盤改良工、補強土壁工	来月作業	橋台工	来月作業	準備工(伐採) 地盤改良工
							

⑨		⑩		⑪		⑫	
工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早首洞地区整備工事	工事名	令和7年度 瑞浪恵那道路 早首洞地区道路建設工事	工事名		工事名	
工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更	工期		工期	
受注者名	株吉川工務店	受注者名	恵中建設(株)	受注者名		受注者名	
今月作業	カルバート工	今月作業	準備工	今月作業		今月作業	
来月作業	カルバート工	来月作業	準備工(伐採、運搬、処分)	来月作業		来月作業	
				写真		写真	
⑬		⑭		⑮		⑯	
工事名		工事名		工事名		工事名	
工期		工期		工期		工期	
受注者名		受注者名		受注者名		受注者名	
今月作業		今月作業		今月作業		今月作業	
来月作業		来月作業		来月作業		来月作業	
写真		写真		写真		写真	

工事進捗状況 (令和8年5月末)

瑞浪国道維持出張所

①		②		③		④	
工事名	令和7年度 多治見国道西部維持修繕工事	工事名	令和6年度 多治見国道東部維持修繕工事 (R8)	工事名	令和6年度 多治見国道管内橋梁補修工事 <b>完</b>	工事名	令和7年度 多治見国道中津川地区整備工事
工期	当初 R7. 10. 1~R10. 10. 31 変更	工期	当初 R6. 10. 1~R9. 10. 31 変更	工期	当初 R7. 3. 27~R8. 2. 27 変更 R8. 5. 29	工期	当初 R7. 10. 1~R8. 2. 27 変更 R8. 7. 31
受注者名	日本ハイウェイサービス (株)	受注者名	(有) 木曾ハイウェーサービス	受注者名	梅田組(株)	受注者名	株加藤工務店
今月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	今月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設 (柱類) 舗装修繕工	今月作業	完成	今月作業	標識工、擁壁工 (7号地山補強土工)
来月作業	排水施設清掃、道路除草、支障木伐採、道路付属物復旧、歩道清掃他	来月作業	道路清掃工 緑地管理工 道路照明維持工 応急処理工 道路付属物復旧工 付属施設 (柱類) 舗装修繕工	来月作業		来月作業	擁壁工 (7号地山補強土工：伐採工)
							
R19(上) 33.0kp 路肩除草・清掃		R19 79.450上 欠損部補修工 (路面補修)		R19 42.5kp 日の出第2橋側歩道橋 (上)			
⑤		⑥		⑦		⑧	
工事名	令和7年度 多治見国道橋梁補修工事	工事名	令和7年度 多治見国道道路照明設備工事	工事名	令和7年度 多治見国道亜炭坑充填工事	工事名	令和7年度 多治見国道CCTV設置工事
工期	当初 R8. 1. 8~R9. 7. 30 変更	工期	当初 R8. 3. 26~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R8. 10. 26 変更	工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更
受注者名	株梅田組	受注者名	NDS (株)	受注者名	徳倉建設 (株)	受注者名	エフコム (株)
今月作業	素地調整、脱脂洗浄、下塗り (サビバリアー)	今月作業	現地調査、設計照査	今月作業	準備工 (試掘工、家屋調査等)	今月作業	施工計画、設計照査
来月作業	橋梁塗装工 (P4-P5径間：中塗・上塗、P3-P4径間：ケレ	来月作業	現地調査、資材手配	来月作業	地下空洞充填工 (充填孔設置工)	来月作業	準備工
							
R19 47.87kp 明世高架橋 (上り)		R21 3.640kp 付近		R21 15.0kp 着手前		R19(上) 37.1kp 現地調査	

⑨		⑩			
工事名	令和7年度 多治見国道管内橋梁補修工事	工事名	令和8年度 多治見国道交通事故対策工事		
工期	当初 R8. 4. 1~R9. 2. 26 変更	工期	当初 R8. 5. 11~R8. 12. 25 変更		
受注者名	梅田組㈱	受注者名	セントラル建設(株)		
今月作業	施工計画	今月作業	施工計画、設計照査		
来月作業	仮設足場、補修箇所調査	来月作業	準備工		
 <p>R19 70.99kp 恵那大橋(上り)</p>		 <p>上山地区</p>		写真	
写真					