



※作業日予定のない、日曜・祝日および8/14~8/17は、通行規制を行いません。

発注者

国土交通省 中部地方整備局
新丸山ダム工事事務所
TEL 0574-43-2780(代)
工事課

新丸山ダム
井尻八百津線関連工事だより (8月度)

皆様には日頃から、新丸山ダム建設工事にご理解とご協力を賜りまして、誠にありがとうございます。
工事の近況状況及び平成26年8月度の工事予定をお知らせ致します。
 ご迷惑をお掛け致しますが、周辺環境・安全には十分配慮し、早期完成を目指して施工しますので、ご理解とご協力の程お願い申し上げます。
 又、作業・工程の都合上やむを得ず、作業時間を延長させていただく場合がありますが、ご理解を賜りますようお願い致します。
 尚、何かお気づきの点などがございましたら、遠慮なくお申し付け下さい。



1

業者名	(株)栗山組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 新小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年10月29日～平成26年 9月30日
工事内容	新小和沢橋 橋脚 1基
8月の作業内容	先月に引続き、橋脚の柱部分の施工を行います。完成時での高さ約27mのうち、7月末時点で約17m完了しております。8月中にコンクリート打設を終了する予定です。宜しくお願い致します。
お問い合わせ先	現場事務所 監理技術者 山添 0574-43-1665

<進捗状況> 進捗率 83% (H26.7月末)



着工前



7月末

2

業者名	(株)土谷組
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 改良工事
工事期間	平成25年11月22日～平成26年 9月30日
工事内容	道路改良（土工等）1式
8月の作業内容	主に掘削法面のコンクリート吹付及びかご枠を行います。 残土運搬は7月で概ね完了致しました。 ご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 大島 0574-50-2739

<進捗状況> 進捗率 78.5% (H26.7月末)



着工前



7月末

3

業者名	曙開発(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 第2小和沢橋下部工事
工事期間	平成25年12月 7日～平成26年 8月22日 ※工期延期予定です
工事内容	第2小和沢橋 橋台 1基、道路改良（土工等）1式
8月の作業内容	（交通規制のお知らせ）現在、橋台の深礎工事の火薬使用に伴い県道井尻八百津線を10分程度（最大2回/日）通行止させていただいております。 また、8月初旬2日程度 大久後トンネルのダム側県道で、日中片側交互通行の予定です。ご迷惑をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 今井 0574-43-2650

<進捗状況> 進捗率 42% (H26.7月末)

橋台の基礎工事を行っています。



着工前



7月末



4

業者名	日産工業(株)
工事名	平成25年度 新丸山ダム井尻八百津線 橋梁下部工事
工事期間	平成26年 3月14日～平成26年 9月30日
工事内容	新小和沢橋 橋台 1基、第2小和沢橋 橋台 1基、橋脚 1基
8月の作業内容	（仮称）新小和沢橋A2橋台（丸山地区）の施工を行っています。8月初旬に2回目の生コン打設を予定しています。20台程度の生コン車が通行致します。ご迷惑をおかけいたしますがご理解とご協力の程、宜しくお願い申し上げます
お問い合わせ先	現場事務所 現場代理人 遠藤 0574-50-8629

<進捗状況> 進捗率 7% (H26.7月末)



着工前（新小和沢橋A2橋台）



7月末

※（仮称）第二小和沢橋（P1橋脚、A2橋台）は、8月中頃から着手予定をしております。