



# 静清バイパス 清水立体 工事だより 第6号

【はじめに】清水立体事業に対し、ご理解・ご協力を戴き、誠にありがとうございます。工事だよりを通じて、地域の皆様へ清水立体事業進捗、交通規制予定などの工事情報をお届けし、事業を進めて参りたいと思いますので、どうぞ宜しくお願い致します。第6号は、各工事の工事状況と6月からの交通規制情報をお知らせします。なお、6月は通行止めを伴う交通規制はありません。

【工事説明会の開催について】各地区を対象として、工事説明会を順次開催する予定です。

## 工事位置図



**No1** 平成29年度  
1号清水立体尾羽第3高架橋東下部工事

施工会社：木内建設(株)  
工期：平成29年8月17日～平成30年9月10日  
工事内容：橋脚2基・除草・歩道整備・情報管路の設置

工事状況 尾羽工区で橋脚下部工を2基（P7,P8橋脚）横砂工区で排水構造物工を施工しています。

規制情報 交通規制はありません。

**No3** 平成29年度  
1号清水立体八坂地区西道路建設工事

施工会社：静鉄建設(株)  
工期：平成30年3月31日～平成31年1月31日  
工事内容：側道拡幅の為に、今ある水路を取壊して新しい水路や縁石の設置、擁壁の施工等を行います。

工事状況 測量等の現地調査を行い、7月より新設の水路の施工や既設の水路の取壊しを行っていく予定です。

規制情報 交通規制はありません。

**No5** 平成29年度  
1号清水立体庵原地区道路建設工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：平成30年3月30日～平成31年1月31日  
工事内容：上下線の歩道整備工事として、既設構造物の撤去・排水構造物工・縁石工と庵原交差点の東側で橋脚1基を施工します。

工事状況 測量と各種埋設物及び道路改良に伴う支障物件の調査中です。調査完了後、支障物件の移設等を進めて行く予定です。

規制情報 交通規制はありません。

**No7** 平成29年度  
1号清水立体尾羽地区道路建設工事

施工会社：榎白鳥建設  
工期：平成30年3月27日～平成31年1月31日  
工事内容：上下線の道路切回し及び歩道の整備工事として、主に道路土工・排水構造物工・縁石工・擁壁工を施工します。

工事状況 測量及び各種調査を行っています。6月上旬より順次歩道脇にて排水工事を進めていきます。

規制情報 交通規制はありません。

**No2** 平成29年度  
1号清水立体高橋地区道路建設工事

施工会社：鈴与建設(株)  
工期：平成30年3月27日～平成31年1月31日  
工事内容：清水IC西交差点以西の橋脚補強工事と静清BP下り線の副道切回しに伴う、道路土工・排水構造物工・擁壁工・舗装工を施工します。

工事状況 各種調査及び資材等の設置を行っています。道路沿いで作業となりますので、歩行者と車両の安全に十分注意して施工を行います。

規制情報 交通規制はありません。

**No4** 平成29年度  
1号清水立体八坂地区東道路建設工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：平成30年3月30日～平成31年1月31日  
工事内容：上下線の道路切回しと歩道整備工事として、排水構造物工、縁石工、舗装工の施工及び橋台1基の補強を行います。

工事状況 現地測量と各種埋設物の調査を行っています。その後、支障物件の移設等を予定しています。

規制情報 交通規制はありません。

**No6** 平成29年度  
1号清水立体尾羽第3高架橋下部工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：平成30年3月30日～平成31年1月31日  
工事内容：橋脚2基を造る為に舗装版の撤去や仮設矢板の設置を行います。

工事状況 工事で必要な現地測量と各種埋設物の調査を行っています。

規制情報 交通規制はありません。

**No8** 平成29年度  
1号清水立体横砂地区道路建設工事

施工会社：静和工業(株)  
工期：平成30年3月30日～平成31年1月31日  
工事内容：横断地下道、地下道への斜路擁壁（両側）既設横断地下道の延伸（両側）横断水路ボックスの延長（両側）グレートU型側溝等

工事状況 測量と各種埋設物の調査中ですが、横砂北交差点すぐ西側の横断地下道進入口から工事を進めていく予定です。

規制情報 交通規制はありません。