





国道41号名濃バイパス 令和4年2月 工事便り

発行 第8号 令和4年 3月
編集・監修：愛知国道事務所
TEL：052-761-1195



①		② 工期を変更しました	
工事名	令和2年度 41号名濃バイパス 高雄道塚北地区道路建設工事	工事名	令和2年度 41号名濃バイパス 上小口北地区道路建設工事
工期	令和2年8月21日 ～ 令和4年3月18日	工期	令和2年9月30日 ～ 令和4年4月28日
施工業者	水野建設（株） TEL 0568-40-1107 FAX 0568-40-1114	施工業者	（株）光建 TEL 0587-50-2190 FAX 0587-50-2191
進捗率	99%	進捗率	98%
次月作業予定	片付け	次月作業予定	残土処理工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う集中工事に 向けた盤下げ・切り回し道路の施工を 行っています。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う拡幅工事を 行っています。
今月の工事内容		今月の工事内容	
高雄道塚交差点の北側で、上り線（名古屋方面）の切り回しが完了しました。		南新田交差点の南側で、縁石や防護柵の設置を行いました。	
③		④	
工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 高雄道塚南地区舗装工事	工事名	令和3年度 41号名濃バイパス 大口扶桑地区舗装工事
工期	令和3年10月1日 ～ 令和4年7月29日	工期	令和3年11月1日 ～ 令和4年3月23日
施工業者	岐建（株） TEL 0587-96-8232 FAX 0587-96-8233	施工業者	中部土木（株） TEL 0587-50-5557 FAX 0587-50-5558
進捗率	55%	進捗率	24%
次月作業予定	構造物撤去工	次月作業予定	構造物撤去工、排水構造物工
工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を 行います。	工事概要	国道41号の6車線化に伴う舗装工事を 行います。
今月の工事内容		今月の工事内容	
高雄道塚交差点～南新田交差点間の集中工事が完了しました。 （左下工事イメージ図の赤色部分）		上小口2丁目交差点付近の舗装を行いました。	



かわいいフリー素材集 いらすとや：https://www.irasutoya.com