低価格理由とその詳細内容

| 番号 | 低価格理由 | 低価格理由の詳細内容 |
|-----|-------------------|----------------------------|
| 1) | 資材費(仮設材含む)の 低減 | グループ会社からの購入 |
| 2 | 労務費の低減 | |
| 3 | 機械経費の低減 | |
| 4 | 新材料•新技術 | |
| 5 | 作業効率の向上 | 現地の状況を十分に検討し作業効率を上げることができる |
| 6 | 下請業者の協力 | |
| 7 | 経費の低減 | |
| 8 | 現場管理費低減 | |
| 9 | 安全資機材低減 | |
| 10 | 本支店経費の低減 | 本社経費から充当 |
| (1) | 利益の低減 | |
| 12 | 受注実績の取得 | |
| 13 | 売上の確保 | |
| 14) | その他 | |

上表の「低価格理由の詳細内容」は、元請負者が入札時の事情聴取で申告した低価格理由を項目毎に分類して例示したものです。

積算内訳書の比較表

| | | | | | 算内訳書 | ひ比較 | 表 | | | | | |
|---------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|----------------------------|--------|-------|-------------|-------|-----------------|--------|--------|
| 記入要領 | 2) 数量約 3) 入札 4) 工事第 び工事値 | 総括表に 時の元請(完成時の 西格と合致 | 限拠を示すものが 対応する内訳書 (当初予定)欄は 元請(完成時実) 対するか確認して 欄(予定価格お。 | にして下 、入札時 績)、官 で下さい。 | さい。 に事情聴取した 賃算(最終)欄は | 、それぞえ | れ調査票 | の直接工事費、 | | 設費、現場管理 下さい。 | 費、一般 | 管理費等およ |
| 工事名 | | | | | 平成18年度 | 三遠南 | 信別所3 | 号高架橋下部コ | 匚事 | | | |
| | | | | 入札時 | | | | エ | 事完成 | ;時 | | |
| 工事区分•工種•種別 | 単位 官積算(予定価格)* 元請(当初予定) 元請/ 元請(完成時実績) 官積算(最終)* 元請/ 官積 | | | | | | | | | 備考 | | |
| | 数量 金額 数量 金額 数量 金額 数量 金額 (%) | | | | | | | | | | | |
| 橋梁下部 | 式 | 1 | 257,386,510 | 1 | 259,846,202 | 101.0% | 1 | 227,139,123 | 1 | 268,349,836 | 84.6% | |
| 橋台工 | 式 | 1 | 15,044,324 | 1 | 15,353,649 | 102.1% | 1 | 18,358,959 | 1 | 15,361,084 | 119.5% | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 444,158 | 1 | 381,280 | 85.8% | 1 | 599,600 | 1 | 444,158 | 135.0% | |
| 深礎工 | 式 | 1 | 9,612,305 | 1 | 8,866,992 | 92.2% | 1 | 9,942,418 | 1 | 9,860,575 | 100.8% | |
| 橋台躯体工 | 式 | 1 | 4,987,861 | 1 | 6,105,377 | 122.4% | 1 | 7,816,941 | 1 | 5,056,351 | 154.6% | |
| RC橋脚工 | 式 | 1 | 242,342,186 | 1 | 244,492,553 | 100.9% | 1 | 208,780,164 | 1 | 252,988,752 | 82.5% | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 697,604 | 1 | 626,000 | 89.7% | 1 | 478,000 | 1 | 687,554 | 69.5% | |
| 大口径深礎工 | 式 | 1 | 127,907,044 | 1 | 123,684,159 | 96.7% | 1 | 102,050,818 | 1 | 135,709,444 | 75.2% | |
| 橋脚躯体工 | 式 | 1 | 113,737,538 | 1 | 120,182,394 | 105.7% | 1 | 106,251,347 | 1 | 116,591,754 | 91.1% | |
| 道路改良 | 式 | 1 | 127,198,585 | 1 | 108,114,662 | 85.0% | 1 | 138,022,273 | 1 | 193,180,178 | 71.4% | |
| 道路土工 | 式 | 1 | 49,179,702 | 1 | 36,376,120 | 74.0% | 1 | 57,097,950 | 1 | 80,379,508 | 71.0% | |
| 掘削工 | 式 | 1 | 15,939,019 | 1 | 16,279,720 | 102.1% | 1 | 15,844,400 | 1 | 22,734,728 | 69.7% | |
| 土砂掘削(流用土1) | m³ | 2,700 | 811,890 | 2,700 | 691,200 | 85.1% | 2,500 | 918,000 | 2,500 | 843,500 | 108.8% | |
| 土砂掘削(流用土2) | m³ | 770 | 452,452 | 770 | 542,080 | 119.8% | 610 | 207,400 | 610 | 383,263 | 54.1% | |
| 土砂掘削(発生土) | m³ | 8,700 | 2,079,300 | 8,700 | 1,357,200 | 65.3% | 8,700 | 1,305,000 | 8,700 | 2,403,810 | 54.3% | |
| 軟岩掘削(流用土1) | m³ | 7,560 | 2,065,392 | 7,560 | 4,354,560 | 210.8% | | | | | | |
| 軟岩 I 掘削(流用土1) | m³ | _ | | _ | | | 4,510 | 1,984,400 | 4,510 | 1,234,387 | 160.8% | |
| 軟岩掘削(流用土2) | m³ | 2,200 | 2,029,940 | 2,200 | 1,997,600 | 98.4% | | | _ | | _ | |

| | | | | 入札時 | | | | 工 | 事完成 | 時 | | |
|---------------|----|--------|------------|--------|------------|-----------|--------|------------|--------|------------|------------|----|
| 工事区分·工種·種別 | 単位 | 官積算 | (予定価格)※ | 元請 | (当初予定) | 元請/ 官積 | 元請(| 完成時実績) | 官積 | 算(最終)※ | 元請/ 官積 | 備考 |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 日傾(%) | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 日 傾 (%) | |
| 軟岩 I 掘削(流用土2) | m³ | | | | | | 1,080 | 475,200 | 1,080 | 996,516 | 47.7% | |
| 軟岩掘削(発生土) | m³ | 18,910 | 8,500,045 | 18,910 | 7,337,080 | 86.3% | | | | | | |
| 軟岩 I 掘削(発生土) | m³ | | | | | | 11,040 | 2,318,400 | 11,040 | 4,908,384 | 47.2% | |
| 軟岩Ⅱ掘削(流用土1) | m³ | | | | | | 2,450 | 1,592,500 | 2,450 | 668,605 | 238.2% | |
| 軟岩Ⅱ掘削(流用土2) | m³ | | | | | | 590 | 383,500 | 590 | 544,393 | 70.4% | |
| 軟岩Ⅱ掘削(発生土) | m³ | | | | | | 6,000 | 1,920,000 | 6,000 | 2,667,600 | 72.0% | |
| 中硬岩掘削(流用土1) | m³ | | | | | | 850 | 1,275,000 | 850 | 2,026,400 | 62.9% | |
| 中硬岩掘削(流用土2) | m³ | | | | | | 210 | 315,000 | 210 | 644,070 | 48.9% | |
| 中硬岩掘削(発生土) | m³ | | | | | | 2,100 | 3,150,000 | 2,100 | 5,413,800 | 58.2% | |
| 路体盛土工 | 式 | 1 | 243,540 | 1 | 180,000 | 73.9% | 1 | 390,000 | 1 | 521,300 | 74.8% | |
| 路体(流用土) | m³ | 1,800 | 243,540 | 1,800 | 180,000 | 73.9% | 2,600 | 390,000 | 2,600 | 521,300 | 74.8% | |
| 路床盛土工 | 式 | 1 | 106,860 | 1 | 81,120 | 75.9% | 1 | 86,400 | 1 | 111,186 | 77.7% | |
| 路床(流用土) | m³ | 520 | 106,860 | 520 | 81,120 | 75.9% | 540 | 86,400 | 540 | 111,186 | 77.7% | |
| 橋脚部盛土工 | 式 | 1 | 432,960 | 1 | 320,000 | 73.9% | 1 | 364,000 | 1 | 375,480 | 96.9% | |
| 盛土(流用土) | m³ | 3,200 | 432,960 | 3,200 | 320,000 | 73.9% | 2,800 | 364,000 | 2,800 | 375,480 | 96.9% | |
| 法面整形工 | 式 | 1 | 3,805,811 | 1 | 2,897,680 | 76.1% | 1 | 2,835,000 | 1 | 6,103,002 | 46.5% | |
| 法面整形(切土部)土砂 | m² | 1,330 | 911,715 | 1,330 | 691,600 | 75.9% | 2,180 | 654,000 | 2,180 | 1,494,390 | 43.8% | |
| 法面整形(切土部)軟岩 I | m² | 3,080 | 2,778,160 | 3,080 | 2,119,040 | 76.3% | 1,710 | 513,000 | 1,710 | 1,542,420 | 33.3% | |
| 法面整形(切土部)軟岩Ⅱ | m² | | | | | | 630 | 756,000 | 630 | 1,499,400 | 50.4% | |
| 法面整形(切土部)中軟岩 | m² | | | | | | 500 | 600,000 | 500 | 1,190,000 | 50.4% | |
| 法面整形(盛土部) | m² | 320 | 115,936 | 320 | 87,040 | 75.1% | 1,040 | 312,000 | 1,040 | 376,792 | 82.8% | |
| 残土処理工 | 式 | 1 | 28,651,512 | 1 | 16,617,600 | 58.0% | 1 | 32,841,500 | 1 | 44,215,030 | 74.3% | |
| 残土処理 | m³ | 34,620 | 28,651,512 | 34,620 | 16,617,600 | 58.0% | 34,570 | 32,841,500 | 34,570 | 44,215,030 | 74.3% | |
| 残土仮置工 | 式 | | | | | | 1 | 4,736,650 | 1 | 6,318,782 | 75.0% | |

| | | | | 入札時 | | | | 工 | 事完成 | 時 | | |
|------------------------|----|-----|------------|-----|------------|-----------|--------|------------|--------|------------|-----------|----|
| 工事区分·工種·種別 | 単位 | 官積算 | (予定価格)※ | 元請 | (当初予定) | 元請/ | 元請(| 完成時実績) | 官積 | 算(最終)※ | 元請/ 官積 | 備考 |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 官積 (%) | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 日傾 (%) | |
| 仮置盛土 | m³ | | | | | | 49,600 | 3,532,250 | 49,600 | 4,456,560 | 79.3% | |
| 法面整形(盛土部) | m² | | | | | | 5,140 | 1,204,400 | 5,140 | 1,862,222 | 64.7% | |
| 法面工 | 式 | | | | | | 1 | 17,894,205 | 1 | 23,852,341 | 75.0% | |
| 植生工 | 式 | | | | | | 1 | 9,938,500 | 1 | 16,866,200 | 58.9% | |
| 法面吹付工 | 式 | | | | | | 1 | 1,605,320 | 1 | 2,065,551 | 77.7% | |
| アンカーエ | 式 | | | | | | 1 | 4,169,385 | 1 | 2,429,340 | 171.6% | |
| かご工 | 式 | | | | | | 1 | 2,181,000 | 1 | 2,491,250 | 87.5% | |
| 擁壁工 | 式 | 1 | 57,287,399 | 1 | 50,948,792 | 88.9% | 1 | 33,498,542 | 1 | 56,513,751 | 59.3% | |
| 作業土工 補強土壁工 | 式 | 1 | 1,012,310 | 1 | 840,040 | 83.0% | 1 | 1,233,800 | 1 | 1,048,810 | 117.6% | |
| 補強土壁工 | 式 | 1 | 56,275,089 | 1 | 50,108,752 | 89.0% | 1 | 32,264,742 | 1 | 55,464,941 | 58.2% | |
| カルバート工 | 式 | 1 | 14,587,928 | 1 | 14,847,570 | 101.8% | 1 | 15,309,109 | 1 | 15,101,297 | 101.4% | |
| 作業土工 | 式 | 1 | 574,690 | 1 | 361,680 | 62.9% | 1 | 846,200 | 1 | 825,060 | 102.6% | |
| 場所打函渠工 | 式 | 1 | 14,013,238 | 1 | 14,485,890 | 103.4% | 1 | 14,462,909 | 1 | 14,276,237 | 101.3% | |
| 排水構造物工 | 式 | 1 | 6,143,556 | 1 | 5,942,180 | 96.7% | 1 | 7,813,717 | 1 | 8,346,566 | 93.6% | |
| 側溝工 | 式 | 1 | 836,340 | 1 | 848,000 | 101.4% | 1 | 1,333,513 | 1 | 1,356,186 | 98.3% | |
| PU1-B300-H300 | m | 106 | 836,340 | 106 | 848,000 | 101.4% | 90 | 498,690 | 90 | 710,100 | 70.2% | |
| PU3-B300-H300横断用 | m | | | | | | 3 | 90,903 | 3 | 115,740 | 78.5% | |
| PU3-B500-H500横断用 | m | | | | | | 30 | 385,150 | 30 | 276,990 | 139.0% | |
| 側溝蓋 | 式 | | | | | | 1 | 358,770 | 1 | 253,356 | 141.6% | |
| 集水桝・マンホール工 | 式 | 1 | 1,039,210 | 1 | 993,250 | 95.6% | 1 | 1,759,949 | 1 | 2,011,510 | 87.5% | |
| G2-B500-L500-H700 | 箇所 | 19 | 707,750 | 19 | 668,990 | 94.5% | 19 | 481,605 | 19 | 707,750 | 68.0% | |
| G2-B700-L700-H1000 | 箇所 | 1 | 64,470 | 1 | 60,960 | 94.6% | 2 | 88,363 | 2 | 128,940 | 68.5% | |
| 油水分離桝 save(op-s-030-3) | 箇所 | | | | | | 1 | 881,331 | 1 | 873,400 | 100.9% | |
| 集水桝蓋 | 式 | 1 | 266,990 | 1 | 263,300 | 98.6% | 1 | 308,650 | 1 | 301,420 | 102.4% | |

| | | | | 入札時 | | | | I | 事完成 | 時 | | |
|----------------|----|-----|-------------|-----|-------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|------------|----|
| 工事区分•工種•種別 | 単位 | 官積算 | (予定価格)※ | 元請 | (当初予定) | 元請/ 官積 | 元請(| 完成時実績) | 官積 | 算(最終)※ | 元請/ 官積 | 備考 |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 日傾(%) | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 日 傾 (%) | |
| 排水工 | 式 | 1 | 4,268,006 | 1 | 4,100,930 | 96.1% | 1 | 4,720,255 | 1 | 4,978,870 | 94.8% | |
| 竪溝A | m | 71 | 797,330 | 71 | 790,940 | 99.2% | 71 | 822,890 | 71 | 797,330 | 103.2% | |
| 小段排水A | m | 32 | 331,520 | 32 | 349,440 | 105.4% | 36 | 443,000 | 36 | 372,960 | 118.8% | |
| 小段排水B | m | 159 | 1,358,496 | 159 | 1,427,025 | 105.0% | 215 | 1,659,495 | 215 | 1,836,960 | 90.3% | |
| 小段排水C | m | 161 | 1,780,660 | 161 | 1,533,525 | 86.1% | 173 | 1,742,870 | 173 | 1,913,380 | 91.1% | |
| 高密度ポリエチレン管φ300 | m | | | | | | 20 | 52,000 | 20 | 58,240 | 89.3% | |
| 構造物撤去工 | 式 | | | | | | 1 | 214,000 | 1 | 539,088 | 39.7% | |
| 構造物壊し工 | 式 | | | | | | 1 | 94,000 | 1 | 295,200 | 31.8% | |
| 運搬処理工 | 式 | | | | | | 1 | 120,000 | 1 | 243,888 | 49.2% | |
| 殼運搬処理 Co | 式 | | | | | | 1 | 120,000 | 1 | 243,888 | 49.2% | |
| 仮設工 | 式 | | | | | | 1 | 6,194,750 | 1 | 8,447,627 | 73.3% | |
| 工事用道路工 | 式 | | | | | | 1 | 282,260 | 1 | 779,193 | 36.2% | |
| 仮水路工 | 式 | | | | | | 1 | 902,870 | 1 | 1,315,090 | 68.7% | |
| 作業ヤード整備工 | 式 | | | | | | 1 | 1,188,870 | 1 | 1,308,980 | 90.8% | |
| 防塵対策工 | 式 | | | | | | 1 | 3,820,750 | 1 | 5,044,364 | 75.7% | |
| 直接工事費 | 式 | 1 | 384,585,095 | 1 | 367,960,864 | 95.7% | 1 | 365,161,396 | 1 | 461,530,014 | 79.1% | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 30,198,170 | 1 | 18,036,389 | 59.7% | 1 | 56,945,282 | 1 | 44,050,888 | 129.3% | |
| 共通仮設費 | 式 | 1 | 6,700,170 | 1 | 4,386,389 | 65.5% | 1 | 16,026,927 | 1 | 17,530,888 | 91.4% | |
| 運搬費 | 式 | 1 | 1,938,400 | 1 | 1,075,982 | 55.5% | 1 | 1,330,000 | 1 | 3,367,600 | 39.5% | |
| 重建設機械分解組立輸送費 | 式 | 1 | 1,938,400 | 1 | 1,075,982 | 55.5% | 1 | 1,240,000 | 1 | 2,792,600 | 44.4% | |
| 重建設機械分解組立費 | 式 | | | | | | 1 | 90,000 | 1 | 575,000 | 15.7% | |
| 準備費 | 式 | | | | | | 1 | 5,145,550 | 1 | 4,108,000 | 125.3% | |
| 木根等処分費 | 式 | | | | | _ | 1 | 5,145,550 | 1 | 4,108,000 | 125.3% | |
| 安全費 | 式 | 1 | 453,600 | 1 | 268,447 | 59.2% | 1 | 3,365,000 | 1 | 3,578,400 | 94.0% | |

| | | | | 入札時 | | | 工事完成時 | | | | | |
|----------------------|----|-----|-------------|-----|-------------|-----------|-------|-------------|----|-------------|-----------|----|
| 工事区分•工種•種別 | 単位 | 官積算 | (予定価格)※ | 元請(| (当初予定) | 元請/ 官積 | 元請(| 完成時実績) | 官積 | 算(最終)※ | 元請/ 官積 | 備考 |
| | | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | (%) | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 14年(%) | |
| 交通誘導員 | 式 | 1 | 453,600 | 1 | 268,447 | 59.2% | 1 | 3,365,000 | 1 | 3,578,400 | 94.0% | |
| 役務費 | 式 | | | | | | 1 | 313,977 | 1 | 508,218 | 61.8% | |
| 借地料 | 式 | | | | | | 1 | 199,977 | 1 | 315,698 | 63.3% | |
| 立木補償 | 式 | | | | | | 1 | 114,000 | 1 | 192,520 | 59.2% | |
| 技術管理費 | 式 | 1 | 1,539,170 | 1 | 1,449,262 | 94.2% | 1 | 4,024,000 | 1 | 2,739,670 | 146.9% | |
| 品質証明費 | 式 | 1 | 160,400 | 1 | 94,927 | 59.2% | 1 | 560,000 | 1 | 160,400 | 349.1% | |
| 道路台帳作成費 | 式 | 1 | 37,620 | 1 | 21,160 | 56.2% | 1 | 20,000 | 1 | 37,620 | 53.2% | |
| コンクリート品質確保調査費 | 式 | 1 | 411,600 | 1 | 922,455 | 224.1% | 1 | 793,000 | 1 | 411,600 | 192.7% | |
| レディーミクスコンクリート単位水量測定費 | 式 | 1 | 17,550 | 1 | 126,665 | 721.7% | 1 | 291,000 | 1 | 17,550 | 1658.1% | |
| コンクリート構造物非破壊試験費 | 式 | 1 | 912,000 | 1 | 284,055 | 31.1% | 1 | 1,260,000 | 1 | 912,000 | 138.2% | |
| モニターカメラ | 式 | | | | | | 1 | 1,100,000 | 1 | 1,200,500 | 91.6% | |
| イメージアップ(率計上) | 式 | 1 | 2,769,000 | 1 | 1,592,698 | 57.5% | 1 | 1,848,400 | 1 | 3,229,000 | 57.2% | |
| 共通仮設費(率計上) | 式 | 1 | 23,498,000 | 1 | 13,650,000 | 58.1% | 1 | 40,918,355 | 1 | 26,520,000 | 154.3% | |
| 純工事費 | 式 | 1 | 414,783,265 | 1 | 385,997,253 | 93.1% | 1 | 422,106,678 | 1 | 505,580,902 | 83.5% | |
| 現場管理費 | 式 | 1 | 92,828,000 | 1 | 42,982,747 | 46.3% | 1 | 67,115,502 | 1 | 112,542,000 | 59.6% | |
| 工事原価 | 式 | 1 | 507,611,265 | 1 | 428,980,000 | 84.5% | 1 | 489,222,180 | 1 | 618,122,902 | 79.1% | |
| 一般管理費等 | 式 | 1 | 46,948,735 | 1 | 0 | 0.0% | 1 | 31,057,820 | 1 | 55,767,098 | 55.7% | |
| 工事価格 | 式 | 1 | 554,560,000 | 1 | 428,980,000 | 77.4% | 1 | 520,280,000 | 1 | 673,890,000 | 77.2% | _ |

手持ち資材の比較表(主要資材)

| 記入要領 | 1) 手持ち資材の状況については、主に当該工事で使用予定の資材を記入する。 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入して下さい。 3) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 4) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。完成時及び官単価欄は、主要資材相当品のみを記入する。 5) ※印の官単価欄は、発注者が記入する欄なので請負者は記入しないで下さい。 平成18年度 三遠南信別所3号高架橋下部工事 | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|--|--|--|---------|----|------|----|--------|---|------------|--|--|
| 工事名 | | | | | | | | 3号高架 | | | | T | | |
| | | | | | | 時(当初の予定 | 宦) | | 工事 | 完成時(実績 |) | ⇔ ₩ | | |
| 品 名 | 規格·型式 | 規格・型式 単位 使用工種等 手持ち 数量 単価 本工事での 使用予定量 手当方法 数量 単価 本工事での 使用予定量 手当方法 数量 単価 本工事での 使用量 下足数量の 手当方法 管単価 [※] (最終) 備 考 | | | | | | | | | | | | |
| 特に有りません | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

比較表-4

- 資 材 購 入 先 一 覧 (主 要 資 材)の 比 較 表 1)「入札者との関係」欄は、購入先予定業者との関係を記入。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等
- 2) 官積算が市場単価の場合、備考欄に市場単価を記入してください。 3) 総額で値引きし、個々の品目の値引き単価が特定できない場合、実績単価欄は契約単価を記入し、総額値引き率を備考欄に記入する。
- 4) 実績と官積は、同じ単位による単価としてください。単位が一致しない場合はそれぞれの単位を明記してください。 記入要領
 - 5) 入札時の欄は、入札時に事情聴取した結果と照合確認してください。 完成時及び官単価の欄は、主要資材

平成18年度 三遠南信別所3号高架橋下部工事 工事名

| | | | J | 人札時(当初 | の予定) | | | | 工事完成時 | (実績) | | | | |
|-----------------------|-------------|-----|-------|---------|---------|--------|-------------|-------|---------|---------|--------|-------------|----------|----|
| 工種種別 | 品名規格 | 単位 | | | | 購入先名 | | | | | 購入先名 | | ※ 官単価 | 備考 |
| | | | 数量 | 単価 | 業者名 | 所在地 | 入札者との 関係 | 数量 | 単価 | 業者名 | 所在地 | 入札者との 関係 | (最終) | |
| ライナープレート 円形 | 径3000×T3.2 | m | 23 | 82,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 23 | 82,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 90,000 | |
| ライナープレート 円形 | 径9000×T2.7 | m | 7 | 213,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 8.5 | 213,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 237,000 | |
| ライナープレート 円形 | 径10000×T2.7 | m | 10 | 237,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 10 | 237,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 263,000 | |
| ライナープレート用補強 | リンク 9.0 | リング | 7 | 230,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 9 | 230,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 245,000 | |
| ライナープレート用補強 | リンク 10.0 | リング | 7 | 255,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 7 | 255,000 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 271,000 | |
| ロックボルト(異形棒鋼) | D25×L3000 | 本 | 258 | 1,450 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 258 | 1,450 | (株)タイセイ | 東京都大田区 | 協力会社 | 1,325 | |
| 溶接金網 | 丸鉄線 | m² | 800 | 320 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 1,184 | 320 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 247 | |
| 橋台深礎異形棒鋼 | D25 電炉 | t | 316.2 | 58,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 309.6 | 59,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 57,700 | |
| RC橋脚大口径深礎 異形棒鋼 | D35 電炉 | t | 33.1 | 61,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 32.4 | 61,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 60,700 | |
| 橋台工 カルバート工 躯体工異形棒鋼 | D13 電炉 | t | 7.9 | 60,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 10.3 | 60,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 59,692 | |
| RC橋脚 橋脚躯体工 礎異形棒鋼 | D51 電炉 | t | 330.7 | 74,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 324.8 | 74,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 71,000 | |
| RC橋脚 橋脚躯体工 礎異形棒鋼 | D38 電炉 | t | 102.4 | 62,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 100.5 | 62,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 61,700 | _ |
| カルバートエ 場所打 函渠工 異形棒鋼 | D29 電炉 | t | 1.021 | 59,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 141.3 | 59,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 58,700 | |
| カルバートエ 場所打 函渠工 異形棒鋼 | D16 電炉 | t | 18.9 | 58,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 9.7 | 58,800 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 57,700 | |

| 工種種別 品名規格 | | | | フ | 札時(当初 | の予定) | | | | 工事完成時 | (実績) | | | |
|-----------|-------------------|----|-------|--------|-------------|--------|-------------|-------|---------|---------|--------|-------------|----------|----|
| 工種種別 | 品名規格 | 単位 | | | | 購入先名 | | | | | 購入先名 | | ※ 官単価 | 備考 |
| | | | 数量 | 単価 | 業者名 | 所在地 | 入札者との 関係 | 数量 | 単価 | 業者名 | 所在地 | 入札者との 関係 | (最終) | |
| 機械継手 | D25*D25 | 箇所 | 202 | 700 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 202 | 700 | 岡谷鋼機 | 名古屋市中区 | 協力会社 | 990 | |
| 橋台深礎 | 生コン24-8-25BB | m3 | 3,256 | 12,700 | テイーシートレーニング | 名古屋市東区 | 協力会社 | 3,693 | 12,700 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 11,600 | |
| 橋台カルバート | 生コン18-8-25BB | m3 | 8.6 | 13,300 | テイーシートレーニング | 名古屋市東区 | 協力会社 | 11.0 | 13,300 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 11,300 | |
| 橋脚工 | 生コン30-8-25BB | m3 | 1,598 | 14,050 | テイーシートレーニング | 名古屋市東区 | 協力会社 | 1,631 | 14,050 | 西武建材(株) | 静岡市弥靱 | 資本関係 | 12,200 | |
| 擁壁工 補強土壁 | コンクリートスキン | m² | 414 | 15,922 | ヒロセ(株) | 静岡市葵区 | 協力会社 | 880 | 16,350 | タチバナ建材 | 愛知県豊橋市 | 協力会社 | 23,370 | |
| 擁壁工 補強土壁 | 端部金具 | m | 19.5 | 5,900 | ヒロセ(株) | 静岡市葵区 | 協力会社 | 22 | 5,900 | タチバナ建材 | 愛知県豊橋市 | 協力会社 | 7,760 | |
| 擁壁工 地下排水 | プレスト管 φ 200 | 本 | 34.5 | 3,800 | ヒロセ(株) | 静岡市葵区 | 協力会社 | 40 | 3,800 | タチバナ建材 | 愛知県豊橋市 | 協力会社 | 1,165 | |
| 排水構造物 | ク゛レーチンク゛ KM4-1 | 組 | 1 | 43,000 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 2 | 43,000 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 33,800 | |
| 排水構造物 | PC4-B500 | 枚 | | | | | | 52 | 1,610 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 2,020 | |
| 排水構造物 | U形300B | 個 | 174.9 | 890 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 160 | 890 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 1,050 | |
| 排水構造物 | ベンチフリューム | 本 | 211.5 | 3,570 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 252 | 3,570 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 4,050 | |
| 油水分離桝 | SAVE(OP-0.030) | 基 | | | | | | 1 | 900,000 | カネク商事 | 岐阜県恵那 | 協力会社 | 730,400 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

手持ち機械の比較表(主要機械)

| - | | | 十 | り機物 | くり 心 戦る | 長(王 要 機 械) | , | | | | - |
|--------------------|---|------------------------|-------------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|--------|--------------------|--------------|---------|
| 記入要領 | 1) 本様式には、主に当該 2) 実績と官積は、同じ単4 3) 入札時の欄は、入札時 の約0.3%以上の機器)のみ 4) ※印の官単価欄は、発 | 位による fに事情! みでよい。 | 単価とし 聴取した 。 | てください 結果と照 | へ。単位が一覧合確認してく | 致しない場合はそれださい。完成時及で | いぞれの び官単価 | 単位を明めて | 月記してくださ . 主要機械相 | い。 当品(各機材 | 戒経費が工事費 |
| 工事名 | | | | 平成 | 18年度 三遠 | 南信別所3号高架 | 橋下部 | 工事 | | | |
| 機械名称 | 規格・型式・能力・年式 | 単位 | | 入村 | 礼時(当初のう | | | 事完成時 | | 官単価** | 備考 |
| 1000 1000 11 11 11 | 79610 1.24 1.073 1.24 | T 144 | 数量 | 単 価 | メーカ名 | 現在の利用状況 | 数量 | 単 価 | メーカ名 | (最終) | vm 3 |
| | 特に有りません | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

鉄筋工

36

16,500

| | | | ب | 労務者の確保計画 | 画の比輔 | 交 表 | | | |
|------------------------|--|---|---|----------------------|--------|-------|----------------------|-------------------|----|
| 記入要領 | ・下請け労務者 ・自社労務者を 2) 下請け会社との 3) 労務単価は必 4) (例)として記入 | 者は()なし は()内に記 の関係も明言 ず記入する したものは言 | 者を下記の で記入する。 記する。 記する。 。 記入例なの | ように区分して下さい。 | 使用してく | ださい。 | | | |
| 工事名 | | | | 平成18年度 三遠南 | 有信別所3- | 号高架橋下 | 部工事 | | |
| | | | 入札時(| 当初の予定) | | 工事完成 | 成時(実績) | * | |
| 工種 | 職種 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | ** 官単価 (最終) | 備考 |
| 橋梁下部 橋台工 | 特殊運転手 | 17,100 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 9 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 床堀、埋戻 | 普通作業員 | 13,800 | 7 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 7 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| 深礎工 | 特殊運転手 | 17,100 | 11 | 協力会社高山基礎工業㈱ | 18,000 | 2 | 協力会社 ㈱原田建設 | 16,700 | |
| 深礎掘削、コンク リート、鉄筋、グラウ | 普通作業員 | 13,800 | 34 | 協力会社高山基礎工業㈱ | 16,000 | 27 | 協力会社 ㈱原田建設 | 13,800 | |
| ト注入、足場 | 特殊作業員 | 17,300 | 25 | 協力会社高山基礎工業㈱ | | | | | |
| | 鉄筋工 | 16,500 | 43 | 協力会社高山基礎工業㈱ | 18,500 | 8 | 協力会社 ㈱原田建設 | 16,900 | |
| | トンネル特殊工 | 23,700 | 50 | 協力会社高山基礎工業㈱ | 22,000 | 20 | 協力会社 ㈱原田建設 | 23,100 | |
| | とびエ | 16,800 | 11 | 協力会社高山基礎工業㈱ | 18,000 | 2 | 協力会社 ㈱原田建設 | 16,800 | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 24 | 協力会社高山基礎工業㈱ | 19,500 | 23 | 協力会社 ㈱原田建設 | 20,800 | |
| 橋台躯体工 | 特殊運転手 | | | | 18,000 | 11 | 協力会社 ㈱ 共栄 | 16,700 | |
| 均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、 | 普通作業員 | 13,800 | 33 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,000 | 22 | 協力会社浦野工務店㈱ | 13,800 | |
| 円形空洞型型枠、 | 特殊作業員 | 17,300 | 7 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,000 | | | | |
| 足場 | 鉄筋工 | 16,500 | 36 | 協力会社マツダスタール㈱ | 18,500 | 14 | 協力会社マツダスタール(株) | 16,900 | |

協力会社マツダスタール(株)

18,500

14

協力会社マツダスタール(株)

16,900

| 工種 | | | 入札時() | 当初の予定) | | 工事完成 | 戈時(実績) | * | |
|----------------------------|---------|--------|-------|----------------------|--------|------|----------------------|---------|----|
| 工種 | 職種 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 官単価(最終) | 備考 |
| | とびエ | 16,800 | 12 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,000 | 12 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,800 | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 10 | 協力会社浦野工務店㈱ | 19,500 | 14 | 協力会社浦野工務店㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 24 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,500 | 43 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,200 | |
| RC橋脚工 | 特殊運転手 | 17,100 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 15 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 床掘、埋戻 | 普通作業員 | 13,800 | 22 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 11 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 9 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 14 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| 大口径深礎工 | 特殊運転手 | 17,100 | 10 | 協力会社高山基礎工業(株) | 18,000 | 112 | 協力会社 ㈱原田建設及び㈱共栄 | 16,700 | |
| 深礎掘削、コンクリー | 普通作業員 | 13,800 | 289 | 協力会社高山基礎工業(株) | 16,000 | 192 | 協力会社 ㈱原田建設 | 13,800 | |
| ト、コンクリート吹付、ロックホ・ルト、グラウト | 特殊作業員 | 17,300 | 108 | 協力会社高山基礎工業(株) | 18,000 | 21 | 協力会社 ㈱原田建設 | 17,300 | |
| 注入、足場 | 鉄筋工 | 16,500 | 763 | 協力会社高山基礎工業(株) | 18,500 | 168 | 協力会社 ㈱原田建設 | 16,900 | |
| | トンネル特殊工 | 23,700 | 253 | 協力会社高山基礎工業(株) | 22,000 | 235 | 協力会社 ㈱原田建設 | 23,100 | |
| | とびエ | 16,800 | 71 | 協力会社高山基礎工業(株) | 18,000 | 26 | 協力会社 ㈱原田建設 | 16,800 | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 55 | 協力会社高山基礎工業(株) | 18,000 | 35 | 協力会社 ㈱原田建設 | 20,800 | |
| 橋脚躯体工 | 特殊運転手 | | | | 18,000 | 195 | 協力会社 ㈱ 共栄 | 16,700 | |
| 均しコンクリート、コン クリート、鉄筋、型枠、 | 普通作業員 | 13,800 | 428 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,000 | 325 | 協力会社浦野工務店㈱ | 13,800 | |
| 円形空洞型型枠、 | 特殊作業員 | 17,300 | 64 | 協力会社浦野工務店㈱ | | | | | |
| 足場 | 鉄筋工 | 16,500 | 1,843 | 協力会社マツダスタール㈱ | 18,500 | 577 | 協力会社マツダスタール(株) | 16,900 | |
| | とびエ | 16,800 | 192 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,000 | 138 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,800 | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 150 | 協力会社浦野工務店㈱ | 19,500 | 186 | 協力会社浦野工務店㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 433 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,500 | 298 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,200 | |

| | | | 入札時() | 当初の予定) | | 工事完成 | 成時(実績) | * | |
|---------|---------|--------|-------|----------------------|--------|------|----------------------|-------------------|----|
| 工種 | 職種 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | ** 官単価 (最終) | 備考 |
| 道路改良 | 特殊運転手 | 17,100 | 297 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 187 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 土砂掘削工 | 普通作業員 | 13,800 | 45 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 8 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 5 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 一般運転手 | 15,300 | 13 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 16 | 協力会社 山崎建設㈱ | 15,000 | |
| | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 101 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| 路体盛土 | 特殊運転手 | 17,100 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 路体(流用土) | 普通作業員 | 13,800 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| 路床盛土 | 特殊運転手 | 17,100 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 路床(流用土) | 普通作業員 | 13,800 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| 橋脚盛土 | 特殊運転手 | 17,100 | 7 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 盛土(流用土) | 普通作業員 | 13,800 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 3 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| 盛土(流用土) | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| 法面整形工 | 特殊運転手 | 17,300 | 37 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 135 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 法面整形 | 普通作業員 | 15,300 | 82 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 33 | 協力会社 山崎建設㈱ | 19,500 | 66 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| 残土処理工 | | | | | | | | | |
| 残土処理 | 一般運転手 | 15,300 | 674 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 596 | 協力会社 山崎建設㈱ | 15,000 | |
| 擁壁工 | 特殊運転手 | 17,100 | 13 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 9 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 床堀、埋戻 | 普通作業員 | 13,800 | 18 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 15 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |

| | | | 入札時() | 当初の予定) | | 工事完成 | 戊時(実績) | * | |
|------------------------|---------|--------|-------|----------------------|--------|------|----------------------|---------|----|
| 工種 | 職種 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 官単価(最終) | 備考 |
| 補強壁土工 | 特殊運転手 | 17,100 | 58 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 115 | 協力会社丸郷建設㈱ | 16,700 | |
| 带鋼補強土壁、補 強土壁基礎、地下 | 普通作業員 | 13,800 | 241 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,000 | 180 | 協力会社丸郷建設㈱ | 13,800 | |
| 排水 | 特殊作業員 | 17,300 | 102 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | とびエ | 16,800 | 5 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 3 | 協力会社丸郷建設㈱ | 16,800 | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 87 | 協力会社 山崎建設㈱ | 19,500 | 88 | 協力会社丸郷建設㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 38 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,500 | 40 | 協力会社丸郷建設㈱ | 18,200 | |
| | 鉄筋工 | | | | 18,500 | 6 | 協力会社丸郷建設㈱ | 16,900 | |
| | 一般運転手 | | | | 18,000 | 17 | 協力会社丸郷建設㈱ | 15,000 | |
| カルバート工 | 特殊運転手 | 17,100 | 8 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 10 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,700 | |
| 床堀、埋戻 | 普通作業員 | 13,800 | 5 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 11 | 協力会社 山崎建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | | | | 19,500 | 4 | 協力会社 山崎建設㈱ | 20,800 | |
| カルバート工 | 特殊運転手 | 17,100 | 4 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,000 | 40 | 協力会社 ㈱ 共栄 | 16,700 | |
| 均しコンクリート、コンクリート、鉄筋、型枠、 | 普通作業員 | 13,800 | 125 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,000 | 58 | 協力会社浦野工務店㈱ | 13,800 | |
| 円形空洞型型枠、 | 特殊作業員 | 17,300 | 8 | 協力会社浦野工務店㈱ | | | | | |
| 足場 | 鉄筋工 | 16,500 | 85 | 協力会社マツダスタール㈱ | 18,500 | 54 | 協力会社マツダスタール(株) | 16,900 | |
| | とびエ | 16,800 | 29 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,000 | 60 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,800 | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 38 | 協力会社浦野工務店㈱ | 19,500 | 44 | 協力会社浦野工務店㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 107 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,500 | 97 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,200 | |
| 排水構造物工 | 特殊運転手 | 17,100 | 1 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 7 | 協力会社丸郷建設㈱ | 16,700 | |
| Pu1-B300-H300 | 普通作業員 | 13,800 | 6 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,000 | 70 | 協力会社丸郷建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |

| | | | 入札時() | 当初の予定) | | 工事完成 | 戈時(実績) | * | |
|--------------------------------|---------|--------|-------|----------------------|--------|------|----------------------|----------|----|
| 工種 | 職種 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 単価 | 員数 | 下請け会社との関係 下請け会社名等 | 官単価 (最終) | 備考 |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 1 | 協力会社 山崎建設㈱ | 19,500 | 14 | 協力会社丸郷建設㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,500 | 4 | 協力会社丸郷建設㈱ | 18,200 | |
| 集水桝蓋・マンホール | 特殊運転手 | 17,100 | 0 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,000 | 1 | 協力会社丸郷建設㈱ | 16,700 | |
| G2-B500-L500- H700 G2-B700- | 普通作業員 | 13,800 | 15 | 協力会社浦野工務店㈱ | 16,000 | 29 | 協力会社丸郷建設㈱ | 13,800 | |
| L700-H1000 | 特殊作業員 | 17,300 | 1 | 協力会社浦野工務店㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 4 | 協力会社浦野工務店㈱ | 19,500 | 13 | 協力会社丸郷建設㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 14 | 協力会社浦野工務店㈱ | 18,500 | 14 | 協力会社丸郷建設㈱ | 18,200 | |
| 排水工 | 特殊運転手 | 17,100 | 2 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,000 | 32 | 協力会社丸郷建設㈱ | 16,700 | |
| 竪溝·小段排水 | 普通作業員 | 13,800 | 34 | 協力会社 山崎建設㈱ | 16,800 | 96 | 協力会社丸郷建設㈱ | 13,800 | |
| | 特殊作業員 | 17,300 | 8 | 協力会社 山崎建設㈱ | | | | | |
| | 土木一般世話役 | 21,300 | 9 | 協力会社 山崎建設㈱ | 19,500 | 23 | 協力会社丸郷建設㈱ | 20,800 | |
| | 型枠 | 18,200 | 20 | 協力会社 山崎建設㈱ | 18,500 | 11 | 協力会社丸郷建設㈱ | 18,200 | |

- 工種別労務者配置計画の比較表 1)職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。 2)世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。

| 記入要領 | 2) 世話役が、他3) (例)として記。 | の工程 入した。 | 重または他ものは記え | Iの工事と 入例なの | と兼任して、この | ている場)記入例 | 合、止 を消去し | 当な人数 | になる してくだ | よっに打 さい。 | 安分し、 | てください | , \ ₀ | | | | | | | |
|-------|----------------------|-------------|--------------------|---------------|----------|--------------|-------------|------|-------------|-------------|------|-----------------------|------------------|-------|-------|-----|-----|-----------|-----|------------|
| 工事名 | | | | | | | 平成18 | 3年度 | 三遠南 | 信別所 | 3号高 | 架橋下部 | 7工事 | | | | | | | |
| | | | | | 入札時 | (当初の | 予定) | | | | | | | 工事完 | E成時(5 | 実績) | | | | |
| 工種 | 毛 口川 | | | | 配置予 | 定人数 | | | | | | | | 配品 | 置人数 | | | | | 进 ⇒ |
| 上 性 | 種 別 | 世話役 | 普通 作業員 (特殊含) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運転手 | 計 | 世話役 | 世 作業員 (特殊 含) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運 転手 | 計 | 備考 |
| 橋台工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業土工 | | | 7 | 4 | 6 | | | | | 17 | 4 | 7 | 9 | | | | | | 20 | |
| | 床掘 土 | | 1 | | 5 | | | | | 6 | 2 | 1 | 3 | | | | | | 6 | |
| | 埋戻 流用土 | | 6 | 4 | 1 | | | | | 11 | 2 | 6 | 6 | | | | | 6 | 20 | |
| 深礎工 | | 22 | 59 | 10 | 50 | | 43 | 11 | | 195 | 23 | 27 | 2 | 20 | | 8 | 2 | | 82 | |
| | 深礎掘削 | 17 | 34 | 8 | 50 | | | | | 109 | 19 | 17 | | 19 | | | | | 55 | |
| | コンクリート工 | 2 | 20 | 2 | | | | | | 24 | 2 | 6 | | 1 | | | | | 9 | |
| | 鉄筋 | | | | | | 43 | | | 43 | | | | | | 8 | | | 8 | |
| | グラウト注入 | 1 | 2 | | | | | | | 3 | 2 | 4 | 2 | | | | | | 8 | |
| | 足場 | 2 | 3 | | | | | 11 | | 16 | | | | | | | 2 | | 2 | |
| | 巻立コンクリート | | | | | | | | | 0 | | 2 | | | | | | | 2 | |
| 橋台躯体工 | | 10 | 39 | 3 | | 24 | 35 | 12 | | 123 | 14 | 22 | 11 | | 43 | 14 | 12 | | 116 | |
| | 均しコンクリート | | 3 | | | 4 | | | | 7 | 2 | 2 | 1 | | 5 | | | | 10 | |
| | コンクリート | 3 | 19 | 3 | | | | | | 25 | 2 | 5 | 2 | | 2 | | | | 11 | |
| | 鉄筋 | | | | | | 35 | | | 35 | | | 3 | | | 14 | | | 17 | |
| | 型枠 | 4 | 13 | | | 20 | | | | 37 | 6 | 6 | 1 | | 35 | | | | 48 | |
| | 円形空洞型枠 | | | | | | | | | 0 | | | | | 1 | | | | 1 | |
| | 足場 単管 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | 1 | 1 | | | | | 1 | | 3 | |
| | 足場 手摺り先 行 | 2 | 3 | | | | | 11 | | 16 | 2 | 6 | 3 | | | | 11 | | 22 | |

| | | | | | 入札時 | (当初の | 予定) | | | | | | | 工事完 | 成時(复 | | | | | |
|--------|---------------|------|--------------------|--------|-------|------|-------|-----|-------|-------|---------|------------------------|--------|-------|------|---------|-----|-----------|-------|-------------------|
| 工種 | 種 別 | | | | 配置予 | 定人数 | | | | | | | | 配置 | 置人数 | | | | | 備考 |
| 工。 | 作生 <i>分</i> 引 | 世話 役 | 普通 作業員 (特殊含) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運転手 | 計 | 世話 役 | 育理 作業員 (特殊 会) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運 転手 | 計 | /m ¹ σ |
| | 鉄筋架台 | | | | | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | | | | 4 | |
| RC橋脚工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 作業土工 | | | 31 | 5 | | | | | | 36 | 14 | 11 | 15 | | | | | | 40 | |
| | 床堀 土 | | 8 | 2 | | | | | | 10 | 7 | 3 | 7 | | | | | | 17 | |
| | 床堀 軟岩 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 埋戻 流用土 | | 23 | 3 | | | | | | 26 | 7 | 8 | 8 | | | | | | 23 | |
| 大口径深礎工 | | 54 | 397 | | 263 | | 763 | 71 | | 1,548 | 35 | 213 | 112 | 235 | | 168 | 26 | | 789 | |
| | 深礎掘削 PI橋 脚 | | 31 | | 67 | | | | | 98 | | 40 | 1 | 75 | | | | | 116 | |
| | 深礎掘削 P2橋 脚 | | 20 | | 45 | | | | | 65 | | 33 | 2 | 38 | | | | | 73 | |
| | 保礎掘削 P3橋 脚 | | 18 | | 36 | | | | | 54 | | 14 | 17 | 34 | | | | | 65 | |
| | 深礎掘削 P4億 脚 | | 23 | | 52 | | | | | 75 | | 31 | 30 | 44 | | | | | 105 | |
| | コンクリート | 10 | 152 | | 10 | | | | | 172 | 10 | 35 | 16 | | | | | | 61 | |
| | 鉄筋 | | | | | | 763 | | | 763 | | | 32 | | | 168 | | | 200 | |
| | コンクリート吹付け | | 43 | | 53 | | | | | 96 | | 28 | 6 | 44 | | | | | 78 | |
| | ロックホールト | 29 | 86 | | | | | | | 115 | 11 | 15 | | | | | | | 26 | |
| | グラウト注入 | | 2 | | | | | | | 2 | 2 | 3 | 6 | | | | | | 11 | |
| | 足場 手摺り先 行 | 15 | 22 | | | | | 71 | | 108 | 9 | 11 | 2 | | | | 26 | | 48 | |
| | 巻立コンクリート | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | |
| | 巻立コンクリート | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | |
| | 巻立コンクリート | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | |
| 橋脚躯体工 | | 150 | 492 | 49 | 0 | 433 | 2,024 | 9 | | 3,157 | 186 | 325 | 195 | | 298 | 577 | 138 | | 1,719 | |
| | コンクリート | 22 | 150 | 49 | | | | | | 221 | 29 | 97 | 29 | | 17 | | | | 172 | |
| | 鉄筋 | | | | | | 1,843 | | | 1,843 | | | 88 | | | 577 | | | 665 | |
| | 型枠 | 86 | 276 | | | 433 | | | | 795 | 104 | 139 | 30 | | 281 | | | | 554 | |

| | | | | | 入札時 | (当初の | 予定) | | | | | | | 工事完 | 成時(多 | 実績) | | | | |
|-------|----------------|---------|--------------------|--------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|------------------------|--------|-------|------|-----|-----|-----------|-----|-------|
| 工種 | 種 別 | | | | 配置予: | 定人数 | | | | | | | | 配置 | 置人数 | | | | | 備考 |
| 工. 1里 | 性 力 | 世話 役 | 普通 作業員 (特殊含) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般転手 | 計 | 世話 役 | 音週 作業員 (特殊 会) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運 転手 | 計 | 7H 45 |
| | 足場 単管 | 3 | 9 | | | | | 9 | | 21 | 1 | 2 | | | | | 4 | | 7 | |
| | 足場 手摺り先 行 | 39 | 57 | | | | 181 | | | 277 | 51 | 86 | 47 | | | | 134 | | 318 | |
| | 鉄筋架台 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 道路改良工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 道路土工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 掘削工 | | | 50 | | 296 | | | | 13 | 359 | 101 | 8 | 187 | | | | | 16 | 312 | |
| | 土砂掘削(流用土 1) | | 20 | | 9 | | | | | 29 | 17 | | 18 | | | | | 16 | 51 | |
| | 土砂掘削(流用土2) | | 4 | | 3 | | | | 13 | 20 | 11 | | 16 | | | | | | 27 | |
| | 土砂掘削(発生土) | | 20 | | 29 | | | | | 49 | | | 21 | | | | | | 21 | |
| | 軟岩掘削(流用土 1) | | 4 | | 74 | | | | | 78 | 26 | | 51 | | | | | | 77 | |
| | 軟岩掘削(流用土 2) | | 0 | | 53 | | | | | 53 | 1 | | 2 | | | | | | 3 | |
| | 軟岩掘削(発生土) | | 2 | | 128 | | | | | 130 | 41 | 8 | 70 | | | | | | 119 | |
| | 中硬岩掘削 | | | | | | | | | | 5 | | 9 | | | | | | 14 | |
| 路体盛土 | | | 4 | | 4 | | | | | 8 | | 4 | 4 | | | | | | 8 | |
| | 路体(流用土) | | 4 | | 4 | | | | | 8 | | 4 | 4 | | | | | | 8 | |
| 路床盛土 | | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 6 | |
| | 路体床(流用土) | | 1 | | 2 | | | | | 3 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 6 | |
| 橋脚盛土 | | | 6 | | 7 | | | | | 13 | 6 | 3 | 6 | | | | | 6 | 21 | |
| | 盛土(流用土) | | 6 | | 7 | | | | | 13 | 6 | 3 | 6 | | | | | 0 | 15 | |
| 法面整形 | | | 115 | | 37 | | | | | 152 | 66 | | 135 | | | | | | 201 | |
| | 法面整形 土砂 | | 27 | | 9 | | | | | 36 | 4 | | 8 | | | | | | 12 | |
| | 法面整形 軟岩1 | | 87 | | 25 | | | | | 112 | 30 | | 77 | | | | | | 107 | |
| | 法面整形 軟岩2 | | | | | | | | | 0 | 10 | | 14 | | | | | | 24 | |
| | 法面整形軟岩 | | 3 | | 1 | | | | | 4 | 10 | | 14 | | | | | | 24 | |

| | | | | | 入札時 | (当初の | 予定) | | | | | | | 工事完 | 成時(复 | 実績) | | | | |
|--------|---------------|------|--------------------|-----------|-------|------|-----|-----|------|-----|------|------------------------|--------|-------|------|-----|-----|-----------|-----|-------------------|
| 工種 | 種 別 | | | | 配置予 | 定人数 | | | | | | | | 配置 | 置人数 | | | | | 備考 |
| 上、性 | 作生 <i>分</i> 引 | 世話 役 | 普通 作業員 (特殊含) | 特殊運 転手 | トンネル工 | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般重手 | 計 | 世話 役 | 音週 作業員 (特殊 会) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運 転手 | 計 | /m ¹ 5 |
| | 法面整形中硬岩 | | | | | | | | | 0 | 12 | , | 22 | | | | | | 34 | |
| 残土処理工 | | | | | | | | | 674 | 674 | 31 | | 55 | | | | | 596 | 682 | |
| | 残土処理 | | | | | | | | 674 | 674 | | | | | | | | 570 | 570 | |
| | 中日本ヤード | | | | | | | | | 0 | 31 | | 55 | | | | | 26 | 112 | |
| 法面工 | | | | | | | | | | 0 | 40 | 155 | 27 | | | | | | 222 | |
| | 客土吹付け | | | | | | | | | 0 | 2 | | 5 | | | | | | 7 | |
| | 植生基材 | | | | | | | | | 0 | 31 | 109 | 17 | | | | | | 157 | |
| | 法面吹付コンクート | | | | | | | | | 0 | 1 | 25 | 5 | | | | | | 31 | |
| | アンカー工 | | | | | | | | | 0 | 6 | 21 | | | | | | | 27 | |
| かご工 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| | カゴエ | | | | | | | | | 0 | 12 | 20 | 30 | 12 | | | | | 74 | |
| | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | |
| 擁壁工 | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 作業土工 | | | 24 | 13 | | | | | | 37 | 2 | 15 | 9 | | | | | | 26 | |
| | 床堀 土 | | 1 | 7 | | | | | | 8 | 2 | 4 | 2 | | | | | | 8 | |
| | 床堀 軟岩 | | | 3 | | | | | | 3 | | | 4 | | | | | | 4 | |
| | 埋戻 流用土 | | 23 | 3 | | | | | | 26 | | 11 | 3 | | | | | | 14 | |
| 補強土工 | | 87 | 343 | 58 | | 38 | | 5 | | 531 | 88 | 180 | 115 | | 40 | 6 | 3 | 17 | 449 | |
| | 带補強土壁工 | 82 | 322 | 58 | | 21 | | 5 | | 488 | 77 | 151 | 97 | | 18 | 6 | 3 | 17 | 369 | |
| | 補強土壁基礎 | 5 | 17 | | | 17 | | | | 39 | 11 | 24 | 18 | | 22 | | | | 75 | |
| | 地下排水工 | 0 | 4 | | | | | | | 4 | | 5 | | | | | | | 5 | |
| カルバート工 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 作業土工 | | | 7 | 8 | | | | | | 15 | 4 | 11 | 10 | | | | | | 25 | |
| | 床堀 土 | | 5 | 8 | | | | | | 13 | 4 | 11 | 10 | | | | | | 25 | |

| | | | | | 入札時 | (当初の | 予定) | | | | | | | 工事完 | 成時(复 | 実績) | | | | |
|--------|-----------------|---------|--------------------|-----------|-------|------|-----|-----|------|-----|---------|------------------------|-----------|-------|------|-----|-----|-----------|-----|---------------|
| 工種 | 種別 | | | | 配置予 | 定人数 | | | | | | | | 配置 | 置人数 | | | | | 備考 |
| 上 | 1里 //1 | 世話 役 | 普通 作業員 (特殊含) | 特殊運 転手 | トンネル工 | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般重手 | 計 | 世話 役 | 育理 作業員 (特殊 会) | 特殊運 転手 | トンネルエ | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運 転手 | 計 | ин <i>1</i> 5 |
| 場所打函渠工 | | 38 | 133 | 4 | | 105 | 85 | 29 | | 394 | 44 | 58 | 40 | 0 | 97 | 54 | 60 | | 353 | |
| | 均しコンクリート | | 1 | 1 | | 1 | | | | 3 | 1 | 11 | 10 | | 3 | | | | 25 | |
| | コンクリート | 4 | 35 | 4 | | | | | | 43 | 5 | 16 | 8 | | | | | | 29 | |
| | 鉄筋 | | | | | | 85 | | | 85 | | | 12 | | | 54 | | | 66 | <u> </u> |
| | 型枠 | 18 | 58 | | | 91 | | | | 167 | 14 | 11 | 4 | | 90 | | | | 119 | <u> </u> |
| | 支保 | 8 | 14 | | | 13 | | 6 | | 41 | 10 | 7 | 3 | | | | 22 | | 42 | |
| | 足場 単管 | 8 | 22 | | | | | 23 | | 53 | | | | | | | | | 0 | |
| | 足場 手摺り先 行 | | | | | | | | | 0 | 12 | 9 | 3 | | | | 38 | | 62 | |
| | 目地 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | | | | | 2 | <u> </u> |
| | 止水板 | | 1 | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | <u> </u> |
| | 調整コンクリート | | 1 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | 4 | | | | 7 | <u> </u> |
| 排水構造物 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | <u> </u> |
| 側溝工 | | 1 | 8 | 1 | | 2 | | | | 12 | 14 | 70 | 7 | | 4 | | | | 95 | <u> </u> |
| | PU1-B300-H300 | 1 | 8 | 1 | | 2 | | | | 12 | 14 | 61 | 6 | | 4 | | | | 85 | <u> </u> |
| | PU1-B300-H300横断 | | | | | | | | | | | 3 | | | | | | | 3 | |
| | PU3-B500-H500 | | | | | | | | | | | 5 | 1 | | | | | | 6 | |
| | 側溝蓋 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 集水桝 | | 5 | 16 | | | 14 | | | | 35 | 13 | 29 | 1 | | 14 | | | | 57 | |
| | G2-B500-L500 | 4 | 15 | | | 13 | | | | 32 | 6 | 13 | | | 12 | | | | 31 | |
| | G2-B700-L700 | 1 | 1 | | | 1 | | | | 3 | 3 | 1 | | | 2 | | | | 6 | |
| | 油水分離桝 | | | | | | | | | 0 | 4 | 14 | 1 | | | | | | 19 | |
| | 集水桝 | | | | | | | | | 0 | | 1 | | | | | | | 1 | |
| 排水工 | | 9 | 43 | 2 | | 20 | | | | 74 | 23 | 96 | 32 | | 11 | | | | 162 | <u> </u> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

| | | | | | 入札時 | (当初の | 予定) | | | | | | | 工事完 | 成時(复 | 実績) | | | | |
|------------|-------|---------|--------------------|--------|-------|------|-----|-----|-------|----|---------|------------------------|--------|-------|------|-----|-----|-----------|----|----|
| 】 工 種 | 種別 | | | | 配置予: | 定人数 | | | | | | | | | 量人数 | | | | | 備考 |
| | (里 万) | 世話 役 | 普通 作業員 (特殊含) | 特殊運 転手 | トンネル工 | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運転手 | 計 | 世話 役 | 音選 作業員 (特殊 会) | 特殊運 転手 | トンネル工 | 型枠工 | 鉄筋工 | とび工 | 一般運 転手 | 計 | 1 |
| | 竪溝A | 4 | 11 | | | 5 | | | | 20 | 4 | 26 | 10 | | 2 | | | | 42 | |
| | 小段排水A | 1 | 4 | | | 2 | | | | 7 | 2 | 13 | 2 | | | | | | 17 | |
| | 小段排水B | 2 | 13 | 1 | | 5 | | | | 21 | 8 | 32 | 10 | | 6 | | | · | 56 | |
| | 小段排水C | 2 | 15 | 1 | | 8 | | | | 26 | 9 | 25 | 10 | | 3 | | | | 47 | _ |

建設副産物の搬出等の比較表

| 記入要領 | 2) 記入してある名称以 3) 受け入れ価格は、類 | る、すべての建設副産 以外の建設副産物がも 建設副産物の処分の | を | ださい。 して記入して下さい。 してください(収集、運搬 | は等に要した費用を除く |), |
|----------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------------------------------|--------------------|------|
| 工事名 | | Σ | 区成18年度 三遠南信 | 引所3号高架橋下部工 | 事 | |
| 建設副産物の名称 | 入札時(当 | 初の予定) | 工事完成 | 時(実績) | 官積算価格** | 備考 |
| 建议的连初0万名称 | 受け入れ予定箇所 | 受け入れ価格 | 受け入れた箇所 | 受け入れた価格 | (最終) | /佣 与 |
| コンクリート塊 | | | 西尾商店 | 220,000 | 123,840 | |
| アスファルト・コンクリート塊 | | | | 0 | | |
| 建設発生木材 | | | 中野町チップ | 1,898,000 | 2,920,000 | |
| 建設発生土 | | | | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

| <u>目</u> 直接工事費 | 元請+元請外注 365,152 | 元 請 205,319 | 元請外注 合計 159,833 | (株)浦野工務店 2 橋脚躯体 25,206 | 原田建設(株) 3 深礎工 32,863 | 山﨑建設(株) 4 土工事 43,493 | 南 圧送 コンリート圧送 2,870 | 5 (有)グリーン管 財 交通誘導 0 | 6 (株)マツダスター ル 鉄筋工 25,317 | 7 (株)共栄 クレーン 5,887 | 8 丸郷建設(株) 排水構造物 13,587 | 9 (株)松下組 グラウト 308 | 10 東興建設(材 法面工 10, |
|--|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------|
| (1) 材料費 (2) 労務費 (3) 機械機具等損料 | 219,033 92,113 52,609 | 197,784 0 6,884 | 21,249 92,113 45,725 | 4,251 20,297 658 | 20,092 12,771 | 3,650 21,518 18,325 | 155 1,033 1,682 | 0 0 | 7,211 13,056 5,020 | 2,536 3,351 | 200 11,587 1,800 | 0 | 1 |
| 4) 貸与機械等現場修理·管理費5) 直接経費A 特許使用料 | 0 1,397 | 0 651 | 746 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| B 光熱電力使用料 (6) 特殊経費 | 1,397 0 | 651 0 | 746 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | |
| 間接工事費 (1) 共通仮設費 イ 運搬費 | 150,303 52,305 12,626 | 82,131 31,620 4,956 | 68,172 20,685 7,670 | 7,209 2,823 950 | 15,607 9,871 3,700 | 17,667 863 771 | 788 0 | 6,190 3,365 0 | 9,253 1,304 1,304 | 1,083 0 | 2,642 1,163 489 | 455 60 60 | |
| A 器機材 1 仮設材① | 5,537 2,335 | 2,713 1,785 | 2,824 550 | 950 550 | 360 | 0 | 0 | 0 | 1,304 | 0 | 150 | 60 | |
| 2 仮設材② 3 仮設材③ 4 敷鉄板類① | 170 0 0 | 170 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 敷鉄板類② 6 敷鉄板類③ 7 橋梁等架設支保工 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 橋梁用架設タワー等 9 橋梁用仮設桁設備 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 積み込み取り卸し費 11 トンネル用スライドセントル 12 その他 | 34 0 2,974 | 34 0 700 | 0 0 2,274 | 0 0 400 | 0 0 360 | 0 | 0 | 0 | 0 0 1,304 | 0 | 0 0 150 | 0 0 | |
| B 建設機械20t未満 ① 自由・貨物自動車等 による運搬 | 1,594 1,594 | 823 823 | 771 | 0 | 248 248 | 53 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | |
| ② 日々回送による運搬③ 現場内小運搬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C 建設機械20t以上 ① 貨物自動車等による運搬 ② 自走による運搬 | 5,495 5,203 | 1,420 1,420 | 4,075 3,783 | 0 | 3,092 2,942 | 718 591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 250 | 0 | |
| ③ 日々回送による運搬 ④ 現場内小運搬 | 0 277 | 0 | 0 277 | 0 | 0 150 | 0 127 | 0 | 0 | · | _ | 0 | 0 | |
| ロ 準備費 A 準備・測量等 B その他 | 6,567 6,567 | 6,567 6,567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| ハ 事業損失防止施設費 ニ 安全費 | 6,913 | 0 3,512 | 0 3,401 | 0 | 0 36 | 0 | 0 | 3,365 | 0 | | 0 | 0 | |
| 安全留意度 「建設工事公衆災害防止対策要綱」に ついて選択 | | 安全対策以上の対応 | | | | | | | | | | | |
| A 安全管理費 工事区域内全般の安全管理上の監 | 1,623 | 1,587 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ① 視、あるいは連絡等に要した費用(稼働日の保安要員等の費用を含む) ② 不稼働日の保安要員等の費用 | 171 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケード ③ 等の安全施設類の設置、撤去、補修に要し | 734 | 734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| た費用及び使用期間中の損料 夜間作業を行う場合における照明に 要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ⑤ 酸素欠乏症の予防に要した費用 ⑥ 川川、海岸工事における救命艇に要 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 粉塵作業の予防に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 長大トンネル等における防火安全対策に要した費用 ⑨ 安全用品等の費用 | 0 718 | 682 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (f) 安全委員会等に要した費用 国土交通省(港湾・航空)発注工事に | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ① おける再圧装置設置、撤去、維持管理に要した費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B 交通誘導員等 C 鉄道空港安全管理 D 美装化等 | 3,365 0 | 0 | 3,365 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| E 高圧作業予防 F 航路安全標識·警戒船 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G ダム発破・監視費 H トンネル工事における呼吸用保護具 I その他 | 0 0 1,925 | 0 0 1,925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホ 役務費 A 土地の借上費 | 207 207 | 207 207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| □ B 電力用水等基本料 へ 技術管理費 A 品質管理費等 | 9,826 3,455 | 9,786 3,425 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U | 0 | 0 | |
| B 特別な品質管理 C 現場条件等費用 | 2,345 0 | 2,345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D 品質証明(社内検査)に要した費用 E 各種調査等 F 各種台帳等 | 560 900 30 | 560 900 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G その他 ト <u>営</u> 繕費 | 2,536 16,166 | 2,536 6,592 | 9,574 | 1,873 | 0 6,135 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | |
| A 建物費 B 借上費 C 宿泊費 | 4,173 0 6,976 | 4,122 0 0 | 51 0 6,976 | 0 | 0 6,135 | 51 0 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| D 労働者送迎費 E 監督員詰所等 | 2,547 200 | 200 | 2,547 | 1,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674 | 0 | |
| F 美装化等1 G 美装化等2 H その他 | 1,645 625 0 | 1,645 625 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I 労働者海上輸送費 チ その他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| リ 技術者間接費(電気工事、光ケーブルエ 事の場合) () 補償費 | 0 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|) 現場管理費 イ 労務管理費 ロ 安全訓練等費用 | 97,948 1,380 234 | 50,461 0 184 | 47,487 1,380 50 | 4,386 10 | 5,736 260 | 16,804 233 0 | 788 3 | 2,825 431 10 | 238 | 0 | 1,479 15 | | |
| A 安全・衛生に要した費用 B 研修訓練等に要した費用 | 214 20 | 184 | 30 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ハ 租税公課 ニ 社員等従業員給料手当 ホ 退職金 | 322 39,315 3,130 | 29,191 3,130 | 192 10,124 0 | 15 0 0 | 16 515 0 | 75 5,332 0 | 0 | 0 0 | 2,736 | 0 | 15 0 | 78 0 | |
| へ 保険料 ① 火災保険 | 2,102 0 | 959 0 | 1,143 | 558 0 | 122 | 205 | 0 | 80 | 72 0 | 0 | | 9 | |
| ② 工事保険 ③ 自動車保険 ④ 組立保険 | 537 302 200 | 450 0 0 | 87 302 200 | 0 78 0 | 0 72 0 | 0 5 200 | 0 | 0 0 | 72 0 | 0 | 0 | 4 | |
| ⑤ 法定外の労災保険 ⑥ その他損害保険 | 554 509 | 0 509 8,850 | 554 0 | 480 | 50 0 696 | 0 0 4,854 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| A 労災保険料 B 雇用保険料 | 15,232 1,624 1,317 | 1,069 527 | 6,382 555 790 | 0 | 0 38 | 503 657 | 2 2 | 114 15 2 | 0 24 | 0 | 0 | 79 0 7 | |
| C 健康保険料 D 厚生年金保険料 | 4,028 7,339 | 2,220 4,110 | 1,808 3,229 | 0 | 226 432 | 1,262 2,432 | 0 | 37 60 | 163 | 0 | 0 | 25 | |
| E 建退共制度掛金 F 船員保険料 チ 福利厚生費 | 924 0 2,620 | 924 0 875 | 0 1,745 | 0 | 0 66 | 0 1,451 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 12 | |
| リ 補償費 ヌ 通信交通費 | 0 5,949 45 | 3,482 | 2,467 45 | 0 | 0 622 | 0 207 0 | 0 20 | 0 | | 0 | 0 | | |
| ル 交際費 ヲ 寄付金 ワ その他 | 0 5,251 | 0 0 3,660 | 0 1,591 | 0 | 0 | 0 693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| カ 外注一般管理費等 注費(下請欄は、外注一般管理費等の自動計算 | 22,368 | 228,005 外 4,825 | 22,368 注一般の計算値=> | 3,803 3,803 | 3,439 3,439 | 3,754 3,754 | 763 763 | 2,190 2,190 | 3,513 3,513 | 1,083 1,083 | 1,449 1,449 | 140 140 | |
| 般管理費等 自動計算値 = 4825 橋等工場製作費(電気工事・光ケーブル工事の 合は、機器費) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 途調査等工事価格 事価格 費税相当額(下請欄は、下請工事価格の自動計算値) | 520,280 26,014 | 0 520,280 26,014 I | 0 228,005 事価格の計算値=> | 0 32,415 32,415 | 48,470 48,470 | 61,160 61,160 | 3,658 3,658 | 6,190 6,190 | 34,570 | | · | - | |
| 事請負金額 | 546,294 | 546,294 | | 02,110 | 10,170 | | | | | | 10,220 | | |
| ない は できる かられる は できる は できる は できる は できる は は できる は は できる は に できる は に できる は にん | 388 200 2,240 | 388 200 2,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 次下請負者の数 | 7 | 2,240 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | | 0 | | | |
| - 次下請負者の外注一般管理費等の合計 - 次下請負者への発注工事価格の合計 | 4,503 44,567 | | 4,503 44,567 | 239 1,747 | 323 2,932 | 1,417 15,688 | 0 | 0 | 1,753 | 0 | | | |
| 実人員数と作業日数 「働者延人員 | 14,533 | 7,544 | 6,989 | 1,369 | 831 | 1,370 | 59 | 426 | | 148 | | 8 | |
| 1)のうち通勤労働者延人員 技能関係等従事者延人員 技術事務関係社員等従業員延人員 | 6,121 179 500 | 0 0 500 | 6,121 179 | 1,369 | 0 | 1,370 179 0 | 59 0 | 426 0 | 1,490 | 148 0 | 927 0 | 8 0 | |
| F業日数 | | 500 | 2,156 | 332 | 231 | | 29 | | | | | | |
| 見場管理費』その他のうち、事務用品費に要した費 目 目場管理券 その他のうち、動力・田水光執券に要 | 1,315 | 1,200 | 115 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 退場管理費」その他のうち、動力・用水光熱費に要た費用 ご全費」その他のうち、水雷・傷害保険に要した費 | 255 | 250 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安全費_その他のうち、水雷・傷害保険に要した費 用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

黄色塗りつぶし部分:入力必要箇所 緑色塗りつぶし部分:黄色セルの入力に伴う自動計算(入 力不可) その他の部分:シートの書換等を防ぐ為、入力不可にして いる。 パスワードが要求される場合の対処方法: 入力箇所が間違っているためであり、指定箇所(黄色塗り つぶし部分)に入力して下さい。

工事名 平成18年度 三遠南信別所3号高 架橋下部工事