

三遠南信自動車道「引佐ジャンクション」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



Inasa Jct News

引佐ジャンクション便り

発行第1号
平成23年6月1日

責任者：松尾 英樹
TEL 544-0212
FAX 544-0207

国土交通省 浜松河川国道事務所 磐田出張所 の紹介


平成23年度 三遠南信自動車道引佐ジャンクション工区にて
工事監督を行う磐田出張所は

磐田出張所長：稲川 浩康 (いながわ ひろやす)
技術係長：家城 孝幸 (いえき たかゆき)
監督支援技術者：中西 義将 (なかにし よしゆき)

の3名が工事を進めています。

安全第一はもちろんのこと、地域の皆様に心地よく利用される道路を
目指して工事を進めていきたいと考えております。

引き続き「三遠南信自動車道建設」へのご
理解とご協力をお願い申し上げます。



完成イメージ図

平成21年度 三遠南信引佐地区道路建設工事 (株)中村組 新井 053-544-1015

工事進捗状況

本工事は、三遠道路の起点部分からの777m区間において、本線盛土工事を主体に工事を進めております。
現在は、工事の終盤を迎えており、盛土工事と排水構造物(側溝等)工事を施工中です。
残りわずかの工事ですが、最後に皆様へご迷惑をお掛けすることのないように、安全第一で工事を進めてまいります。

施工中写真



排水構造物と盛土工事を
行っています。



本線(至 三ヶ日)

株式会社 中村組



コンクリートブロック積み
(新東名高速道路橋交差部分)

施工完了箇所



現場打ボックスカルバート
(本線と東黒田圃場1号線交差部分)



平成21年度 三遠南信引佐JCTランプ南鋼上部工事 瀧上工業(株)伊藤 053-544-1660

工事進捗状況

現在の進捗率は99.9%です。当社は県道引佐六郎沢線を跨ぐ箱桁構造の鉄の橋の製作架設工事を行って
おります。平成21年9月から、愛知県半田市で製作し、平成22年8月から現地にトレーラーにて運搬し
大型クレーンで取付を行ってきました。地元の皆様には、通行止め等でご迷惑をおかけし、尚且つ御
協力賜りまして、有難うございました。おかげさまで、6月末には完成の予定です。

橋桁の寸法

断面図 S=1:100



橋桁架設状況

(平成22年12月撮影)



地上で橋桁2本をつないで、360t油圧式クレーンで架設しています。

平成21年度 三遠南信引佐JCTランプ北鋼上部工事 日本車輛製造(株) 本間 053-544-0183

工事概要

本工事は、三遠南信自動車道と新東名高速道路を接続するランプ橋を架設する工事です。
橋の長さは、Fランプ7270m、Gランプ7234mです。

進捗状況

Fランプ、Gランプとも架設が完了しました。
現在は、桁上で床版工事(別工事)が施工中です。

架設状況

桁の架設は、昨年の12月から今年の2月まで行いました。
使用クレーンは175tクレーンです。



平成21年度 三遠南信四方浄舗装工事

大有建設株式会社 児島053-544-0985

工事進捗状況

現在は、ケーブル配管、情報ボックス、基礎等の施工が終わり排水構造物、縁石、防火ブロックの施工と引六線の道路拡幅工事を行っています。引六線施工時には片側交互通行規制を伴う場合があります、近隣の皆様、御通行中の皆様にはご不便をおかけしますがご協力をお願いします。




皆様がより便利に利用できるように安全第一で早期完成を目指します。よろしくお祈りします。


現場代理人 馬淵 智仁



排水構造物の施工状況です。道路に降った雨をスムーズに排水します。



防火ブロックの施工状況です。雑草の生い茂るのを抑えます。



監督技術者 児島 泰成

施工エリアは三遠南信自動車道から県道引佐六郎沢線へのランプです。



快適で走りやすい道路を目指して無事故・無災害で頑張ります。工事期間中はご迷惑をお掛けしますがご理解とご協力をお願いします。



平成21年度 三遠南信東黒田高架橋床版工事

(株)鈴木組 渡邊053-544-0206


工事進捗状況

当現場は、東黒田高架橋・引佐高架橋を施工する工事です。東黒田高架橋の床版工は2月に完了し、東黒田・引佐高架橋の地覆工が5月末で完了しました。現在、橋梁の足場を解体中です。6月30日をもって工事が完了する予定です。6月は車両の出入りが多数あります。ご理解ご協力のほどよろしくお願い致します。

足場解体

地覆工

床版工



着手前



床版型枠



床版打設



現在



平成22年度 三遠南信引佐JCTランプ橋床版工事

TSUCHIYA(株) 高木 053-544-0090



[床版工事 施工全景]

当社は、引佐JCTのGランプ、Fランプの床版橋工事を担当しています。
*RC床版橋とは・・・鋼板にて構成された鋼桁・鋼箱桁等の上部に鉄筋とコンクリートを組合せ構築した床版で一般的な在来工法の橋梁です。

[進捗状況]

GランプのGA1~GP3及びFランプのFA1~FP3の2橋梁においては、床版コンまで完了し現在、壁高欄の施工を行なっています。GランプGP3~P8、FランプFP3~P8橋梁は床版型枠、床版鉄筋を施工中で、6月下旬より順次、床版コンの打設を予定しています。



施工状況

☆鉄筋の組立
・型枠上に鉄筋を組立てる
(クレーン等により荷上げ)

☆床版コンクリートの打設
・コンクリートをポンプ車にて打設する。



安全最優先で工事を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。



平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事

(株)鈴木組 松尾053-544-0212


工事概要

工事名 : 平成22年度 三遠南信引佐地区整備工事
工事場所 : 浜松市北区引佐町地内
工期 : 平成23年3月9日~平成23年11月30日
工事内容 : 工事延長 L=2000m、
道路土工(掘削工 約3000m³、防護柵工 約3,000m、護岸工約100m)1式


工事箇所



引佐六郎沢線



四方浄工区



珍焼工区

担当者紹介



三遠南信引佐地区の整備工事を担当しています。

(株)鈴木組
現場代理人 山下 賢也
監督技術者 松尾 英樹 です。

工事につまましては、地元の皆様には御迷惑をお掛けする事のないよう安全第一で工事を進めてまいりますので、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。


平成22年度 三遠南信東黒田舗装工事

福田道路(株) 石田 053-462-3588


工事概要

三遠南信道工事につきましては、ご理解とご協力を賜りお礼申し上げます。本工事は、三遠南信自動車道 引佐ジャンクションのアスファルト舗装工事を行います。

進捗状況



本工事は現在、準備工を行っております。右の工程表のとおり6月後半より工事着手、12月末の完成予定となります。
今後、ダンプトラックによる資材搬入がありますが、安全第一で通行いたしますので、ご協力をお願いします。



工事工程表

	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月
道路土工							
舗装工							
排水構造物工							
防護柵工							
道路付属物工							

工事中は近隣の皆様へご迷惑がからぬよう作業員一同、細心の注意を払い作業いたします。

