

三遠南信自動車道「佐久間道路」（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第54号  
 (平成26年9月1日)  
 責任者：安全協議会  
 昭和コンクリート工業(株)  
 平野 崇  
 TEL 053-965-0370

## ① 平成24年度 佐久間道路川合地区東道路建設工事 中村建設(株) 大村 053-965-1525

**工事概要** 佐久間IC(仮称)と国道473号線合流部にて、道路の拡幅工事を行ないます。

**進捗状況** 法面の鉄筋挿入後、H鋼を打設して補強土壁を施工します。

施工箇所 国道473号



## ② 平成24年度 佐久間道路川合2号橋PC上部工事 昭和コンクリート工業(株) 青木 053-965-0370

**工事概要** 川合地区白沢川を跨ぐ、長さ85mの橋梁上部(プレストレストコンクリート橋)を施工します。

**進捗状況** 橋梁本体のコンクリート打設・緊張・PCグラウトが完了しました。壁高欄、橋台等 橋梁付属物の施工を行っています。

下流側から撮影

飯田側から撮影



## ③ 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株) 安藤・間 若宮

**工事概要** 佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

**進捗状況** 工事着手に向けて、計画・準備を行っています。

トンネル坑口位置



施工は橋梁工事


## ④ 平成25年度 佐久間道路川合地区PC上部工事 (株) IHIインフラ建設 長谷川

**工事概要** 川合地区唐沢川を跨ぐ、長さ69mの橋梁上部(プレストレストコンクリート橋)を施工します。

**進捗状況** 工事準備中です。

唐沢川下流側から撮影

佐久間IC(仮称)側から撮



## ⑤ 平成25年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株) 林工組 日向

**工事概要** 佐久間第2トンネル～佐久間IC(仮称)の道路建設(各種構造物)を行います。

**進捗状況** 現在、下部工では橋台躯体工事、深礎工事、掘削工事 佐久間ICでは、盛土工事を行っています。

下部工

佐久間IC



## 位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。  
 【[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)】