



# 佐久間道路 (川合工区) かわら版

発行第94号  
 (平成30年1月1日)  
 責任者:安全協議会  
 (株)中村組  
 富士見 飛鳥  
 TEL 053-965-1125

## ① 平成25年度 佐久間道路佐久間第2トンネル工事 (株)安藤・間 上林 053-965-0685

**工事概要** 佐久間第2トンネル(浦川～川合間)を新設する工事です。川合地区側から約2.4kmのトンネルを施工します。

**進捗状況** インバート工、覆工コンクリート、トンネル坑口部の整備、およびトンネルずりの判定、運搬を行っています。

12/31時点進捗：2,408m/2,408m

トンネル掘削



覆工コンクリート



12月にトンネルが貫通しました。トンネル掘削に引き続き、インバート掘削を行います。先月に引き続き、浦川側および川合側の坑口部の整備を行っています。覆工コンクリートは標準部2箇所、非常駐車帯1箇所の3班体制で施工しています。トンネルずりは、今月は主に吉沢地区へ運搬しますが安全運転、マナー遵守で進めてまいります。

## ② 平成28年度 佐久間道路佐久間地区整備工事 (株)中村組 富士見 053-965-1125

**工事概要** 佐久間IC(仮称)の盛土及び暫定ランプ、川合橋(1号,2号)のコンクリート間詰め床版の施工を行います。

**進捗状況** 佐久間IC(仮称)は全体の約65%が完了し、先月と同様、盛土と並行して遮水層や排水工事をを行います。暫定ランプは、1月上旬から残りの掘削工事をを行います。川合1号橋は12月に間詰め部のコンクリート打設が完了し、1月から川合2号橋の床版工事に本格的に着手してまいります。

佐久間IC(仮称)



川合1号橋



## ③ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

**工事概要** 佐久間IC(仮称)および橋梁周辺の整備工事をを行います。

**進捗状況** 佐久間IC(仮称)に設置した沈砂池に伴う排水管設置工事を1月中旬まで行い、続いて川合1号橋の下にて排水路の整備を行います。

沈砂池(施工中)



沈砂池(完成)



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>