



佐久間道路 かわら版

発行第23号
(平成24年1月1日)
責任者:安全協議会
鈴木工業(株)
山本 勝夫
TEL 0536-76-1151

① 平成21年度 佐久間道路建設工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1151

工事概要

佐久間道路・東栄IC部 本線の法面掘削、残土運搬、連絡路で崩落部を復旧する工事です。また、国道側で床版工事をを行います。

進捗状況

連絡路の崩落部復旧(斜面对策)の掘削作業と排水の設置が完了しました。引き続き斜面对策として、植生の吹付、法枠、及びアンカーの施工を行っていきます。

①連絡路(斜面对策)



地域の皆様にご迷惑をお掛けしないよう、安全第一で作業を進めていきますので、ご理解・ご協力をお願いします。


② 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況

現在、函渠部の地盤改良の検討を行っています。安全を第一に進めてまいりますので、皆様のご理解・ご協力をお願い致します。



③ 平成23年度 佐久間道路東栄道路建設工事 (株)早野組 中部支店 横川 0536-76-1355

工事概要

佐久間道路・東栄IC部 本線の法面掘削と土砂運搬を行います。また、トンネル工事用の仮設道路をつくります。

進捗状況

林道小田線の工事用仮橋が完成しました。今月中旬から市原地区において、残土搬出場所の伐採作業を開始します。



施工中の様子



仮橋完成

地面の中に鉄の基礎を設置しています。 25tの重さに耐える工事用仮橋です。

④ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 寺田 053-965-1888

工事概要

佐久間道路川合地区におけるトンネル・橋梁工事等を施工するための工事用道路の設置工事を行います。

進捗状況

現在は、工事の着手に向けて、測量等の準備作業を行っています。来年1月末頃より入口拡幅部の施工を開始する予定です。

入口部拡幅(イメージ)



入口部拡幅

工事用道路(イメージ)



仮設側溝

工事用道路

位置図

