



佐久間道路 かわら版

発行 第 37号
 (平成 25年3月 1日)
 責任者: 安全協議会
 (株)中村組
 鈴木 裕幸
 TEL 053-965-1888

① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

進捗状況

2号函渠および橋台の構築を行っています。また、付替道路部の掘削準備をしています。沿線の皆様にはご迷惑をおかけしますが、安全かつ円滑に工事を進めてまいりますので、ご理解・ご協力をお願いいたします。



2月現在のようす



1号函渠内部
 施工完了直後のようす

③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 土屋 053-965-1888

工事概要

佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

進捗状況

間もなく、仮橋の架設が終了します。

仮橋架設状況(起点側より望む)



3月をもちまして工事が完成します。長い間ご理解ご協力の程ありがとうございました。

同左(白沢川下流より望む)



④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)中村組 新野 053-965-1888

工事概要

川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

進捗状況

まもなく国道473号線迂回路が完成します。

佐久間IC(仮称)全景



国道473号線迂回路部



⑤ 平成24年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事 大日本土木(株) 松久 (仮) 0536-76-0145

工事概要

佐久間道路のうち、大千瀬川橋 P1橋脚の下部工をニューマチックケーソン工法で施工する工事です。

進捗状況

橋脚基礎の構築(2ロット)を行っています。2月25日から夜間工事にて掘削を開始します。地域住民の方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程宜しくお願いします。


左岸側から見た現況



右岸側から見た状況



位置図



⑥ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋下部工事
 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

工事概要 川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

進捗状況 工事に着手するための準備を行っています。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



⑦ 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事
 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1701


工事概要 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

進捗状況 奈根川右岸の護岸工事が完成し、現在は左岸の護岸工事および連絡路の擁壁工事を行っています。

連絡路より奈根川を望む



位置図



⑧ 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事
 (株)鈴木組 山下

工事概要 佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備を行っています。

本線土工事・法面工事施工箇所



函渠工施工箇所



⑨ 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事
 藤城建設(株) 山口

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

進捗状況 2月末で17000m³の土砂(岩)を搬出しました。3月より掘削箇所が硬い岩になるため、発破併用の掘削作業を行います。又、横見においては、伐採作業終了後盛土を行っていきます。

【掘削作業箇所(東栄IC部)】



【伐採作業箇所(横見)】



⑩ 平成24年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事
 (株)須山建設 清水 053-967-2587

工事概要 浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事、佐久間道路本線上部の法面の補強を行います。

進捗状況 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。

大千瀬川左岸側より工事箇所を撮影



現在施工中の①H23佐久間道路浦川道路建設工事に続き、4月より473号線付替工事に着手予定です。平面的に展開する道路工事、立体的な法面工事を含む工事です。環境配慮の上、安全かつ品質の良いものを作るための計画・準備を行って

⑪ 平成24年度 佐久間道路浦川地区連絡路建設工事
 (株)早野組 熊谷

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行ないます。

進捗状況 現場安全祈願祭を行ない、現在は伐採作業を行なっています。

現場安全祈願祭



工区終点より起点方向を望む



東栄建設監督官詰所より

平成25年2月13日に東栄IC(仮称)にて現場見学会&説明会を実施しました。

普段は安全確保の為立入りが出来無い箇所を使用する機械をみたり、実際岩を叩いて頂いたり、着手前のお話をして頂いたり工事現場の雰囲気を感じて頂けたかなと思っています。

御参加頂いた皆様、寒い中ありがとうございました。



東栄IC(仮称)本線部



工事内容説明会