



# 佐久間道路 かわら版

発行第38号  
 (平成25年4月1日)  
 責任者: 安全協議会  
 鈴木工業(株)  
 溝口 昌広  
 TEL 0536-76-1701

## ① 平成23年度 佐久間道路浦川道路建設工事 (株)須山建設 大場 053-967-2587

### 工事概要

浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事を行います。

### 進捗状況

全ての工事を無事完了しました。沿線の皆様には長期にわたり、ご迷惑をおかけしましたが、おかげさまで、円滑に、無事故で工事を完了できました。ありがとうございました。



1号函渠およびA1橋台完成のようす

## ③ 平成23年度 佐久間道路川合道路建設工事 (株)中村組 土屋 053-965-1888

### 工事概要

佐久間道路のトンネル工事・橋梁工事等の施工のための工事用進入路を設置する工事を行います。

### 進捗状況

3月11日付けで工事が完了しました。



完成(起点より仮橋を望む)



完成(No.0より終点を望む)

皆様のご理解ご協力を得て、工事を完成させる事が出来ました。長い間ありがとうございました。

## ④ 平成23年度 佐久間道路川合地区道路建設工事 (株)中村組 新野 053-965-1888

### 工事概要

川合地区において佐久間IC(仮称)の整備を行います。

### 進捗状況

3月22日に工事が無事完了しました。地元の皆様のご理解とご協力ありがとうございました。

佐久間IC(仮称)全景

国道473号線迂回路部



## ⑤ 平成24年度 佐久間道路大千瀬川橋下部工事 大日本土木(株) 後藤 053-967-2680

### 工事概要

佐久間道路のうち、大千瀬川橋 P1橋脚の下部工をニューマチックケーソン工法で施工する工事です。

### 進捗状況


3ロットの構築(昼間)と2ロットの沈下掘削(夜間)を行っています。地域住民の方には大変ご迷惑をお掛けしますが、ご理解の程宜しくお願いします。

左岸側から見た現況

右岸側から見た状況



## 位置図



**⑥ 平成24年度 佐久間道路川合2号橋下部工事**  
 (株)中村組 鈴木 053-965-1888

**工事概要** 川合地区において白沢川に架かる佐久間道路の橋梁の橋台及び橋脚を造る工事を行います。

**進捗状況** 工事に着手するための準備を行っています。

施工箇所写真(西から撮影)



施工箇所写真(東から撮影)



**⑦ 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事**  
 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1701

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

**進捗状況** 奈根川左岸の護岸工事、連絡路の擁壁工事を引き続き行っています。

国道より連絡路を望む



連絡路より奈根川を望む



**⑧ 平成24年度 佐久間道路川合地区道路建設工事**  
 (株)鈴木組 山下

**工事概要** 佐久間道路川合地区において、本線の土工事及び法面工事、また国道473号では函渠工の工事を行います。

**進捗状況** 工事を始めるための準備を行っています。

本線土工事・法面工事施工箇所



函渠工施工箇所



**⑨ 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事**  
 藤城建設(株) 山口

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

**進捗状況** 3月末で22000m<sup>3</sup>の土砂(岩)を搬出しました。4月の作業内容は発破併用の掘削作業及び東栄町横見・磐田バイパスへの残土運搬を行います。

【掘削作業箇所(東栄IC部)】



【残土受入地(横見)】



**⑩ 平成24年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事**  
 (株)須山建設 清水 053-967-2587

**工事概要** 浦川地区における佐久間道路建設に伴う国道473号付替え工事、佐久間道路本線上部の法面の補強を行います。

**進捗状況** 4月上旬からの工事の着手に向け、準備を行っています。

大千瀬川左岸側より工事箇所を撮影

法面工事  
予定箇所

473号付替工事  
工事箇所



3月末竣工予定の①H23佐久間道路浦川道路建設工事に続き、4月上旬より473号線付替工事に着手予定です。4月は工事ヤード内にて擁壁工事、盛土工事等を予定しています。安全第一で作業を進めていきますので、ご協力お願いいたします。

**⑪ 平成24年度 佐久間道路浦川連絡路道路建設工事**  
 (株)早野組 熊谷

**工事概要** 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路道路の橋台および補強土壁の施工を行ないます。

**進捗状況** 市道小田敷線内で伐採作業を行なっています。

工区終点より起点方向を望む



市道小田敷線内の様子



**東栄建設監督官詰所より**

だいぶ寒さも和らぎ暦の上では春となりました。暖かくなると仕事をするには良い季節となりますが個人的には花粉症でツライと言うのも正直なところ・・・。現場でもいろいろな所からくしゃみが聞こえてきます。

さて平成24年度から東栄建設監督官詰所がスタートして一年が経ちました。本年度は管内の7工事が完了しました。近隣近隣住民の皆様、各関係機関の皆様、ありがとうございました。そして現場で頑張ってくれた工事関係者の皆さん、お疲れ様でした。

平成25年度にも12本の工事が継続され、追加工事の予定もあります。工事の件数は増えていますが三遠南信道の開通にはまだ時間は掛かります。引き続き東栄建設監督官詰所は現場監督を行ってまいりますので来年度も宜しくお願い致します。