

三遠南信自動車道“三遠道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



三遠道路 (東栄工区) かわら版

発行第53号
(平成26年8月1議会)
藤城建設(株)
伊與田 淳児
TEL0536-76-0097

① 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊與田 0536-76-0097

工事概要

国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

進捗状況

深礎工の鉄筋組立とコンクリート打設を行っております。7月末現在で11.0m/16.5mが完了しました。

施工箇所全景



深礎工施工箇所



② 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴木工業(株) 細井 0536-76-1701

工事概要

東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を造る工事を行います。

進捗状況

仮設工の設置及び床掘りが完了し、8月から深礎工を施工していきます。

施工予定箇所写真(南から撮影)



施工予定箇所写真(北から撮影)



③ 平成24年度 三遠道路三輪地区工事用道路建設工事 中村組(株) 土屋053-412-1122

工事概要

三遠道路において、トンネル工事に必要な工事用道路を作る工事を行います。

進捗状況

7月末より工事用進入路として使う町道の拡幅工事を始め、続けて仮橋設置箇所の伐採工事を予定しております。

町道深谷池場線(国道151号より撮影)



車両通行止箇所

3号トンネル終点側仮橋設置予定箇所



位置図



※7月29日～8月8日の8:30～12:00 13:00～17:00の間、町道深谷池場線を車両通行止めにして工事をさせていただきます。ご理解とご協力をお願いいたします。

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】