

佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第41号
 (平成25年7月1日)
 責任者:安全協議会
 藤城建設(株)
 山口 伸也
 TEL 0536-76-0097

① 平成24年度 佐久間道路東栄連絡路整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1701

工事概要 佐久間道路・東栄IC(仮称)連絡路の盛土工事および奈根川の護岸工事を行います。

進捗状況 連絡路の盛土工事、支道部分の舗装が完成しました。

国道より連絡路を望む



連絡路より国道を望む



② 平成24年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

工事概要 佐久間道路・東栄IC(仮称)において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削と残土運搬を行います。

進捗状況 6月末で47000m³の土砂(岩)を搬出しました。7月の作業内容は掘削作業及び東栄町横見へ残土運搬・盛土作業を行います。

【掘削作業箇所(東栄IC部)】



【残土受入地(横見)】



③ 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-32-7122

工事概要 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 トンネル掘削を行うための仮設備(吹付けフラントや濁水処理設備)の設置や測量などを行っています。



①トンネル坑口状況



②吹付けフラント設置状況

④ 平成24年度 佐久間道路東栄地区東道路建設工事 (株)鈴木組 長谷川 0536-76-1273

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 工事に着手するための準備を行っています。

掘削作業箇所(東栄IC本線)




法面施工箇所(東栄IC本線)



⑤ 平成24年度 三遠道路1号橋西下部工事 藤城建設(株) 伊興田 0536-76-0097

工事概要 国道474号(三遠道路)において、橋の基礎となる橋脚を作る工事を行います。

進捗状況 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。



⑥ 平成24年度 三遠道路1号橋東下部工事 鈴木工業(株) 白頭 0536-76-1701

工事概要 東栄地区において国道151号と奈根川に架かる三遠道路の橋梁の橋脚を作る工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備を行っています。

施工予定箇所写真(南から撮影)



施工予定箇所写真(北から撮影)



位置図

