



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第50号
(平成26年5月1日)
責任者:安全協議会
西松建設(株)
大林 孝一
TEL0536-77-0061

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要 佐久間道路のうち、佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 4月末現在、避難坑262m、本坑50m掘削完了しています。今後も本坑掘削を行って行きます。また、掘削スリは佐久間ICに運搬しています。

トンネル施工状況



本坑 坑内状況



② 平成25年度 佐久間道路東栄地区整備工事 (株) 鈴恭組 杉山 0536-76-1273

工事概要 横見地区において、各工事で発生する残土の処理(盛土)を行う工事です。また、周辺施設の整備工事を行います。

進捗状況 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。

盛土予定箇所(横見)



林道拡幅予定箇所(小田線)



③ 平成25年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 小島 0536-76-1580

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、ランプ及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 ランプの土砂(岩)掘削と運搬作業及び法面保護工事を行っています。土砂の運搬は川合へ搬出しています。

掘削作業箇所写真(東から撮影)



法面施工箇所写真(南から撮影)



④ 平成25年度佐久間道路東栄地区本線道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線及びランプの土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 現在残土受入地横見において進入路整備を行っています。

東栄IC部 施工予定箇所写真



残土受入地[横見] 進入路施工箇所



⑤ 平成25年度佐久間道路三輪地区整備工事 藤城建設(株) 山下 0536-76-0097

工事概要 横見地区において、各工事で発生する残土の処理(盛土)を行う工事です。

進捗状況 工事を始めるための準備・計画を行っています。

盛土予定地(横見地区)



⑥ 平成25年度佐久間・三遠道路整備工事 岡田建設(株) 尾崎

工事概要 横見地区において、各工事で発生する残土の処理(盛土)を行う工事です。また、関連する道路の整備工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備・計画を行っています。

盛土予定地(横見地区)



位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html]