



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第51号
(平成26年6月1日)
責任者:安全協議会
株鈴恭組
杉山 雅之
TEL0536-76-1273

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-32-7122

工事概要 佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 5月末現在、本坑90m、避難坑262m掘削完了しました。今後も本坑掘削を行って行きます。

トンネル施工状況



本坑 坑内状況



② 平成25年度 佐久間道路東栄地区整備工事

工事概要 佐久間道路・三遠道路において、関連する道路の整備工事を行います。

進捗状況 工事の着手に向けて、計画・準備を行っています。

林道拡幅予定箇所(小田線)



③ 平成25年度 佐久間道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 小島0536-76-1580

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、ランプ及び連絡路の土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 法面保護工事は完了し、ランプの土砂(岩)掘削と運搬作業を行っています。6月上旬には工事完了予定です。

掘削作業箇所写真(東から撮影)



法面施工箇所写真(南から撮影)



④ 平成25年度佐久間道路東栄地区本線道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線及びランプの土砂(岩)掘削・残土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 現在残土受入地横見において進入路整備を行っています。

東栄IC部 施工予定箇所写真



残土受入地(横見進入路施工箇所)



⑤ 平成25年度佐久間道路三輪地区整備工事 藤城建設(株) 山下 0536-76-0097

工事概要 横見地区において、各工事で発生する残土の処理(盛土)を行う工事です。

進捗状況 工事を始めるための準備・計画を行っています。

盛土予定地(横見地区)



⑥ 平成25年度佐久間・三遠道路整備工事 岡田建設(株) 尾崎 0536-76-1070

工事概要 佐久間道路・三遠道路において、関連する道路の整備工事を行います。

進捗状況 工事を始めるための準備・計画・測量を行っています。

林道修繕予定箇所(小田線)



位置図

