



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第55号  
(平成26年10月1日)  
責任者:安全協議会  
岡田建設(株)  
尾崎 泰洋  
TEL0536-76-1070

## ① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

**工事概要** 佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

**進捗状況** 9月末現在、本坑屋敷施工で215m、避難坑を昼夜勤施工で370m掘削しております。なお、夜間施工を行っている避難坑については騒音等を考慮し、坑口に防音扉を設置しました。

トンネル坑口状況



避難坑坑口の防音扉



## ② 平成25年度 佐久間道路東栄地区整備工事 (株)鈴恭組 杉山 0536-76-1273

**工事概要** 横見地区において、各工事で発生する発生土の処理(盛土)を行う工事です。また、周辺施設の整備工事を行います。

**進捗状況** 横見地区は、残土受入れのための準備(仮設工)を行っています。林道小田線支線は、拡幅の準備を行っています。

盛土予定地(横見地区)



林道拡幅予定箇所(小田線支線)



## ③ 平成25年度 佐久間道路東栄地区本線道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

**工事概要** 佐久間道路・東栄IC部において、本線及びランプの土砂(岩)掘削・発生土処理と法面保護工事を行います。

**進捗状況** 東栄IC部において掘削・発生土運搬及び法面工事を行っています。

東栄IC部 作業箇所写真



## ④ 平成25年度 佐久間道路三輪地区整備工事 藤城建設(株) 田中 0536-76-0097

**工事概要** 横見地区において、各工事で発生する発生土の処理(盛土)を行う工事です。

**進捗状況** 現在発生土を受入れるための準備として、土砂の搬出が完了し、堆積土の掘削・運搬・盛土を行っています。

盛土予定地(横見地区)



## ⑤ 平成25年度 佐久間・三遠道路整備工事 岡田建設(株) 尾崎 0536-76-1070

**工事概要** 佐久間道路・三遠道路において、関連する道路の整備工事を行います。

**進捗状況** 深谷地区は、土留の設置を行っています。ハツ田地区は10月4日に完成を向えます。引き続き発生土の受入れを行っています。

土留・仮橋設置(深谷地区)



発生土仮置き場(ハツ田地区)



### 位置図

・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

[[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_dou/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_dou/gaiyo_sanen_index.html)]

