



佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第57号
(平成26年12月1日)
責任者:安全協議会
(株)鈴恭組
杉山 雅之
TEL0536-76-1273

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要 佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 引き続き本坑(本線トンネル)および避難坑(避難用トンネル)を掘削しています。現在の進捗(11月21日時点)
本坑:370m/1880.6m、避難坑:426m/1882.0m
トンネル坑口状況 現場見学会



② 平成25年度 佐久間道路東栄地区整備工事 (株)鈴恭組 杉山 0536-76-1273

工事概要 横見地区において、各工事で発生する発生土の処理(盛土)を行う工事です。また、周辺施設の整備工事を行います。

進捗状況 横見地区は、発生土受入の準備(受入地整備)を行っています。林道小田線支線は、拡幅のための盛土を行っています。

盛土箇所(横見地区)



林道拡幅箇所(小田線支線)



③ 平成25年度 佐久間道路東栄地区本線道路建設工事 藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

工事概要 佐久間道路・東栄IC部において、本線及びランプの土砂(岩)掘削・発生土処理と法面保護工事を行います。

進捗状況 東栄IC部において本線及びランプ部の法面工事を行っています。

東栄IC部 作業箇所写真



④ 平成25年度 佐久間道路三輪地区整備工事 藤城建設(株) 田中 0536-76-0097

工事概要 横見地区において、各工事で発生する発生土の処理(盛土)を行う工事です。

進捗状況 予定していた工事をすべて完了しました。工事にご協力頂き、ありがとうございました。

盛土予定地(横見地区)



⑤ 平成25年度 佐久間・三遠道路整備工事 岡田建設(株) 尾崎 0536-76-1070

工事概要 佐久間道路・三遠道路において、関連する道路の整備工事を行います。

進捗状況 深谷地区は、仮橋の施工を行っています。11月末完了予定です。林道小田線は舗装の打替えを行っています。

仮橋設置(深谷地区)



林道舗装打替え(林道小田線)



⑥ 平成26年度佐久間道路下奈根地区地区整備工事整備 工事鈴中工業(株) 高橋 0536-76-1701

工事概要 下奈根地区の整備工事を行います。

進捗状況 現在、準備中です。

橋台工施工箇所



橋台工施工箇所



⑦ 平成26年度 佐久間・三遠道路鳳来東栄地区整備工事 青山建設(株) 川合 0536-76-0050

工事概要 ハツ田地区において、佐久間第1トンネルで発生する発生土の受入と運搬を行う工事です。

進捗状況 11月より発生土を受入れ、各処分場へ発生土の運搬を行っています。

運搬状況



受入状況



位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページでも紹介されています。
【http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html】