

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者:国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(東栄工区)かわら版

発行第65号
(平成27年8月1日)
責任者:安全協議会
鈴木工業(株)
高橋 幸男
TEL0536-76-1701

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事 西松建設(株) 大林 0536-77-0061

工事概要 佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

進捗状況 引き続き本坑・避難坑を掘削しています。
(平成27年7月27日時点の進捗)
本坑: 954.2m/1880.6m、避難坑: 1137.5m/1882.0m
トンネル坑口前状況 トンネル技術研修会の実施



② 平成26年度佐久間道路下奈根地区整備工事 鈴木工業(株) 高橋 0536-76-1701

工事概要 下奈根地区の整備工事を行います。

進捗状況 三輪地区において国道151号の改良工事を行っています。
工事の進捗により規制が替わりますので、ご注意ください。
(国道151号)施工状況 (国道151号)施工状況



③ 平成26年度 佐久間道路東栄地区整備工事 (株)早野組 水野 0536-76-0721

工事概要 横見地区において、発生土を受入れて盛土工を行います。

進捗状況 引き続き、横見地区において、トンネルの発生土を受入れて盛土工を行っています。

横見地区施工箇所

横見地区施工箇所



位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
http://www.cbr.mit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html