

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版

発行第71号  
(平成28年2月1日)  
責任者:安全協議会  
福田道路(株)  
石田 真登  
TEL0536-76-0920

① 平成24年度 佐久間道路東栄地区第1トンネル新設工事  
西松建設(株) 大林 0536-77-0061

### 工事概要

佐久間道路の一部である佐久間第1トンネルを東栄町側から約1.9km掘削する工事です。

### 進捗状況

引き続き本坑・避難坑を掘削しています。  
(平成28年1月21日時点の進捗)  
本坑：1561.7m/1880.6m、避難坑：1603.5m/1882.0m

トンネル坑口状況



避難坑施工状況(コンクリート吹付け)



② 平成27年度 佐久間・三遠道路東栄地区整備工事  
藤城建設(株) 山口 0536-76-0097

### 工事概要

横見地区において、発生土を受入れて盛土工を行います。

### 進捗状況

引き続き、横見地区において、トンネルの発生土を受入れて盛土工を行っています。

横見地区施工箇所



横見地区施工箇所



③ 平成27年度 佐久間・三遠道路下奈根地区整備工事  
福田道路(株) 石田 0536-76-0920

### 工事概要

佐久間第1トンネル発生土の運搬と林道小田線の舗装修繕を行います。

### 進捗状況

発生土をハツ田仮置場から横見受入地へ運搬しています。  
また1月中旬より林道小田線の舗装補修を開始しました。

ハツ田仮置場 施工状況



林道小田線 施工状況



④ 平成27年度 佐久間・三遠道路鳳来東栄整備工事  
東海興業(株) 瀬野

### 工事概要

佐久間第1トンネル発生土の運搬と横見地区において、発生土を受入れて盛土工を行います。

### 進捗状況

藤城建設施工終了後横見盛り土工を実施します。現在準備中です。

準備中

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。

三遠南進自動車道 道路事業  
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る

～建設モノづくりの最前線～



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>