



# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版 (1/2)

発行第94号  
(平成30年1月1日)  
責任者:安全協議会  
岡田建設(株)  
大林 充典  
TEL 0536-76-1652

## ① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

### 工事概要

東栄IC(仮称)の切土工事及び佐久間道路3号橋の橋台をつきます。

### 進捗状況

林道小田線の舗装復旧を行い、仮橋を撤去しました。1月は引き続き、林道小田線のガードレールなどの復旧整備を行います。

橋台箇所



全景



## ② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 西土 0536-76-0795

### 工事概要

東栄IC(仮称)佐久間道路本線及びランプ部の擁壁や横断ボックスと排水構造物をつきます。

### 進捗状況

ランプ部の擁壁が完成しました。本線横断ボックス両脇の擁壁の施工と、擁壁間の盛土を施工していきます。

ランプ部 擁壁



本線 横断ボックス及び擁壁



## ③ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1703

### 工事概要

東栄IC(仮称)の切土工事及び三遠道路側ランプ部・佐久間第1トンネル坑口前の擁壁をつきます。

### 進捗状況

本線右(ONランプ)側の擁壁及び前面の側溝が完成しました。1月は、東栄IC現場内に大沼仮置場からの土砂を運搬します。

本線右(ONランプ)側



佐久間第1トンネル坑口前



施工箇所

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
ホームページで紹介されています。  
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>





# 佐久間道路 (東栄工区) かわら版 (2/2)

発行第94号  
 (平成30年1月1日)  
 責任者:安全協議会  
 岡田建設(株)  
 大林 充典  
 TEL 0536-76-1652

## ④ 平成28年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路東栄地区工事 (株)中村組 市川 0536-76-1375

### 工事概要

東栄地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

### 進捗状況

坑口上部の落石防護柵が完成しました。現在トンネル前にて情報管路を設置しています。トンネル内ではコンクリート舗装を施工しています。

トンネル内状況



トンネル本坑口(東栄側)



## ⑤ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル舗装東栄地区工事 大林道路(株) 大森 0536-76-1580

### 工事概要

佐久間第1トンネル本坑内(東栄側)において、コンクリート舗装および排水構造物の施工を行います。

### 進捗状況

排水構造物(側溝)の施工を開始しました。1月下旬から舗装工事を行っていきます。

トンネル本坑口(東栄側)



トンネル内状況(側溝設置)



## ⑥ 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事 岡田建設(株) 大林 0536-76-1652

### 工事概要

東栄IC(仮称)佐久間第1トンネル坑口前の水路の付替え及び避難用通路(階段・スロープ)をつくります。

### 進捗状況

上流部分の水路が完成しました。引き続き、避難用通路(階段・スロープ)の施工を行います。

佐久間第1トンネル坑口前(下流側より)

佐久間第1トンネル坑口前(上流側より)



## ⑦ 平成29年度 佐久間道路東栄3号橋鋼上部工事 宇野重工(株) 赤井 0536-76-1277

### 工事概要

佐久間道路東栄3号橋の上部工事です。佐久間第1トンネル坑口の前で橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で製作した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

### 進捗状況

工場で橋梁の塗装を行っています。1月中旬の架設を目指して準備しています。架設中は林道小田線の通行止めを予定しております。ご迷惑をおかけしますが宜しくご協力のほどお願いします。

工場製作



着工前



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>