



佐久間道路 (東栄工区) かわら版 (1/2)

発行第95号
 (平成30年2月1日)
 責任者:安全協議会
 大林道路(株)
 大森 大介
 TEL 0536-76-1580

① 平成28年度 佐久間道路3号橋下部工事 (株)鈴木組 青野 0536-76-1808

工事概要 東栄IC(仮称)の切土工事及び佐久間道路東栄3号橋の橋台をつくります。

進捗状況 林道小田線の復旧が完了しました。2月は橋台周りの法面保護のため、モルタル吹付けを施工します。

橋台箇所

全景



② 平成28年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 神野建設(株) 西土 0536-76-0795

工事概要 東栄IC(仮称)佐久間道路本線及びランプ部の擁壁や横断ボックスと排水構造物をつくります。

進捗状況 先月に引き続き、本線横断ボックス両脇の擁壁の施工と、擁壁間の盛土を施工しています。また、ランプ部の排水構造物の施工もしています。

本線 横断ボックス及び擁壁

本線 横断ボックス及び擁壁



③ 平成28年度 佐久間・三遠道路整備工事 鈴木工業(株) 山本 0536-76-1703

工事概要 東栄IC(仮称)の切土工事及び三遠道路側ランプ部・佐久間第1トンネル坑口前の擁壁をつくります。

進捗状況 大沼仮置場から東栄IC(仮称)現場内に、本線盛土用の土砂を運搬しています。

大沼仮置場



④ 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄地区道路建設工事 東海興業(株) 高谷 0536-76-0600

工事概要 東栄IC(仮称)付近の切土工事及び佐久間道路東栄3号橋でコンクリートの床版をつくります。

進捗状況 2月20日より東栄IC(仮称)付近の切土工事を開始します。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



佐久間道路 (東栄工区) かわら版 (2/2)

発行第95号
(平成30年2月1日)
責任者:安全協議会
大林道路(株)
大森 大介
TEL 0536-76-1580

⑤ 平成28年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路東栄地区工事 (株)中村組 市川 0536-76-1375

工事概要 東栄地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

進捗状況 監査路部のコンクリート舗装が完成しました。現在トンネル内にて情報管路・ハンドホールの仕上げ作業をしています。



⑥ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル舗装東栄地区工事 大林道路(株) 大森 0536-76-1580

工事概要 佐久間第1トンネル本坑内(東栄側)において、コンクリート舗装および排水構造物の施工を行います。

進捗状況 排水構造物(側溝)の施工を行っています。2月は舗装(路盤)工事を進めていきます。



⑦ 平成29年度 佐久間・三遠道路東栄整備工事 岡田建設(株) 大林 0536-76-1652

工事概要 東栄IC(仮称)佐久間第1トンネル坑口前の水路の付替え及び避難用通路(階段・スロープ)をつくります。

進捗状況 上流部分の水路及び避難用通路を施工しています。引続き、避難用通路の手摺の施工と、2月下旬からは同じく下流部分の施工を行います。



⑧ 平成29年度 佐久間道路東栄3号橋鋼上部工事 宇野重工(株) 赤井 0536-76-1277

工事概要 佐久間道路東栄3号橋の上部工事です。佐久間第1トンネル坑口の前で橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で製作した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

1月15日より架設作業を始めています。架設中は林道小田線の通行止めを実施しました。ご協力有難うございました。2月後半にも通行止めを予定しております。ご迷惑をおかけしますが宜しくお願いします。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>