



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第63号
 (平成27年6月1日)
 責任者: 安全協議会
 須山建設(株)
 鈴木 肇
 TEL053-967-3951

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。引き続き、本坑と避難坑を掘削しています。

進捗状況 現在進捗 (5/20時点) 本坑 775.5m/1,555m 避難坑 1466.5m/1,575m 本坑と避難坑を結ぶ連絡坑の施工も行っています。



② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。


進捗状況 P1橋脚は、張出施工を行うためのワーゲン(移動作業車)の組立、P2橋脚はワーゲンを使って張出施工を行っています。これから徐々に橋が伸びていきます。5/20時点での進捗 29.0m/270.0m



③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。


進捗状況 工事用道路を施工して連絡路の土台となる軽量盛土(発泡スチロールブロック)の準備工事を行っています。



④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木 053-967-2511

工事概要 浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況 現在、測量及び工事着手に向けての準備を行っています。



⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2731

工事概要 三遠南信道浦川ICへの連絡路建設に伴う進入路直下の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況 現在、工事着手に向けて、現地の測量・調査を行っています。



位置図

