



佐久間道路 (浦川工区) かわら版


発行第64号
 (平成27年7月1日)
 責任者: 安全協議会
 (株)鈴木組
 鈴木 信貴
 TEL053-967-2511

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要 浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況 6/15に避難坑が予定地点まで到達しました。本坑の施工を引き続き進めていきます。

現在進捗 (6/20時点) 本坑 880.3m/1,555m
 避難坑 1575m ★掘削完了



避難坑到達点の様子



本坑坑口部の様子

本坑の坑口の施工に取り掛かりました。徐々にトンネルの形が見えてきます。

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要 大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況 P1橋脚・P2橋脚共に、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を行っています。

これから徐々に橋が伸びていきます。6/20時点での進捗 41.0m/270.0m



[飯田側から浜松側を望む]



[P2橋脚施工状況]

③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

工事概要 大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

進捗状況 工事用道路の足場を施工して連絡路の土台となる軽量盛土(発泡スチロールブロック)区間の掘削工事を行っています。



工事用道路足場



[大千瀬川右岸から左岸を望む]

④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木 053-967-2511

工事概要 浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況 現在、支障となる木の伐採及び、撤去が必要な水道管の移設工事を行っています。

今後、軽量盛土・法面工の施工に入っていきます。



[支障木伐採状況]



[水道管移設状況]

⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2731

工事概要 三遠南信道浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路直下の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況 現在、工事着手に向けて、現地の測量・調査を行っています。



位置図

