



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第 65 号
 (平成 27 年 8 月 1 日)
 責任者: 安全協議会
 須山建設(株)
 鈴木 克昇
 TEL053-967-2731

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。
 トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑の施工を引続き進めていきます。
 7/25現在の進捗 本坑 990.3m/1,555m
 避難坑 1575m ★掘削完了



浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。まずトップバッターで当社の職員が登場しました。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。魅力ある現場であるように、一同頑張ります。

明日を創る～建設モノづくりの最前線～
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

P1橋脚・P2橋脚共に、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を行っています。施工が進み、段々橋らしくなってきました。

7/20時点での進捗 71.0m/270.0m




③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

進捗状況

工事用道路の足場を施工して連絡路の土台となる軽量盛土(発泡スチロールブロック)を施工するための掘削工事と法面補強工事を行っています。



④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木 053-967-2511

工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況

軽量盛土(発泡スチロールブロック)により、連絡路の工事を行っています。
 今後、法面工の施工に入っていきます。



⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2731

工事概要

三遠南信道(仮称)浦川ICへの連絡路建設に伴う進入路直下の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況

現在、工事着手に向けて、現地の測量・調査を行っています。



位置図

