

三遠南信自動車道“佐久間道路”（発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所）の工事状況をお知らせします。



佐久間道路(浦川工区)かわら版

発行 第 66 号
(平成 27 年 9 月 1 日)
責任者: 安全協議会
(株)大林組
出口 大輔
TEL053-966-6011

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。
トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑の施工を引続き進めています。本坑も1000m超え！
8/25現在の進捗 本坑 1036.2m/1.555m
避難坑 1575m ★掘削完了



本坑の作業の様子

坑口に向かって掘削を進めています。地中から鋼管を打込み補強しながら慎重に掘削します。



本坑坑口部の様子

8/21 袋井建設業協会の親子の見学

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

P1橋脚・P2橋脚共に、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を行っています。徐々に橋らしくなってきました。
8/20時点での進捗 90.0m/270.0m



【下流側から側面を望む】

P1 P2



【P2張出施工状況】

8月21日 袋井建設業協会親子見学会

③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

工事概要

大千瀬川左岸側に、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

進捗状況

工事用道路の足場を施工して連絡路の土台となる軽量盛土(発泡スチロールブロック)を施工するための掘削工事は完了して、引続き法面補強工事を行っています。



軽量盛土作業掘削完了。



法面補強工事状況

④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況

軽量盛土(発泡スチロールブロック)により、連絡路の工事を行っています。
8/25現在の進捗 15段/19段



軽量盛土(中間床版-3打設)



お絵かき参加、ありがとうございました。

⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

工事概要

佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路直下の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況

現在、道路拡幅のため、法面の掘削作業を行っています。
急斜面での作業のため、専用のロッククライムマシンにて作業を行っています。



錦橋より撮影



RCMによる施工状況

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所
ホームページで紹介されています。

↓↓↓↓↓

三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。
ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る
～建設モノづくりの最前線～



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>