



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第67号  
 (平成27年10月1日)  
 責任者:安全協議会  
 鹿島建設(株)  
 川岸 誠知  
 TEL053-966-6253

## ① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

### 工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。  
 トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

### 進捗状況

本坑の施工を引続き進めます。いよいよ坑口に着手します。  
 9/25現在の進捗 本坑 1089.5m/1,555m  
 避難坑 1575m ★掘削完了



両脇の小さなトンネルは、これから掘る大きなトンネルのための土台となります。

坑口は大きな音を出さないように、先端にドリルのような刃が付いた機械（ブームヘッダー）で削りながら進みます。

## ② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

### 工事概要

大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

### 進捗状況

P1橋脚・P2橋脚共に、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を行っています。徐々に橋らしくなってきました。  
 9/25時点での進捗 122.0m/270.0m



橋の先端の移動作業車の中で、鉄筋や型枠を組立てたり、コンクリートを打ったりしています。

## ③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

### 工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

### 進捗状況

法面補強工事が完了したので、これから軽量盛土(発泡スチロールブロック)を施工します。また、上部工の進捗に伴い仮設橋を一部撤去いたしました。



## ④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

### 工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

### 進捗状況

軽量盛土(発泡スチロールブロック)により、連絡路の工事を行っています。19/19段目完了しました。  
 擁壁工は逆巻き3段目吹付が完了しました。



## ⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

### 工事概要

三遠南信道浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

### 進捗状況

道路拡幅のため、法面の掘削作業を行っています。急斜面での作業のため、専用のロッククライムマシンにて作業を行っています。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。  
 ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>