



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第69号
 (平成27年12月1日)
 責任者:安全協議会
 (株)鈴木組
 鈴木 信貴
 TEL053-967-2511

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

佐久間道路の本線トンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浦川地区(浜松市)から東栄町へ向けて、約1.6km掘進します。

進捗状況

12月から本格的に本線トンネルの発破掘削を再開します。ご理解・ご協力賜いますよう、よろしくお願いたします。
 11/25現在の進捗 本坑 1125.2m/1555m
 避難坑 1575m ★掘削完了



坑口の様子

本線トンネルの全容が見えてきました



坑口部貫通(H27.11.19)

坑口と地中部分がつながりました

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

P1橋脚・P2橋脚共に、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を行っています。徐々に橋らしくなってきました。
 11/25時点での進捗 178.0m/270.0m



【下流側から側面を望む】



【下流側から上流側を望む】

P1橋脚・P2橋脚両側先端の移動作業車が、かなり近づいてきました。

③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

進捗状況

軽量盛土(発泡スチロールブロック)を施工しています。段数は17/20完了いたしました。また、法面に重機足場(PC構台)を設置して13tクレーンにて施工を行っています。年内には軽量ブロックは完成です。



荷降ろし用
13tレッカー車

軽量盛土(EPS)17/20完了



連絡路の形状が見えてきました。

④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況

連絡路の軽量盛土区間は施工完了致しました。補強土壁(テールアルメ)施工区間では、法面補強施工後、基礎フーチングの施工に入ります。



軽量盛土(全景)



補壁工(床掘中)

⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

工事概要

三遠南信道浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況

法面掘削が概ね終了し、法面補強の為、鉄筋挿入工を施工しています。また、大千瀬川に架かっている仮橋の撤去準備として工事用道路の構築を行っています。



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>