



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第70号
 (平成28年1月1日)
 責任者:安全協議会
 須山建設(株)
 鈴木 克昇
 TEL053-967-2731

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

佐久間道路の本線トンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市浦川から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

新年あけましておめでとうございます。引き続き、本線トンネルの施工を進めていきます。本年もよろしくお願いいたします。
 12/25現在の進捗 本坑 1,225.9m/1,555m
 避難坑 1,575m ★掘削完了



本坑坑口部の施工の様子
 インバート(トンネルの底の部分)にコンクリートを打設しています。



坑口の様子

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川の上空を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

P1橋脚は、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を、P2橋脚は張出施工が終わり、ワーゲンを解体していきます。
 12/25時点での進捗 214.5m/270.0m



【下流側から側面を望む】



【橋の断面】

橋の断面は、中が空洞になっています。

③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

進捗状況

軽量盛土(発泡スチロールブロック)を施工しています。段数は20/20完了いたしました。あと、天端コンクリートを打設して軽量ブロックは完成です。



連絡路の形状が見えてきました。

④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

進捗状況

連絡路の補強土壁(テールアルメ)区間です。今後、基礎フーチングを築造し、コンクリートスキンの組立てを行います。



擁壁工(全景)



擁壁工(全景)

⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

工事概要

佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

進捗状況

軽量盛土工(発泡スチロールブロック)の施工を開始しました。また、仮橋を撤去する準備として、渡河桟橋の設置工事を行っています。



錦橋より撮影



小田敷より撮影

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>