



# 佐久間道路(浦川工区)かわら版

発行第72号  
(平成28年3月1日)  
責任者：安全協議会  
鹿島建設(株)  
川岸 誠知  
TEL053-966-6253

## ① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

### 工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。  
トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

### 進捗状況

引き続き、本線トンネルの施工を進めています。  
2/25現在の進捗 本坑 1,445.9m/1,555m 残り 約110m!!  
避難坑 1,575m ★掘削完了



## ② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋PC上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

### 工事概要

大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

### 進捗状況

P1橋脚は、ワーゲン(移動作業車)を使って張出施工を、A2橋台側は橋台との連結部分の施工を行っています。  
2/25時点での進捗 237.0m/270.0m



## ③ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路北建設工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-3951

### 工事概要

大千瀬川左岸側にて、佐久間道路・浦川連絡路の工事で軽量盛土で連絡路の施工を行います。

### 進捗状況

2号・3号法面工事をしています。(法面補強工事)  
残り後わずかになりましたが気を抜かず安全に作業を行っていきます。



## ④ 平成26年度 佐久間道路浦川連絡路南建設工事 (株)鈴木組 鈴木信 053-967-2511

### 工事概要

浦川地区において佐久間道路浦川IC(仮称)への連絡路を築造する道路改良工事です。

### 進捗状況

補強土壁(テールアルメ)区間にて、壁面材の組立てを行っています。今後、擁壁高さは6.0mまで上がり、浜松方面へ進むオンランプに接続します。



## ⑤ 平成26年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 須山建設(株) 鈴木克 053-967-2731

### 工事概要

三遠南信道浦川IC(仮称)への連絡路建設に伴う進入路の軽量盛土及び法面の補強工事を行います。

### 進捗状況

軽量盛土工 上部床版コンクリートの打設が完了しました。現在、グラウトアンカーにて軽量盛土の補強を行っています。



## ⑥ 平成27年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 (株)鈴木組 松本 053-967-3713

### 工事概要

佐久間町吉沢地区にて三遠南信道路トンネル工事で発生した対策土の受入れ地及び仮置場をつくる整備工事を行います。

### 進捗状況

1段目の対策土処理場の作成が完了しました。2/26~3/5まで対策土の受入れを行います。また、仮置場の造成も行っています。



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。  
↓↓↓↓↓

三遠南進自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

[http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo\\_douro/gaiyo\\_sanen\\_index.html](http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html)

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。  
ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。

明日を創る  
~建設モノづくりの最前線~

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>