

三遠南信自動車道「佐久間道路」(発注者：国土交通省 浜松河川国道事務所)の工事状況をお知らせします。



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第76号
(平成28年7月1日)
責任者：安全協議会
須山建設(株)
鈴木 肇
TEL053-967-2276

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。
トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑、避難坑とも掘削完了しました。引続き、本線トンネルのコンクリートの施工を進めています。
6/25現在の覆工コンクリート進捗 1,009m/1,555m

坑口の様子

トンネル掘削残土の運搬の様子



ご迷惑をおかけしましたダンプ運搬も6月で完了しました。永らくご協力いただき誠にありがとうございました。引き続き、三遠南信道路建設工事にご理解・ご協力をお願いいたします。

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

橋が繋がりました。今後は、排水等付属設備の施工を順次行っていきます。
6/25時点での進捗：97%

【下流側から側面を望む】

【佐久間側から東栄側を望む】



③ 平成27年度 佐久間道路吉沢整備工事 須山建設(株) 鈴木肇 053-967-2276

工事概要

佐久間町吉沢地区にて三遠南信道路トンネル工事で発生した対策土の受入れ地と仮置場をつくる整備工事を行います。

進捗状況

佐久間第2トンネル工事の発生土の受入・盛土を行っています。また、谷部へ雨水排水管の敷設を行っています。

【発生土受入・盛土状況】

【排水管敷設状況】



④ 平成27年度 佐久間・三遠道路工事用道路整備工事 須山建設(株) 村松 0536-76-1756

工事概要

天竜東栄線(県道9号線)、引佐地区において三遠南信自動車道建設に伴う工事用車両通行道路の舗装機能回復を目的とした舗装工事です。

天竜東栄線 L=4.56km アスファルト舗装工A=23,030㎡
引佐地区 L=0.40km アスファルト舗装工A= 2,000㎡
区画線工 N=1式

進捗状況

現在、天竜東栄線は地域の皆様及び各所関係機関様と打合せ調整した後、工事着手します。引佐(西平)地区では昼間施工にて舗装の修繕を行っています。



天竜東栄線



引佐地区(西平)

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南進自動車道 道路事業
HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。
ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>