



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第77号
 (平成28年8月1日)
 責任者：安全協議会
 須山建設(株)
 村松 孝晃
 TEL053-676-1756

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑、避難坑とも掘削完了しました。引続き、本線トンネルのコンクリートの施工を進めています。
 7/25現在の覆工コンクリート進捗 1.198m/1.555m

坑口部のコンクリート巻立て作業の様子



坑口部の中では、大断面の移動式型枠(セントル)を使って、仕上げのコンクリート工事を行っています。8月下旬ころには、防音壁もなくなり、対岸からトンネルが良く見えるようになります。

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

橋が繋がりました。現在、橋梁付属物(防護柵等)と、桁内部の配管を行っています。
 7/25時点での進捗：98%



【下流側から側面を望む】



【佐久間側から浜松側を望む】

③ 平成27年度 佐久間道路吉沢整備工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2276

工事概要

佐久間町吉沢地区にて三遠南信道路トンネル工事で発生した対策土の受け入れ地と仮置場をつくる整備工事を行います。

進捗状況

佐久間第2トンネル工事の発生土の受入・盛土を行っています。現在3層目の盛土準備を行っています。また、引き続き谷部へ雨水排水管の敷設を行っています。

【発生土受入・盛土状況】

【排水管敷設状況】



④ 平成27年度 佐久間・三遠道路工事用道路整備工事 須山建設(株) 村松 053-676-1756

工事概要

天竜東栄線(県道9号線)、引佐地区において三遠南信自動車道建設に伴う工事用車両通行道路の舗装機能回復を目的とした舗装工事です。

天竜東栄線 L=4.56km アスファルト舗装工A=23,030㎡
 引佐地区 L=0.40km アスファルト舗装工A= 2,000㎡
 区画線工 N=1式

進捗状況

現在、天竜東栄線の舗装工事を夜間に行っております。引佐地区は舗装修繕完了いたしました。

【引佐(東黒田)地区舗装修繕完了】

【引佐(西平)地区舗装修繕完了】



三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>