



佐久間道路 (浦川工区) かかわら版

発行第78号
 (平成28年9月1日)
 責任者：安全協議会
 (株)大林組
 出口 大輔
 TEL053-966-6011

① 平成24年度 佐久間道路浦川地区第1トンネル新設工事 (株)大林組 出口 053-966-6011

工事概要

浦川地区において、佐久間道路本線のトンネルと避難用トンネルの工事を行います。トンネルは浜松市から東栄町へ向けて約1.6km掘進します。

進捗状況

本坑、避難坑とも掘削完了しました。引続き、本線トンネルのコンクリートの施工を進めています。
 8/25現在の覆工コンクリート進捗 1,289m/1,555m

トンネル坑口部の様子



日本随一の大きさのトンネルを施工中！！

H28.8.2 ついに佐久間町浦川と東栄町がトンネルでつながりました！
 現在は、右の写真のように国内随一の大きさのトンネルとなる坑口部分の仕上げのコンクリート工事を着々と進めています。

② 平成26年度 佐久間道路大千瀬川橋P C上部工事 鹿島建設(株) 川岸 053-966-6253

工事概要

大千瀬川を跨ぐ、長さ270mのコンクリート製の橋梁を構築する工事です。

進捗状況

橋がつながりました。現在、ガードレール部分の施工と、桁内部の配管を行っています。
 8/25時点での進捗：99%



【下流側から側面を望む】

【橋の上の状況】

③ 平成27年度 佐久間道路吉沢整備工事 須山建設(株) 鈴木 053-967-2276

工事概要

佐久間町吉沢地区にて三遠南信道路トンネル工事で発生した対策土の受入れ地と仮置場をつくる整備工事を行います。

進捗状況

佐久間第2トンネル工事の発生土の受入・盛土を行っています。現在3層目の盛土を行い、対策土の受入準備を行っています。また、引き続き谷部へ雨水排水管の敷設を行っています。



【発生土受入・盛土状況】

【排水管敷設状況】

④ 平成27年度 佐久間・三遠道路工事用道路整備工事 須山建設(株) 村松 053-676-1756

工事概要

天竜東栄線(県道9号線)、引佐地区において三遠南信自動車道建設に伴う工事用車両通行道路の舗装機能回復を目的とした舗装工事です。

天竜東栄線 L=4.56km アスファルト舗装工A=23,030㎡
 引佐地区 L=0.40km アスファルト舗装工A= 2,000㎡
 区画線工 N=1式

進捗状況

天竜東栄線の舗装工事を夜間に行っていました。8月末で舗装工事は完成し、区画線・片付けをして工事終了となります。

【天竜東栄線 舗装状況】



【合材敷き均し状況】

【合材転圧状況】

三遠南信自動車道位置図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/gaiyo_douro/gaiyo_sanen_index.html

浜松河川国道事務所では、建設現場の最前線で活躍する『人』にスポットをあて紹介する取り組みを行っています。ぜひ一度、浜松河川国道事務所のホームページをご覧ください。



<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/ashita/index.html>