



佐久間道路 (浦川工区) かわら版

発行第91号
 (平成29年10月1日)
 責任者：安全協議会
 中村建設(株)
 瀧本 昌司
 TEL 053-967-2870

① 平成28年度 佐久間道路吉沢管内整備工事 小笠原マル昇(株) 遠山 0536-76-0727

工事概要

吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入れ、盛土する工事を行います。

進捗状況

現在、対策土受入ヤードに遮水シートの施工をしています。



対策土受入ヤード

緑枠の箇所が遮水シート施工箇所になります。

② 平成28年度 佐久間道路浦川地区道路建設工事 正光建設(株) 竹下 053-967-3766

工事概要

浦川地区において、佐久間道路浦川IC(仮称)のオフランプ7部の補強土壁を行います。

進捗状況

現在、補強土壁の天端盛土の整形を行っています。また、4号重力式擁壁を施工しています。今月で、補強土壁と4号重力式擁壁は完了予定です。



補強土壁



4号重力式擁壁

③ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路浦川地区工事 中村建設(株) 瀧本 053-967-2870

工事概要


浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

進捗状況

監査路擁壁の施工が完了しました。現在、道路設備管、監査歩廊の施工を行っています。



トンネル坑口部



監査路壁完成

④ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事 (株)早野組 川端 050-5306-6021

工事概要


浦川地区において、市道佐久間小田敷線の落石防止対策及び連絡路橋の橋台工事を行います。

進捗状況

現在、橋台工事の施工を行っています。並行して10月より落石対策作業に着手していきます。



現場内全景



橋台工側面図

⑤ 平成29年度 佐久間道路浦川右岸道路建設工事 須山建設(株) 加茂 053-967-3561

工事概要

浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1第一トンネル上部の地山安定化と浦川ICの盛土を行う工事です。

進捗状況

トンネル上部の法面調査を行いました。22日より盛土を行うための土砂を大型ダンプにて搬入します。ご理解とご協力よろしくお願い致します。



法面施工エリア



盛土施工エリア

⑥ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴中工業(株) 細井 0536-76-1703

工事概要

吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入れ、盛土する工事を行います。

進捗状況

佐久間第2トンネル等で発生した掘削土を受入れていきます。10月より対策土の盛土の施工に入ります。



場内仮置きの様子



場内仮置きの様子



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。



三遠南信自動車道 道路事業
 HP閲覧はこちらをクリック!

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>