



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (1/2)

発行第94号  
 (平成30年1月1日)  
 責任者：安全協議会  
 鈴木工業(株)  
 溝口 昌広  
 TEL 0536-76-1703

## ① 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル監査路浦川地区工事 中村建設(株) 瀧本 053-967-2870

### 工事概要

浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル本坑内において監査路及び道路付属施設の設置を行います。

### 進捗状況

トンネル内監査路の施工は完了しました。  
 引き続き、浦川IC(仮称)内の排水構造物・道路設備管等の設置を行っていきます。

トンネル坑口周辺



トンネル内監査路部完成



## ② 平成29年度 佐久間道路浦川右岸道路建設工事 須山建設(株) 加茂 053-967-3561


### 工事概要

浦川地区にて、佐久間道路佐久間第1トンネル上部の地山安定化と浦川IC(仮称)の盛土を行う工事です。

### 進捗状況

法面施工エリアでは、トンネル上部にてモルタル吹付けの施工を行っています。  
 盛土施工エリアでは引き続き浦川IC(仮称)オフランプ部の盛土、排水構造物の施工を行います。

法面施工エリア



盛土施工エリア



## ③ 平成29年度 佐久間道路佐久間第1トンネル舗装浦川地区工事 日本道路(株) 狩野 053-463-1850

### 工事概要

佐久間第1トンネル本坑内(浦川側)において、コンクリート舗装および排水構造物の施工を行います。


### 進捗状況

現在、排水構造物(側溝)の施工をしています。  
 1月中旬からコンクリート舗装の基盤となる路盤工を行う予定です。

トンネル本坑口(浦川側)



完成予想図



・工事の状況は、浜松河川国道事務所  
 ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！  
 【URL】  
<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>



# 佐久間道路 (浦川工区) かわら版 (2/2)

発行第94号  
 (平成30年1月1日)  
 責任者：安全協議会  
 鈴木工業(株)  
 溝口 昌広  
 TEL 0536-76-1703

## ④ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸道路建設工事 (株)早野組 川端 050-5306-6021

### 工事概要

浦川地区にて、浦川IC(仮称)のアクセス道路となる市道佐久間小田敷線の落石防止対策及び連絡路橋の橋台工事をを行います。

### 進捗状況

橋台が完了し、背面の擁壁・盛土工事を施工中です。引き続き法面上部の落石対策工事をを行います。

擁壁・盛土工事

落石対策工事



## ⑤ 平成29年度 佐久間道路浦川左岸連絡路橋鋼上部工事 (株)アルス製作所 春本 053-967-2737

### 工事概要

浦川左岸連絡路橋の上部工事です。浦川IC(仮称)へのアクセス道路となる橋梁を架設します。本橋梁は鉄製で工場で製作した桁を現場に搬入して大型クレーンで架設します。

### 進捗状況

現在、工場で橋梁の製作、現場では仮橋の設置を行っています。1月下旬より国道473号の片側交互通行、鋼桁の輸送を行い、架設工事をを行う予定です。ご迷惑をおかけしますがよろしくご協力のほどお願いします。

鋼桁製作中(仮組立)

現場状況(仮橋設置)



## ⑥ 平成29年度 佐久間道路吉沢地区整備工事 鈴木工業(株) 溝口 0536-76-1703

### 工事概要

吉沢地区にて佐久間・三遠道路トンネル工事で発生した掘削土を受入れ、盛土する工事をを行います。

### 進捗状況

12月にトンネル工事で発生する要対策土を受入れるための盛土が完成しました。1月より盛土法面に遮水シートを張る作業を行っています。

盛土の状況

盛土の完成した様子



・工事の状況は、浜松河川国道事務所ホームページで紹介されています。  
 ↓ ↓ ↓ ↓ ↓

三遠南信自動車道 道路事業 HP閲覧はこちらをクリック！

【URL】

<http://www.cbr.mlit.go.jp/hamamatsu/road/route474/>