

再 評 価 に 係 る 資 料

【ダム事業】

令和 6 年 7 月 3 0 日

国土交通省中部地方整備局

目 次

1. 事業再評価対象事業位置図	1
2. 費用対効果分析実施判定票	2
3. 事業再評価対象事業再評価結果	
○費用対効果（全体事業）	3
○費用対効果（残事業）	6
○事業費の内訳書	17

費用対効果分析実施判定票

様式1

年 度： 令和6年度
 事業 名： 木曽川水系連絡導水路事業
 担当課： (独)水資源機構 中部支社
 担当課長名： 木曽川水系連絡導水路建設所長 加藤 正典

※各事業において全ての項目に該当する場合には、費用対効果分析を実施しないことができる。

項 目	判 定	
	判定根拠	チェック欄
(ア) 前回評価時において実施した費用対効果分析の要因に変化が見られない場合		
事業目的		
・事業目的に変更がない	■ 変更がない	■
外的要因		
・事業を巡る社会経済情勢の変化がない 判断根拠例[地元情勢等の変化がない]	■ 地元情勢等の変化がない	■
内的要因<費用便益分析関係> ※ただし、有識者等の意見に基づいて、感度分析の変動幅が別に設定されている場合には、その値を使用することができる。 注)なお、下記2.～4.について、各項目が目安の範囲内であっても、複数の要因の変化によって、基準値を下回ることが想定される場合には、費用対効果分析を実施する。		
1. 費用便益分析マニュアルの変更がない 判断根拠例[B/Cの算出方法に変更がない]	■ B/Cの算出方法に変更がない	■
2. 需要量等の変更がない 判断根拠例[需要量等の減少が10%*以内]	■ 需要量等の変更がない	■
3. 事業費の変化 判断根拠例[事業費の増加が10%*以内]	■ 事業費の増加が10%を超過 事業実施計画：890億円 検証に係る検討の点検結果：2,270億円(+155%)	□
4. 事業展開の変化 判断根拠例[事業期間の延長が10%*以内]	■ 事業期間の延長が10%を超過 事業実施計画：H18～H27(10年) 検証に係る検討の点検結果：H18～R6(19年) (+90%)	□
(イ) 費用対効果分析を実施することが効率的でないと判断できる場合		
・事業規模に比して費用対効果分析に要する費用が大きい 判断根拠例[直近3カ年の事業費の平均に対する分析費用1%以上] または、前回評価時の感度分析における下位ケース値が基準値を上回っている。	■ 直近3カ年の事業費の平均に対する分析費用が1%未満 ・3カ年の平均事業費 217百万円 ・費用対効果分析に要する費用(外注なし) 0百万円 ・事業費に対する評価費用の割合 0% ■ 前回評価時(R3)では感度分析における下位ケースが基準値(1.0)を上回っている	□
前回評価で費用対効果分析を実施している		■
以上より、費用対効果分析を実施するものとする。		

年次	年度	t	割引率※4 4%・1%	デフ レー ター	便益（B）				費 用（C）												費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益※2		残存 価値 ②	総便益 ①＋②※3	建設費				維持管理費						総費用 ⑦＋⑩					
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦＝⑤＋⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨			維持管理費計⑩＝⑧＋⑨				
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		費用				現在価値
基準	R 6	0	1.000	1.000																				
	H 9	-27	2.883	1.207																				
	H 10	-26	2.772	1.227																				
	H 11	-25	2.666	1.243																				
	H 12	-24	2.563	1.237																				
	H 13	-23	2.465	1.268																				
	H 14	-22	2.370	1.293																				
	H 15	-21	2.279	1.296																				
	H 16	-20	2.191	1.295																				
	H 17	-19	2.107	1.289																				
	整備期間（H 1 8 ～ R 1 8 年）	H 18	-18	2.026	1.274																			
H 19		-17	1.948	1.257																				
H 20		-16	1.873	1.230																				
H 21		-15	1.801	1.271																				
H 22		-14	1.732	1.265																				
H 23		-13	1.665	1.243																				
H 24		-12	1.601	1.251																				
H 25		-11	1.539	1.222																				
H 26		-10	1.480	1.183																				
H 27		-9	1.423	1.178																				
H 28		-8	1.369	1.169																				
H 29		-7	1.316	1.145																				
H 30		-6	1.265	1.109																				
R 1		-5	1.217	1.084																				
R 2		-4	1.170	1.081																				
R 3		-3	1.125	1.049																				
R 4		-2	1.082	1.000																				
R 5		-1	1.010	1.000																				
R 6		0	1.000	1.000																				
R 7		1	0.990	1.000		2,062	2,041			824	816	824	816	765	757				765	757				
R 8		2	0.980	1.000		5,387	5,281			1,869	1,832	1,869	1,832	765	750				765	750				
R 9		3	0.971	1.000		19,642	19,065			2,098	2,036	2,098	2,036	765	742				765	742				
R 10		4	0.961	1.000		21,104	20,281			4,603	4,423	4,603	4,423	765	735				765	735				
R 11		5	0.951	1.000		26,527	25,239			10,025	9,538	10,025	9,538	765	728				765	728				
R 12		6	0.942	1.000		33,822	31,862			16,996	16,011	16,996	16,011	765	720				765	720				
R 13		7	0.933	1.000		22,155	20,664			18,070	16,854	18,070	16,854	765	713				765	713				
R 14		8	0.923	1.000		30,180	27,870			25,269	23,335	25,269	23,335	765	706				765	706				
R 15		9	0.914	1.000		30,991	28,336			26,339	24,083	26,339	24,083	765	699				765	699				
R 16		10	0.905	1.000		25,819	23,373			21,622	19,574	21,622	19,574	765	692				765	692				
R 17		11	0.896	1.000		34,697	31,099			29,552	26,488	29,552	26,488	765	686				765	686				
R 18		12	0.887	1.000		59,718	52,996			45,635	40,499	45,635	40,499	765	679				765	679				
施設完成後の評価期間（50年）		R 19	13	0.879	1.000										765	672	1,044	917	1,809	1,589				
		R 20	14	0.870	1.000										765	665	1,044	908	1,809	1,573				
		R 21	15	0.861	1.000										765	659	1,044	899	1,809	1,558				
	R 22	16	0.853	1.000										765	652	1,044	890	1,809	1,542					
	R 23	17	0.844	1.000										765	646	1,044	882	1,809	1,528					
	R 24	18	0.836	1.000										765	639	1,044	873	1,809	1,512					
	R 25	19	0.828	1.000										765	633	1,044	864	1,809	1,497					
	R 26	20	0.820	1.000										765	627	1,044	856	1,809	1,483					
	R 27	21	0.811	1.000										765	621	1,044	847	1,809	1,468					
	R 28	22	0.803	1.000										765	614	1,044	839	1,809	1,453					
	R 29	23	0.795	1.000										765	608	1,044	830	1,809	1,438					
	R 30	24	0.788	1.000										765	602	1,044	822	1,809	1,424					
	R 31	25	0.780	1.000										765	596	1,044	814	1,809	1,410					
	R 32	26	0.772	1.000										765	590	1,044	806	1,809	1,396					
	R 33	27	0.764	1.000										765	585	1,044	798	1,809	1,383					
	R 34	28	0.757	1.000										765	579	1,044	790	1,809	1,369					
	R 35	29	0.749	1.000										765	573	1,044	782	1,809	1,355					
	R 36	30	0.742	1.000										765	567	1,044	775	1,809	1,342					
	R 37	31	0.735	1.000										765	562	1,044	767	1,809	1,329					
	R 38	32	0.727	1.000										765	556	1,044	759	1,809	1,315					
	R 39	33	0.720	1.000										7										

年次	年度	t	割引率※4 4%・2%	デフ レー ター	便益（B）				費 用（C）												費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR			
					便益※2		残存 価値 ②	総便益 ①＋②※3	建設費				維持管理費						総費用 ⑦＋⑩							
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦＝⑤＋⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨			維持管理費計⑩＝⑧＋⑨						
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値		費用				現在価値		
基準	R 6	0	1.000	1.000																						
整備期間（H 1 8 5 R 1 8 年）	H 9	-27	2.883	1.207																						
	H 10	-26	2.772	1.227																						
	H 11	-25	2.666	1.243																						
	H 12	-24	2.563	1.237																						
	H 13	-23	2.465	1.268																						
	H 14	-22	2.370	1.293																						
	H 15	-21	2.279	1.296																						
	H 16	-20	2.191	1.295																						
	H 17	-19	2.107	1.289																						
	H 18	-18	2.026	1.274																						
	H 19	-17	1.948	1.257																						
	H 20	-16	1.873	1.230																						
	H 21	-15	1.801	1.271																						
	H 22	-14	1.732	1.265																						
	H 23	-13	1.665	1.243																						
	H 24	-12	1.601	1.251																						
	H 25	-11	1.539	1.222																						
H 26	-10	1.480	1.183																							
H 27	-9	1.423	1.178																							
H 28	-8	1.369	1.169																							
H 29	-7	1.316	1.145																							
H 30	-6	1.265	1.109																							
R 1	-5	1.217	1.084																							
R 2	-4	1.170	1.081																							
R 3	-3	1.125	1.049																							
R 4	-2	1.082	1.000																							
R 5	-1	1.020	1.000																							
R 6	0	1.000	1.000																							
R 7	1	0.980	1.000		2,062	2,022			824	808	824	808	765	750				765	750							
R 8	2	0.961	1.000		5,387	5,178			1,869	1,796	1,869	1,796	765	735				765	735							
R 9	3	0.942	1.000		19,642	18,510			2,098	1,977	2,098	1,977	765	721				765	721							
R 10	4	0.924	1.000		21,104	19,497			4,603	4,252	4,603	4,252	765	707				765	707							
R 11	5	0.906	1.000		26,527	24,026			10,025	9,080	10,025	9,080	765	693				765	693							
R 12	6	0.888	1.000		33,822	30,033			16,996	15,092	16,996	15,092	765	679				765	679							
R 13	7	0.871	1.000		22,155	19,287			18,070	15,731	18,070	15,731	765	666				765	666							
R 14	8	0.853	1.000		30,180	25,758			25,269	21,567	25,269	21,567	765	653				765	653							
R 15	9	0.837	1.000		30,991	25,932			26,339	22,039	26,339	22,039	765	640				765	640							
R 16	10	0.820	1.000		25,819	21,180			21,622	17,738	21,622	17,738	765	627				765	627							
R 17	11	0.804	1.000		34,697	27,906			29,552	23,768	29,552	23,768	765	615				765	615							
R 18	12	0.788	1.000		59,718	47,087			45,635	35,983	45,635	35,983	765	603				765	603							
施設完成後の 評価期間（5 0 年）	R 19	13	0.773	1.000										765	591	1,044	807	1,809	1,398							
	R 20	14	0.758	1.000										765	580	1,044	791	1,809	1,371							
	R 21	15	0.743	1.000										765	568	1,044	776	1,809	1,344							
	R 22	16	0.728	1.000										765	557	1,044	760	1,809	1,317							
	R 23	17	0.714	1.000										765	546	1,044	746	1,809	1,292							
	R 24	18	0.700	1.000										765	535	1,044	731	1,809	1,266							
	R 25	19	0.686	1.000										765	525	1,044	717	1,809	1,242							
	R 26	20	0.673	1.000										765	515	1,044	703	1,809	1,218							
	R 27	21	0.660	1.000										765	505	1,044	689	1,809	1,194							
	R 28	22	0.647	1.000										765	495	1,044	675	1,809	1,170							
	R 29	23	0.634	1.000										765	485	1,044	662	1,809	1,147							
	R 30	24	0.622	1.000										765	475	1,044	649	1,809	1,124							
	R 31	25	0.610	1.000										765	466	1,044	636	1,809	1,102							
	R 32	26	0.598	1.000										765	457	1,044	624	1,809	1,081							
	R 33	27	0.586	1.000										765	448	1,044	612	1,809	1,060							
	R 34	28	0.574	1.000										765	439	1,044	600	1,809	1,039							
	R 35	29	0.563	1.000										765	431	1,044	588	1,809	1,019							
	R 36	30	0.552	1.000										765	422											

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）			費 用（C）														費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR	
					便益※2		残存 価値 ②	総便益※3 ①＋②	建設費						維持管理費						総費用 ⑦＋⑩				
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦＝⑤＋⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨		維持管理費計⑩＝⑧＋⑨						
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値					
基準	R 6	0	1.000	1.000																					
整備期間 （H 1 8 5 R 1 8 年）	H 9	-27	2.883	1.207					169,186	588,805				169,186	588,805										
	H 10	-26	2.772	1.227					11,749	39,968				11,749	39,968										
	H 11	-25	2.666	1.243					15,619	51,756				15,619	51,756										
	H 12	-24	2.563	1.237					8,286	26,273				8,286	26,273										
	H 13	-23	2.465	1.268					15,939	49,814				15,939	49,814										
	H 14	-22	2.370	1.293					12,341	37,817				12,341	37,817										
	H 15	-21	2.279	1.296					23,631	69,789				23,631	69,789										
	H 16	-20	2.191	1.295					23,133	65,640				23,133	65,640										
	H 17	-19	2.107	1.289					28,836	78,311				28,836	78,311										
	H 18	-18	2.026	1.274	1,731	4,467			25,338	65,395	604	1,559	25,942	66,954											
	H 19	-17	1.948	1.257	4,214	10,318			9,947	24,355	1,482	3,629	11,429	27,984											
	H 20	-16	1.873	1.230	1,546	3,562			511	1,177	608	1,401	1,119	2,578	765	1,762					765	1,762			
	H 21	-15	1.801	1.271	951	2,177					450	1,030	450	1,030	765	1,751					765	1,751			
	H 22	-14	1.732	1.265	411	900					196	429	196	429	765	1,675					765	1,675			
	H 23	-13	1.665	1.243	412	853					214	443	214	443	765	1,583					765	1,583			
	H 24	-12	1.601	1.251	364	729					189	379	189	379	765	1,532					765	1,532			
	H 25	-11	1.539	1.222	338	636					181	340	181	340	765	1,439					765	1,439			
H 26	-10	1.480	1.183	337	591					172	301	172	301	765	1,339					765	1,339				
H 27	-9	1.423	1.178	419	702					205	344	205	344	765	1,282					765	1,282				
H 28	-8	1.369	1.169	366	586					195	312	195	312	765	1,224					765	1,224				
H 29	-7	1.316	1.145	349	526					191	288	191	288	765	1,152					765	1,152				
H 30	-6	1.265	1.109	370	519					192	269	192	269	765	1,073					765	1,073				
R 1	-5	1.217	1.084	294	387					154	203	154	203	765	1,009					765	1,009				
R 2	-4	1.170	1.081	299	379					151	191	151	191	765	967					765	967				
R 3	-3	1.125	1.049	281	331					148	175	148	175	765	902					765	902				
R 4	-2	1.082	1.000	237	257					120	130	120	130	765	827					765	827				
R 5	-1	1.040	1.000	405	421					211	219	211	219	765	795					765	795				
R 6	0	1.000	1.000	425	425					209	209	209	209	765	765					765	765				
R 7	1	0.962	1.000	2,062	1,983					906	871	906	871	765	735					765	735				
R 8	2	0.925	1.000	5,387	4,981					2,056	1,901	2,056	1,901	765	707					765	707				
R 9	3	0.889	1.000	19,642	17,462					2,307	2,051	2,307	2,051	765	680					765	680				
R 10	4	0.855	1.000	21,104	18,040					5,064	4,329	5,064	4,329	765	654					765	654				
R 11	5	0.822	1.000	26,527	21,804					11,028	9,064	11,028	9,064	765	629					765	629				
R 12	6	0.790	1.000	33,822	26,730					18,696	14,776	18,696	14,776	765	604					765	604				
R 13	7	0.760	1.000	22,155	16,836					19,877	15,105	19,877	15,105	765	581					765	581				
R 14	8	0.731	1.000	30,180	22,052					27,796	20,310	27,796	20,310	765	559					765	559				
R 15	9	0.703	1.000	30,991	21,774					28,973	20,356	28,973	20,356	765	537					765	537				
R 16	10	0.676	1.000	25,819	17,442					23,785	16,068	23,785	16,068	765	517					765	517				
R 17	11	0.650	1.000	34,697	22,538					32,507	21,116	32,507	21,116	765	497					765	497				
R 18	12	0.625	1.000	59,718	37,300					50,199	31,354	50,199	31,354	765	478					765	478				
施設完成後の 評価期間 （5 0 年）	R 19	13	0.601	1.000										765	459	1,044	627	1,809	1,086						
	R 20	14	0.577	1.000										765	442	1,044	603	1,809	1,045						
	R 21	15	0.555	1.000										765	425	1,044	580	1,809	1,005						
	R 22	16	0.534	1.000										765	408	1,044	557	1,809	965						
	R 23	17	0.513	1.000										765	393	1,044	536	1,809	929						
	R 24	18	0.494	1.000										765	378	1,044	515	1,809	893						
	R 25	19	0.475	1.000										765	363	1,044	496	1,809	859						
	R 26	20	0.456	1.000										765	349	1,044	476	1,809	825						
	R 27	21	0.439	1.000										765	336	1,044	458	1,809	794						
	R 28	22	0.422	1.000										765	323	1,044	441	1,809	764						
	R 29	23	0.406	1.000										765	310	1,044	424	1,809	734						
	R 30	24	0.390	1.000										765	298	1,044	407	1,809	705						
	R 31	25	0.375	1.000																					

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）														総費用 ⑦+⑩	費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益※2		残存 価値 ②	総便益※3 ①＋②	建設費				維持管理費													
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦＝⑤＋⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨		維持管理費計⑩＝⑧＋⑨							
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値						
基準	R 6	0	1.000	1.000																						
	H 9	−27	2.883	1.207					169,186	588,805				169,186	588,805											
	H 10	−26	2.772	1.227					11,749	39,968				11,749	39,968											
	H 11	−25	2.666	1.243					15,619	51,756				15,619	51,756											
	H 12	−24	2.563	1.237					8,286	26,273				8,286	26,273											
	H 13	−23	2.465	1.268					15,939	49,814				15,939	49,814											
	H 14	−22	2.370	1.293					12,341	37,817				12,341	37,817											
	H 15	−21	2.279	1.296					23,631	69,789				23,631	69,789											
	H 16	−20	2.191	1.295					23,133	65,640				23,133	65,640											
	H 17	−19	2.107	1.289					28,836	78,311				28,836	78,311											
整備 期間 （H 1 8 ～ R 1 9 年）	H 18	−18	2.026	1.274	1,731	4,467			25,338	65,395	604	1,559	25,942	66,954												
	H 19	−17	1.948	1.257	4,214	10,318			9,947	24,355	1,482	3,629	11,429	27,984												
	H 20	−16	1.873	1.230	1,546	3,562			511	1,177	608	1,401	1,119	2,578	765	1,762			765	1,762						
	H 21	−15	1.801	1.271	951	2,177					450	1,030	450	1,030	765	1,751			765	1,751						
	H 22	−14	1.732	1.265	411	900					196	429	196	429	765	1,675			765	1,675						
	H 23	−13	1.665	1.243	412	853					214	443	214	443	765	1,583			765	1,583						
	H 24	−12	1.601	1.251	364	729					189	379	189	379	765	1,532			765	1,532						
	H 25	−11	1.539	1.222	337	634					181	340	181	340	765	1,439			765	1,439						
	H 26	−10	1.480	1.183	337	591					172	301	172	301	765	1,339			765	1,339						
	H 27	−9	1.423	1.178	419	702					205	344	205	344	765	1,282			765	1,282						
	H 28	−8	1.369	1.169	366	586					195	312	195	312	765	1,224			765	1,224						
	H 29	−7	1.316	1.145	349	526					191	288	191	288	765	1,152			765	1,152						
	H 30	−6	1.265	1.109	370	519					192	269	192	269	765	1,073			765	1,073						
	R 1	−5	1.217	1.084	294	387					154	203	154	203	765	1,009			765	1,009						
	R 2	−4	1.170	1.081	299	379					151	191	151	191	765	967			765	967						
	R 3	−3	1.125	1.049	281	331					148	175	148	175	765	902			765	902						
	R 4	−2	1.082	1.000	237	257					120	130	120	130	765	827			765	827						
	R 5	−1	1.040	1.000	405	421					211	219	211	219	765	795			765	795						
	R 6	0	1.000	1.000	425	425					209	209	209	209	765	765			765	765						
	R 7	1	0.962	1.000	1,904	1,831					760	731	760	731	765	735			765	735						
	R 8	2	0.925	1.000	4,716	4,360					1,645	1,521	1,645	1,521	765	707			765	707						
	R 9	3	0.889	1.000	15,938	14,169					1,901	1,690	1,901	1,690	765	680			765	680						
	R 10	4	0.855	1.000	19,142	16,362					3,671	3,138	3,671	3,138	765	654			765	654						
	R 11	5	0.822	1.000	22,818	18,755					7,586	6,235	7,586	6,235	765	629			765	629						
	R 12	6	0.790	1.000	28,418	22,459					13,008	10,280	13,008	10,280	765	604			765	604						
	R 13	7	0.760	1.000	25,835	19,632					16,184	12,299	16,184	12,299	765	581			765	581						
	R 14	8	0.731	1.000	23,539	17,200					19,449	14,211	19,449	14,211	765	559			765	559						
	R 15	9	0.703	1.000	28,110	19,750					23,655	16,620	23,655	16,620	765	537			765	537						
	R 16	10	0.676	1.000	27,414	18,520					23,225	15,690	23,225	15,690	765	517			765	517						
	R 17	11	0.650	1.000	25,197	16,367					21,179	13,757	21,179	13,757	765	497			765	497						
	R 18	12	0.625	1.000	33,950	21,205					28,516	17,811	28,516	17,811	765	478			765	478						
	R 19	13	0.601	1.000	55,125	33,107					42,125	25,299	42,125	25,299	765	459			765	459						
施設 完成 後の 評価 期間（50年）	R 20	14	0.577	1.000											765	442	1,044	603	1,809	1,045						
	R 21	15	0.555	1.000											765	425	1,044	580	1,809	1,005						
	R 22	16	0.534	1.000											765	408	1,044	557	1,809	965						
	R 23	17	0.513	1.000											765	393	1,044	536	1,809	929						
	R 24	18	0.494	1.000											765	378	1,044	515	1,809	893						
	R 25	19	0.475	1.000											765	363	1,044	496	1,809	859						
	R 26	20	0.456	1.000											765	349	1,044	476	1,809	825						
	R 27	21	0.439	1.000											765	336	1,044	458	1,809	794						
	R 28	22	0.422	1.000											765	323	1,044	441	1,809	764						
	R 29	23	0.406	1.000											765	310	1,044	424	1,809	734						
	R 30	24	0.390	1.000				</																		

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便 益（B）				費 用（C）														総費用 ⑦+⑩	費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR
					便益※2		残存 価値 ②	総便益※3 ①+②	建設費				維持管理費													
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦＝⑤+⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨		維持管理費計⑩＝⑧+⑨							
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値						
基準	R 6	0	1.000	1.000																						
整備期間（H18～R17年）	H 9	-27	2.883	1.207					169,186	588,805					169,186	588,805										
	H 10	-26	2.772	1.227					11,749	39,968					11,749	39,968										
	H 11	-25	2.666	1.243					15,619	51,756					15,619	51,756										
	H 12	-24	2.563	1.237					8,286	26,273					8,286	26,273										
	H 13	-23	2.465	1.268					15,939	49,814					15,939	49,814										
	H 14	-22	2.370	1.293					12,341	37,817					12,341	37,817										
	H 15	-21	2.279	1.296					23,631	69,789					23,631	69,789										
	H 16	-20	2.191	1.295					23,133	65,640					23,133	65,640										
	H 17	-19	2.107	1.289					28,836	78,311					28,836	78,311										
	H 18	-18	2.026	1.274	1,731	4,467			25,338	65,395	604	1,559	25,942	66,954												
	H 19	-17	1.948	1.257	4,214	10,318			9,947	24,355	1,482	3,629	11,429	27,984												
	H 20	-16	1.873	1.230	1,546	3,562			511	1,177	608	1,401	1,119	2,578	765	1,762				765	1,762					
	H 21	-15	1.801	1.271	951	2,177					450	1,030	450	1,030	765	1,751				765	1,751					
	H 22	-14	1.732	1.265	411	900					196	429	196	429	765	1,675				765	1,675					
	H 23	-13	1.665	1.243	412	853					214	443	214	443	765	1,583				765	1,583					
	H 24	-12	1.601	1.251	364	729					189	379	189	379	765	1,532				765	1,532					
	H 25	-11	1.539	1.222	338	636					181	340	181	340	765	1,439				765	1,439					
H 26	-10	1.480	1.183	337	591					172	301	172	301	765	1,339				765	1,339						
H 27	-9	1.423	1.178	419	702					205	344	205	344	765	1,282				765	1,282						
H 28	-8	1.369	1.169	366	586					195	312	195	312	765	1,224				765	1,224						
H 29	-7	1.316	1.145	349	526					191	288	191	288	765	1,152				765	1,152						
H 30	-6	1.265	1.109	370	519					192	269	192	269	765	1,073				765	1,073						
R 1	-5	1.217	1.084	294	387					154	203	154	203	765	1,009				765	1,009						
R 2	-4	1.170	1.081	299	379					151	191	151	191	765	967				765	967						
R 3	-3	1.125	1.049	281	331					148	175	148	175	765	902				765	902						
R 4	-2	1.082	1.000	237	257					120	130	120	130	765	827				765	827						
R 5	-1	1.040	1.000	405	421					211	219	211	219	765	795				765	795						
R 6	0	1.000	1.000	425	425					209	209	209	209	765	765				765	765						
R 7	1	0.962	1.000	2,550	2,452					994	956	994	956	765	735				765	735						
R 8	2	0.925	1.000	8,468	7,829					2,079	1,922	2,079	1,922	765	707				765	707						
R 9	3	0.889	1.000	21,827	19,404					2,972	2,642	2,972	2,642	765	680				765	680						
R 10	4	0.855	1.000	24,996	21,367					6,993	5,978	6,993	5,978	765	654				765	654						
R 11	5	0.822	1.000	32,257	26,513					14,105	11,593	14,105	11,593	765	629				765	629						
R 12	6	0.790	1.000	30,531	24,129					19,127	15,116	19,127	15,116	765	604				765	604						
R 13	7	0.760	1.000	29,274	22,246					24,294	18,461	24,294	18,461	765	581				765	581						
R 14	8	0.731	1.000	33,514	24,488					28,345	20,711	28,345	20,711	765	559				765	559						
R 15	9	0.703	1.000	29,576	20,780					24,875	17,477	24,875	17,477	765	537				765	537						
R 16	10	0.676	1.000	36,239	24,482					30,797	20,805	30,797	20,805	765	517				765	517						
R 17	11	0.650	1.000	62,872	40,840					48,322	31,389	48,322	31,389	765	497				765	497						
施設完成後の評価期間（50年）	R 18	12	0.625	1.000											765	478	1,044	652	1,809	1,130						
	R 19	13	0.601	1.000											765	459	1,044	627	1,809	1,086						
	R 20	14	0.577	1.000											765	442	1,044	603	1,809	1,045						
	R 21	15	0.555	1.000											765	425	1,044	580	1,809	1,005						
	R 22	16	0.534	1.000											765	408	1,044	557	1,809	965						
	R 23	17	0.513	1.000											765	393	1,044	536	1,809	929						
	R 24	18	0.494	1.000											765	378	1,044	515	1,809	893						
	R 25	19	0.475	1.000											765	363	1,044	496	1,809	859						
	R 26	20	0.456	1.000											765	349	1,044	476	1,809	825						
	R 27	21	0.439	1.000											765	336	1,044	458	1,809	794						
	R 28	22	0.422	1.000											765	323	1,044	441	1,809	764						
	R 29	23	0.406	1.000											765	310	1,044	424	1,809	734						
	R 30	24	0.390	1.000											765	298	1,044	407	1,809	705						
	R 31	25	0.375	1.000											765	287	1,044	392	1,809	679						
	R 32	26	0.361	1																						

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）				費 用（C）												費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
					便益※2		残存 価値 ②	総便益 ①＋②※3	建設費				維持管理費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦＝⑤＋⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨		維持管理費計⑩＝⑧＋⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値				費用	現在価値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
基準	R 6	0	1.000	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

年次	年度	t	割引率 4%	デフ レー ター	便益（B）				費 用（C）														総費用 ⑦+⑩	費用 便益比 B／C	純現在 価値 B－C	経済的 内部 収益率 EIRR																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
					便益 ^{※2}		残存 価値 ②	総便益 ^{※3} ①+②	建設費				維持管理費																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					便益	現在価値 ①			徳山ダム⑤		導水路⑥		建設費計⑦=⑤+⑥		徳山ダム⑧		導水路⑨		維持管理費計⑩=⑧+⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
									費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値	費用	現在価値																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
基準	R 6	0	1.000	1.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

事業費の内訳書

ダム事業

事業名	木曽川水系連絡導水路事業（全体事業費）
-----	---------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R6	再評価
------	----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	171,111	
	導水路費(上流施設)		式	1	165,030	
		導水路	km	43	157,972	開水路トンネル、圧力トンネル、立坑工
		取水設備	箇所	1	2,181	取水樋門工
		放水設備	式	1	4,877	放水樋門工、排水設備工
	導水路費(下流施設)		式	1	1,481	
		取水・放水設備	箇所	1	1,481	下流部取水・放水設備
	管理設備費		式	1	3,871	
		管理制御施設	式	1	3,871	制御設備、通信観測設備、警報設備等
	仮設備費		式	1	729	
作業ヤード等		式	1	729	作業ヤード造成工、工事用道路工	
用地費及補償費			式	1	2,932	
	補償費		式	1	2,932	一般補償
	補償工事費		式	1	0	
間接経費			式	1	33,002	測量設計費、船舶及機械器具費、営繕費 リスク対策費を含む
工事諸費(事務費等)			式	1	19,955	
事業費 計			式	1	227,000	

維持管理費	式	1	1,135	1年当たり維持管理費
-------	---	---	-------	------------

※今回の事業再評価は、ダム検証における現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものである。

※金額は全て利水者負担金を含む総費用(共同費)を記載。

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。

事業費の内訳書

ダム事業

事業名	木曽川水系連絡導水路事業（残事業費）
-----	--------------------

※（ ）欄に残事業費、全体事業費の別を記入すること。

評価年度	R6	再評価
------	----	-----

※ 評価の種類(新規事業採択時評価、再評価、完了後の事後評価)の別を記入すること。

区分	費目	工種	単位	数量	金額 (百万円)	備考
工事費			式	1	171,111	
	導水路費(上流施設)		式	1	165,030	
		導水路	km	43	157,972	開水路トンネル、圧力トンネル、立坑工
		取水設備	箇所	1	2,181	取水樋門工
		放水設備	式	1	4,877	放水樋門工、排水設備工
	導水路費(下流施設)		式	1	1,481	
		取水・放水設備	箇所	1	1,481	下流部取水・放水設備
	管理設備費		式	1	3,871	
		管理制御施設	式	1	3,871	制御設備、通信観測設備、警報設備等
	仮設備費		式	1	729	
作業ヤード等		式	1	729	作業ヤード造成工、工事用道路工	
用地費及補償費			式	1	2,931	
	補償費		式	1	2,931	一般補償
	補償工事費		式	1	0	
間接経費			式	1	29,427	測量設計費、船舶及機械器具費、営繕費 リスク対策費を含む
工事諸費(事務費等)			式	1	17,464	
事業費 計			式	1	220,933	

維持管理費	式	1	1,135	1年当たり維持管理費
-------	---	---	-------	------------

※今回の事業再評価は、ダム検証における現計画の総事業費及び工期を用いて評価を行ったものである。

※金額は全て利水者負担金を含む総費用(共同費)を記載。

※四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある。